

# 第二河川局

案名

執行量(立方公尺)

108龜山大橋疏濬

189,452

備註：於108年5月13日開始出料，已出料125日，目前出料進度為75.78%

芎蕉灣河道整理

300,000

備註：於108年2月1日開始進行，已進行226日，於108年7月23日已執行完成階段性任務。

總計執行量(立方公尺)

489451.68

資料時間：108年09月15日

# 後龍溪龜山大橋疏濬

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/9/2	0	2019/9/9	0	0
2019/9/3	0	2019/9/10	0	0
2019/9/4	0	2019/9/11	0	0
2019/9/5	0	2019/9/12	2376.55	2376.55
2019/9/6	0	2019/9/13	0	0
2019/9/7	0	2019/9/14	0	0
2019/9/8	0	2019/9/15	0	0
合計	0.00	合計	2,376.55	2,376.55

# 芎蕉灣河道整理

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/9/2		2019/9/9		0
2019/9/3		2019/9/10		0
2019/9/4		2019/9/11		0
2019/9/5		2019/9/12		0
2019/9/6		2019/9/13		0
2019/9/7		2019/9/14		0
2019/9/8		2019/9/15		0
合計	0	合計	0	0