

表B4

經濟部水利署

☐ 工程施工督導 ☒ 走動式督導 ☐ 專案督導紀錄

紀錄編號：

工程名稱	何姓溪滯洪池新建工程			主辦機關	經濟部水利署第二河川局		
				承辦人員	吳毓華		
督導日期	108.7.4	施工地點	新竹市北區	監造單位	青創工程顧問有限公司		
				監工人員	吳永發		
開工日期	108.2.11	完工日期	108.10.18	承攬廠商	鴻田營造股份有限公司		
預定進度	45.24%	實際進度	43.5%	差異	-1.74%	改善期限	108.7.18.
工程概要	本工程內容主要為滯洪池工程，滯洪量為2.3萬噸、滯洪池面積0.75ha				契金	約額	39,980千元
督導人員	陳軍鈺 盧智銘				督分	導數	—
優點	1.工區現場規劃人車分道，並施以顏色管理，避免交通事故發生降低傷害。 2.現場設有水位計，並配有燈光及警示系統，緊急時可適時提醒工作人員。 3.工區現場設有員工休息區，提供施工人員於高溫戶外作業時適時休憩避免中暑之情事發生。						
督導意見與建議事項	1.門禁管理室除擺放人員進出管制紀錄外，也應將健康檢測紀錄(如血壓量測及酒精檢測)一併呈現，並進行紀錄值統計。 2.滅火器應有定期檢查紀錄。 3.工區員工休息區電桿處應架設遮蔽網罩避免人員誤闖。 4.入口至入流工安全廊道左側積水，請清除避免孳生蚊蟲。 5.車輛及機具行駛區域應全面鋪設止滑鋼板。 6.入流工缺口太空包有部分材質老化應汰換；並請將太空包佈滿缺口避免何姓溪水流入滯洪池。 7.護欄接合不密合處應予調整改善。 8.上下設備的階梯踏板有傾斜情況應維持水平，請改善。 9.工區開挖面應有抑制揚塵的措施。 10.現場入口處請張貼職安設施配置圖。 ~以下空白~						