何姓溪滯洪池新建工程 會議紀錄

一、 開會目的: 職業安全推動情形檢討

二、 開會地點:工地現場會議室

三、開會日期:108年5月16日 上午 時 分

四、主持人: 本本大人 紀錄:

五、參加人員:(如下列簽名)(請註明職稱)

經濟部水利署第二河川局:

美新華

青創工程顧問有限公司

新星点 美多

鴻田營造股份有限公司:

养育編 海美李

六、討論情形:

針對先前教育訓練或督導主要缺失逐項確認改善方式。

七、結論:

- (一)有關工地現場職安衛相關缺失,請承商依討論結果進行改善,本 局後續將每週追蹤辦理情形。
- (二)6月份金安獎初審前工序安排,請鴻田營造股份有限公司盡速研 擬並提出討論。
- (三)請於108年5月17日前拍攝人員管制(工務所換證到進入工地) 流程照片回報。
- (四)入流工至出流工人員行走通道擺設,請於108年5月20日前完成(原預定日期為5月15日);人員出入口至入流工人員行走通道擺設,則於108年5月24日前完成(原預定日期為5月20日)。
- (五)人員出入口門鎖失效,請於5月20日前完成修復。
- (六)公道五路上距離工區適當位置(距離工區 1km 及 300m 共 4 處)設置相關警示設施如減速標誌,請於 108 年 5 月 24 日前完成(原預定日期為 5 月 17 日)。
- (七)6月份金安獎初審工區規劃請於108年5月24日前提出。

- (八)材料檢試驗送審狀況請於108年5月24日前彙整完成。
- (九)施工計畫、施工風險評估、職業安全衛生管理計畫抽換請於 108 年 5 月 24 日前完成。
- (十)浮球及水位尺請盡速於適當位置架設。(其中,水位尺從 2.5m 至 4m 每隔 0.5m 以紅白顏色分別劃設一處)
- (十一)出入口管制(含人員及機具車輛)請留存相關換證紀錄表、引導 及監控紀錄。
- (十二)機具車輛出入口圍籬處透視區防護網破損請補強。