

# 第二河川局

案名

執行量(立方公尺)

108龜山大橋疏濬

236,534

備註：於108年5月13日開始出料，已出料153日，目前出料進度為94.61%

芎蕉灣河道整理

300,000

備註：於108年2月1日開始進行，已進行254日，於108年7月23日已執行完成階段性任務。

總計執行量(立方公尺)

536534.17

資料時間：108年10月13日

# 後龍溪龜山大橋疏濬

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/9/30	0	2019/10/7	1357.975	1357.975
2019/10/1	0	2019/10/8	1625.115	1625.115
2019/10/2	1329.65	2019/10/9	1415.425	85.775
2019/10/3	1623.82	2019/10/10	0	-1623.82
2019/10/4	1866.18	2019/10/11	0	-1866.18
2019/10/5	1618.67	2019/10/12	0	-1618.67
2019/10/6	0	2019/10/13	0	0
合計	6,438.32	合計	4,398.52	-2,039.81

# 芎蕉灣河道整理

日期	上周疏濬量	日期	本周疏濬量	差異量
2019/9/30		2019/10/7		0
2019/10/1		2019/10/8		0
2019/10/2		2019/10/9		0
2019/10/3		2019/10/10		0
2019/10/4		2019/10/11		0
2019/10/5		2019/10/12		0
2019/10/6		2019/10/13		0
合計	0	合計	0	0