

工期計算表

工期計算表：108年度(2019年)
工程名稱：浚仔溝流域水環境營造

一月							二月							三月						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
		1	2	3	4	5						1	2						1	2
		元旦	235	236	237	237						257	257						265	265
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7	8	9
237	238	239	240	241	242	242	257	除夕	初一	初二	初三	初四	初五	265	266	267	268	269	270	270
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	10	11	12	13	14	15	16
242	243	244	245	246	247	247	初六	初七	初八	初九	初十	初十一	初十二	270	271	272	273	274	275	275
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	17	18	19	20	21	22	23
247	248	249	250	251	252	252	初十三	初十四	元宵節	258	259	260	261	275	276	277	278	279	280	280
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28			24	25	26	27	28	29	30
252	253	254	255	256			261	262	263	264	264			280	281	282	283	284	285	285
														31						
														285						
四月							五月							六月						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
	1	2	3	4	5	6				1	2	3	4							1
	286	287	288	兒童節	清明節	288				勞動節	303.5	304.5	304.5							316
7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8
288	289	290	291	292	293	293	雨天免計	雨天	雨天	305	雨天	306	306	316	海洋日	海洋日	海洋日	海洋日	端午節	316
14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
293	294	雨天	295	296	雨天	296	306	307	308	309	310	311	311	316	海洋日	317	318	雨天	319	319
21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
296	297	298	299	300	300.5	300.5	311	312	313	314	315	316	316	319	320	321	322	323	324	324
28	29	30					26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29
300.5	301.5	302.5					316	雨天	雨天	海洋日	海洋日	海洋日		324	325	326	雨天	327	328	328
														30						
														328						
七月							八月							九月						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
	1	2	3	4	5	6					1	2	3	1	2	3	4	5	6	7
	329	330	330.5	331	332	332					23	24	25	54	55	56	57	58	59	60
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14
332	333	334	1	2	3	4	26	27	28	29	30	31	32	61	62	63	64	65	中秋節	66
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21
5	6	7	8	9	10	11	33	34	35	36	37	38	39	67	68	69	70	71	72	73
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28
12	13	14	15	16	17	18	40	41	42	43	44	45	46	74	75	76	77	78	79	80
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	31	29	30					
19	20	21	22				47	48	49	50	51	52	53	81	82					
十月							十一月							十二月						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
		1	2	3	4	5						1	2	1	2	3	4	5	6	7
		83	84	85	86	87						114	115							
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14
88	89	90	91	國慶日	93	94	116	117	118	119	120	121	122							
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21
95	96	97	98	99	100	101	123	124	125	126	127	128	129							
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28
102	103	104	105	106	107	108	130	131	132	133	134	135	136							
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30	29	30	31				
109	110	111	112	113			137	138												

- 1.原契約竣工日為107年12月26日，工期共232工作天。
- 2.依主辦機關107年12月25日計建字第1070017136號函展延工期28個工作天-核定工期合計為260天(232+28)。
- 3.依主辦機關108年04月15日計建字第1080004234號函展延工期58個工作天-核定工期合計為318天(260+58)。
- 4.依主辦機關108年05月21日計建字第1080006307號函免計工期6個工作天(雨天4/16、4/19、4/26(下午)、5/5(日)、5/6、5/7、5/8(下午)、5/9)。
- 5.依主辦機關108年06月11日計建字第1080006815號函5月28日起免計至6月11日起得開始施工(配合海洋日)。
- 6.依主辦機關108年06月12日計建字第1080006978號函5月27日、28日共免計2日(雨天)。
- 7.依主辦機關108年07月15日計建字第1080007933號函，同意免計23個工作天(追溯檢討要徑應屬展延工期，合計為318+23=341天)。
- 8.依主辦機關108年08月07日計建字第1080009846號函，同意免計3個工作天(雨天6/13、6/26、7/3(上午)、7/4(上午))。
- 9.依主辦機關109年4月27日計建字第1090004567號函，同意展延5個工作天，另扣除12個工作天-核定工期合計為334天(341+5-12)。
- 10.預定竣工日修正為108年7月9日。
- 11.實際完工日為108年11月25日。

附註： ☐ 例假日

☐ 國定假日及民俗節日

元旦 01/01(二)
農曆除夕 02/4(一)
春節 02/5(二)~02/19(二)

☐ 免計工期

☐ 颱風天

二二八 02/28(三)
清明連假 04/04(四)~04/05(五)
勞動節 05/01(三)

☐ 預定竣工日

☐ 實際竣工日

端午節 06/07(五)
中秋節 09/13(五)
國慶日 10/10(四)

☐ 補班日



上期計算表

工期計算表：107年度(2018年)
工程名稱：浚仔溝流域水環境營造

一月							二月							三月						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
	1	2	3	4	5	6					1	2	3					1	2	3
	元旦										14	15	15					初十四	元宵節	22
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
							15	16	17	18	19	20	20	22	23	24	25	26	27	27
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	11	12	13	14	15	16	17
	1	2	3	4	5	5	20	21	22	22	除夕	初一	初二	27	28	29	30	31	32	32
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	18	19	20	21	22	23	24
5	6	7	8	9	10	10	初三	初四	初五	初六	初七	初八	初九	32	33	34	35	36	37	37
28	29	30	31				25	26	27	28				25	26	27	28	29	30	31
10	11	12	13				初十	初十一	初十二	初十三				37	38	39	40	41	42	43
四月							五月							六月						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5						1	2
43	44	45	兒童節	清明節	連假	45			62	63	64	65	65						85	85
8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9
45	46	47	48	49	50	50	65	66	67	68	69	70	70	85	86	87	88	89	90	91
15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
50	51	52	53	54	55	55	70	71	72	73	74	75	75	91	92	93	94	95	96	96
22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
55	56	57	58	59	60	60	75	76	77	78	79	80	80	96	端午節	97	98	99	100	100
29	30						27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30
60	61						80	81	82	83	84			100	101	102	103	104	105	105
七月							八月							九月						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4							1
105	106	107	108	109	110	110				128	129	130	130							150
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8
110	111	112	113	114	115	115	130	131	132	133	134	135	135	150	151	152	153	154	155	155
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15
115	116	117	118	119	120	120	135	136	137	138	139	140	140	155	156	157	158	159	160	160
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22
120	121	122	123	124	125	125	140	141	142	143	144	145	145	160	161	162	163	164	165	165
29	30	31					26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29
125	126	127					145	146	147	148	149	150		165	中秋節	166	167	168	169	169
														30						
														169						
十月							十一月							十二月						
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
	1	2	3	4	5	6					1	2	3							1
	170	171	172	173	174	174					192	193	193							213
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8
174	175	176	國慶日	177	178	178	193	194	195	196	197	198	198	213	214	215	216	217	218	218
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15
178	179	180	181	182	183	183	198	199	200	201	202	203	203	218	219	220	221	222	223	223
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22
183	184	185	186	187	188	188	203	204	205	206	207	208	208	223	224	225	226	227	228	229
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30		23	24	25	26	27	28	29
188	189	190	191				208	209	210	211	212	213		229	230	231	232	233	234	234
														30	31					
														234	234					

1. 原契約竣工日為107年12月26日，工期共232工作天。
2. 依主辦機關107年12月25日計建字第1070017136號函展延工期28個工作天-核定工期合計為260天(232+28)。
3. 依主辦機關108年04月15日計建字第1080004234號函展延工期58個工作天-核定工期合計為318天(260+58)。
4. 依主辦機關108年05月21日計建字第1080006307號函免計工期6個工作天(雨天4/16、4/19、4/26(下午)、5/5(日)、5/6、5/7、5/8(下午)、5/9)。
5. 依主辦機關108年06月11日計建字第1080006815號函5月28日起免計至6月11日起得開始施工(配合海洋日)。
6. 依主辦機關108年06月12日計建字第1080006978號函5月27日、28日共免計2日(雨天)。
7. 依主辦機關108年07月15日計建字第1080007933號函，同意免計23個工作天(追溯檢討要徑應屬展延工期，合計為318+23=341天)。
8. 依主辦機關108年08月07日計建字第1080009846號函，同意免計3個工作天(雨天6/13、6/26、7/3(上午)、7/4(上午))。
9. 依主辦機關109年4月27日計建字第1090004567號函，同意展延5個工作天，另扣除12個工作天-核定工期合計為334天(341+5-12)。
10. 預定竣工日修正為108年7月9日。
11. 實際完工日為108年11月25日。

附註：

開工日

國定假日及民俗節日

例假日

颱風天

免計工期

補班日

原契約完工日

元旦 01/01 (-)

農曆除夕 02/15(四)

春節 02/16(五)~03/02(五)

二二八 02/28(三)


清明節連假 04/04(三)~04/06(五)

勞動節 05/01(二)

端午節 06/18(-)

中秋節 09/24(-)

國慶日 10/10(三)



浚仔溝流域水環境營造 - 逾期罰款項目計算表

2019/7/10

水試所	塊石護岸		鋪塊石		RC鋪面A型		既有格柵板調整		花崗石欄杆A型		渠底疏濬清淤		金露花	
	07/15	10	09/05	316	09/03	235	09/03	1	07/30	10	08/02	50	09/23	500
	07/16	5			09/16	242.5			07/31	10	08/07	50		
	07/17	5							08/13	15	08/08	50		
	07/18	5									08/09	50		
	07/19	5									08/12	50		
	07/22	5									08/13	50		
	07/23	5									08/14	50		
	07/24	5									08/15	50		
	07/25	5									08/16	50		
數量		50		316		477.5		1		35		450		500
單價		9,551		808		976		735		7,621		36		45
總價		477,550		255,328		466,040		735		266,735		16,200		22,500
每日罰款/總價*0.003		1,433		766		1,398		2		800		49		68
自逾期7/10至完成日止之天數		15		57		68		55		34		37		75
小計		21,495		43,662		95,064		110		27,200		1,813		5,100

1,505,088

194,444

夏墅	花岡景石組		台灣欒樹		鐵樹		七里香		鋪草皮		既有隔柵板調整		花崗石車檔設置		路燈管線埋設		振石子修飾	
	09/11	1	09/22	23	09/22	3	09/22	110	09/22	60	08/05	1	08/05	3	10/01	60	11/25	180
							09/27	110	09/27	625	08/06	2	08/06	3				
							09/28	1,070										
數量		1		23		3		1,290		685		3		6		60		180
單價		22,956		2,755		2,020		184		248		735		4,591		744		826
總價		22,956		63,365		6,060		237,360		169,880		2,205		27,546		44,640		148,680
每日罰款/總價*0.003		69		190		18		712		510		7		83		134		446
自逾期7/10至完成日止之天數		63		74		74		80		79		27		27		83		138
小計		4,347		14,060		1,332		56,960		40,290		189		2,241		11,122		61,548

722,692

192,089

金山池	停車場指示牌		路面標線工程		鋪草皮		台灣欒樹		原有8m路燈遷移		RC鋪面A型		花崗石車檔設置		懸臂式擋土牆(H:1m)		既有路燈管線埋降		振石子階梯		振石子坡道		振石子坡道(B型)	
	10/08	2	10/08	90	09/20	1,660	10/01	10	09/11	3	07/19	64	09/18	5	07/30	19.3	09/02	8	09/12	2	09/12	0.2	09/12	1
											07/22	64					09/04	8						
											07/23	64					09/05	8						
																	09/06	8						
																	09/09	8						
																	09/10	9						
																	09/11	9						
																	09/12	9						
																	09/25	9						
																	09/30	9						
數量		2		90		1,660		10		3		192		5		19.3		85		2		0.2		1
單價		3,948		367		248		2,755		2,755		976		4,591		5,826		793		677		3,825		1,530
總價		7,896		33,030		411,680		27,550		8,265		187,392		22,955		112,442		67,405		1,354		765		1,530
每日罰款/總價*0.003		24		99		1,235		83		25		562		69		337		202		4		2		5
自逾期7/10至完成日止之天數		90		90		72		83		63		13		70		20		82		64		64		64
小計		2,160		8,910		88,920		6,889		1,575		7,306		4,830		6,740		16,564		256		128		320

882,264

144,598

浚仔溝	生物坡道	
	09/23	4
數量		4
單價		5,509.5
總價		22,038
每日罰款/總價*0.003		66
自逾期7/10至完成日止之天數		75
小計		4,950

竣工日為108/7/9

自逾期7/10未完成總價

自逾期7/10至各項完成日/總價*0.003逾期罰款

3,132,082

536,081

