

附件四

前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域 第二批規劃及檢討工作明細 單位:千元 109.07																					
項次	縣市別	核定案件名稱	核定經費	中央補助款	預計分年經費需求			預計上網日期	實際上網日期	預計訂約日期	實際訂約日期	預計期初日期	期初審查通過日期	期中審查預計日期	期中審查通過日期	地方說明會 (規劃第1次) (規劃第2次) (治理計畫1次)	地方說明會 (實際第1次) (實際第2次) (治理計畫1次)	預計期末審查日期	期末審查通過日期	核定日期	目前辦理情形
					108年	109年	110年														
37	屏東縣	屏東縣管河川林邊溪治理計畫修訂	2,750	2,475	-	1,733	742	109年5月12日	109年5月12日	109年6月30日		109年7月30日		109年9月30日		109年11月30日 109年12月30日		109年3月31日			1. 林邊規劃檢討經水利署109/4/16審查通過 2. 6/15辦理採購評選會議

流域綜合治理計畫治理工程明細表

統計日期：109年6月

項次	執行單位	工程名稱	工程費 (千元)	橋梁總工程 費(千元)	已發包經費 需求(千元)	預定開工日 期	實際開工日 期	預定完工日 期	實際完工日 期	預定施工 進度%	實際施工 進度%	執行情形	目前辦理情形
1	屏東縣政府	牛稠溪排水改善工程 (長興橋上游)(含橋 樑改建)	55,700	2,000	63,842	109/1/2	109/1/2	109/11/3		0.66	7.69	施工中	流綜經費:33,568千元 1. 用地處理中(價購4/8發價, 5/5徵收計劃書 退件) 2. 右岸重力式護岸施作。
2	屏東縣政府	南埔埤排水幹支線改 善工程(含橋樑改建)	90,470	25,000	125,201	109/1/2	109/1/2	110/5/21		3.28	12.96	施工中	流綜經費:89,715千元 1. 工區抽水。 2. B區引道抽水。 3. 沖樁。
3	屏東縣政府	東港第一大排不老橋 下游改善工程(含橋 樑改建)	41,907	9,000	47,145	108/4/1	108/4/1	109/9/30		81.0	81.2	施工中	1. 豪雨遇民眾抗爭, 暫停施工。 2. 委託技師 會鑑定 3. 研議後續施工方式

屏東縣崁頂支線排水改善工程明細表

統計日期：109年6月

項次	執行單位	工程名稱	工程費 (千元)	橋梁總 工程費 (千元)	已發包經 費需求 (千元)	預定開工 日期	實際開工 日期	預定完工 日期	實際完 工日期	預定施 工進 度%	實際施 工進 度%	執行情 形	目前辦理情形
1	屏東縣政府	溪洲溪排水崁頂支線護岸改善工程(0k+000~北勢橋)併辦土石標售	101,000		97,155	108/5/8	108/5/8	109/8/31		77.8	74.5	施工中	1.坡面工及懸臂式擋土牆施作 (水利署控管12月結案)
2	屏東縣政府	溪洲溪排水崁頂支線護岸改善工程(北勢橋~洲子一號橋)併辦土石標售	88,000		86,058	108/10/24	108/10/24	109/9/9		27.3	23.3	施工中	耕惠橋擋土牆施作 (水利署控管12月結案)

「縣市管河川及區域排水整體改善計畫108年度應急工程」工程明細表

統計日期：109年6月

項次	執行單位	實施鄉鎮	河川水系排水系統	工程名稱	工程內容	核定經費 (千元)	中央補助經費 (千元)	縣府自籌經費 (千元)	發包後總經費 (千元)	預定開工	預定完工	預定進度%	實際進度%	執行情形	目前辦理情形
										實際開工	實際完工				
1	林邊鄉公所	林邊鄉	林邊地區排水系統	林邊鄉放索溝抽水站應急改善(第三期)工程	淘汰更換#3抽水機組之管柱、#4抽水機組(含管柱)、A1及A2進水閘門、第1、2儲油槽、站內既有設備更新及防潮處理改善、新增沉水抽水機及既有馬達調整	15,000	13,500	1,500	18,397	108/12/20	109/8/11	91.20%	91.30%	施工中	1.抽水機安裝, 2.崎峰屋頂防漏工程施作, 3.機電設備配管配線。
2	屏東縣政府	鹽埔鄉	武洛溪排水系統	鹽埔鄉大仁東街易淹水區應急改善工程	新設分流涵管4處、設置固床工及攔污柵2處、箱涵入流口改善1處、設置格柵清潔孔4處、增設暗溝L=900公尺	10,100	9,090	1,010	8,660	108/12/23	109/7/30	44.00%	55.50%	施工中	1.排水溝及水溝蓋版施作。

4

「縣市管河川及區域排水整體改善計畫109年度應急工程」工程明細表

統計日期：109年6月

項次	執行單位	實施鄉鎮	河川水系排水系統	工程名稱	工程內容	核定經費(千元)	中央補助經費(千元)	縣府自籌經費(千元)	發包後總經費(千元)	預定開工	預定完工	預定進度%	實際進度%	執行情形	目前辦理情形
										實際開工	實際完工				
1	屏東縣政府	內埔鄉	東港溪排水系統	中林排水截流溝應急工程	排水路改善：300公尺(箱涵)	10,000	9,000	1,000						未開工	訂約完成，待取得土地同意書後開工
2	屏東縣政府	里港鄉	土庫地區排水系統	里港鄉三張廊排水北支線上游段應急工程	排水路改善：250公尺(雙側護岸)	7,000	6,300	700		109/6/8	109/9/14	3.20%	3.70%	施工中	右岸擋土牆開挖及臨時擋土鋼板放置
3	滿州鄉公所	滿州鄉	港口溪水系	港口溪港口段護岸應急工程	新設護岸(石籠)140公尺、新設護岸(蛇籠)245公尺及瓶頸段河道整理	9,000	8,100	900						未發包	修正預算書中
4	屏東縣政府	枋寮鄉	枋寮地區排水系統	番子崙排水幹線(3K+725~3K+901)應急工程	排水路改善：176公尺(雙側護岸)	9,000	8,100	900		109/5/25	109/10/30	0.01%	0.01%	施工中	工地整理及材料送審
5	屏東縣政府	里港鄉	武洛溪排水系統	虎尾溝排水支線應急工程	排水路改善：300公尺(箱涵)	6,000	5,400	600		109/6/14	109/11/16	0.10%	0.10%	施工中	6/14開工
6	萬巒鄉公所	萬巒鄉	東港溪排水系統	萬巒鄉硫磺排水應急工程	排水路改善：450公尺(雙側護岸)	7,000	6,300	700						未發包	近期上網
7	恆春鎮公所	恆春鎮	保力溪水系	109恆春鎮東門溪旁德和段應急工程	排水路改善：330公尺(雙側護岸)	8,000	7,200	800						未發包	3次流標，預算檢討中

全國水環境改善計畫治理工程明細表

統計日期：109年6月

項次	執行單位	工程名稱	工程費 (千元)	已發包經費 需求(千元)	預定開工日 期	實際開工 日期	預定完工日期	實際完工日 期	預定施工 進度%	實際施工 進度%	執行情形	目前辦理情形
1	屏東縣政府	萬年溪水岸空間 環境改善	178,200	182,660	108/3/31	108/3/27	110/1/28		49.3	52.3	施工中	1. 萬年公園：植栽工 程、鋪面施作。園區 已開放 2. 復興公園：橡皮 壩、拱橋、景觀燈、 植栽及棧道施工
2	屏東縣政府	福安宮北側海岸 環境改善計畫	50,000								未發包	5/21細設審查，修正 中 (水利署控管8月完成 發包)

縣市管河川及區域排水整體改善計畫治理工程明細表

統計日期：109年6月

項次	執行單位	工程名稱	工程費 (千元)	橋梁總工程 費(千元)	已發包經費 需求(千元)	預定開工日 期	實際開工日 期	預定完工日 期	實際完工日 期	預定施工 進度%	實際施工 進度%	執行情形	目前辦理情形
1	屏東縣政府	頭溝水排水改善工程 (0K+000~0K+780)	38,500	-	39,750	108/3/30	108/3/30	109/6/1	109/5/18	100	100	已完工	5/18申報竣工
2	屏東縣政府	保力溪臨海橋下游堤防 改善工程(0k+149~臨海 橋)	14,000	-	6,643	109/3/5	109/3/5	109/8/2	109/5/29	100	100	已完工	5/29申報竣工 (水利署控管提早10%完工)
3	屏東縣政府	溪州溪港東抽水站暨前 池改善工程	100,000	-	107,160	108/10/12	108/10/12	110/2/12		13.3	16.3	施工中	1.進水渠道施作 2.抽水站體B1F施作。 (水利署控管提早10%完工)
4	屏東縣政府	憲兵溝排水改善工程	12,000			109/5/8	109/5/8	109/10/5		0.4	0.5	施工中	5/8開工.材料及計畫書送審
5	屏東縣政府	武洛溪排水整治工程(新 武洛橋~下武洛橋)-含橋 梁改建	50,000	25,200								未發包	1.預計8/19辦理細設審查會議。 2.用地處理 中
6	屏東縣政府	民治溪排水改善工程(茂 林橋(4K+252)~泗林 橋))(含橋梁改建)	68,000	8,100								未發包	俟內政部都委會通過通盤檢討後再續辦用地 取得作業
7	屏東縣政府	虎頭山排水改善工程 (0k+000~1k+000))(含 橋梁改建)	33,000	9,000								未發包	1.已完成設計 2.用地處理中
8	屏東縣政府	麟洛排水改善工程(第3 期)(北麟洛橋~二泊 橋)(含橋梁改建)	85,000	13,500								未發包	1.已完成設計。 2.用地處理中
9	屏東縣政府	魚池溝排水改善工程(第 一期)(含橋梁改建)	57,500	5,400								未發包	1.2/27送修正本,預計3月底審查 2.用地 處理中
10	屏東縣政府	楓港溪堤防改善工 程 (2K+050~2K+709)	83,000		77,760	109/3/20	109/3/20	110/1/29		3	9.4	施工中	因溪水未退無法施工.左岸沿線地上物清除.

縣市管河川及區域排水整體改善計畫治理工程明細表

統計日期：109年6月

項次	執行單位	工程名稱	工程費 (千元)	橋梁總工程 費(千元)	已發包經費 需求(千元)	預定開工日 期	實際開工日 期	預定完工日 期	實際完工日 期	預定施工 進度%	實際施工 進度%	執行情形	目前辦理情形
11	屏東縣政府	東港第一排水護岸改善工程(不老橋~新溝二號橋)(含橋梁改建)	121,700	45,000								未發包	1.細設修正審查中 2.用地處理中
第二批核定治理工程													
12	屏東縣政府	塭仔抽水站防潮閘門改善工程	70,000		63,500	108/12/23	108/12/23	109/9/9		29.7	29.2	施工中	1.坡面工施作。 2.預力混凝土基樁施作
第四批次核定治理工程													
13	屏東縣政府	中林排水(第三期)治理工程(含橋梁改建)	140,000	21,000								未發包	1.已完成設計 2.用地處理中
14	屏東縣政府	武洛溪大仁支線排水治理工程(第二期)	110,000									未發包	1.已完成設計 2.用地處理中
15	屏東縣政府	南埔埤排水支線治理工程	88,000									未發包	1.細設中 2.用地處理中
16	屏東縣政府	屏東縣生態檢核工作計劃(108-109年度)	8,100		7,857	108/9/20	108/9/20	110/9/19		30	30	施工中	預計7/10辦理期中報告審查

縣市管河川及區域排水整體改善計畫治理工程明細表

統計日期：109年6月

項次	執行單位	工程名稱	工程費 (千元)	橋梁總工程 費(千元)	已發包經費 需求(千元)	預定開工日 期	實際開工日 期	預定完工日 期	實際完工日 期	預定施工 進度%	實際施工 進度%	執行情形	目前辦理情形
第五批次核定治理工程													
17	屏東縣政府	護岸改善工程	28,000									未發包	勞務標議價中【控管8/30完成勞務標發包】
18	屏東縣政府	溪州溪排水崁頂支線 護岸改善工程(洲子 一號橋~187線)	207,000									未發包	勞務標6/22評選【控管8/30完成勞務標發包】
19	屏東縣政府	溪州溪排水崁頂支線 護岸改善工程(洲子 一號橋~187線)-橋梁 改建	13,500									未發包	勞務標6/22評選【控管8/30完成勞務標發包】
20	屏東縣政府	官埔抽水站及導水路 工程	89,188									未發包	勞務標6/8評選會議，議價中【控管8/30完成勞務標發包】
21	屏東縣政府	枋寮鄉新龍村聚落防 護工程	40,031									未發包	勞務標6/18開標【控管8/30完成勞務標發包】
22	屏東縣政府	林邊第一排水幹線光 彩濕地滯(蓄)洪池工 程設計費	2,000									未發包	勞務標6/23評選【控管8/30完成勞務標發包】
23	屏東縣政府	東港第一排水護岸改 善工程(新溝二號橋 ~2k+271)	67,000									未發包	勞務標6/19評選【控管8/30完成勞務標發包】
24	屏東縣政府	東港第一排水護岸改 善工程(新溝二號橋 ~2k+272)-橋梁改建	8,100									未發包	勞務標6/19評選【控管8/30完成勞務標發包】
25	第七河川局	東門溪排水改善工程 (6K+500~9K+100)	190,000									已發包	6/23決標【控管8/30完成工程標發包】