

經濟部水利署第三河川分署

工程督導紀錄

紀錄編號：

工程名稱	筏子溪東海橋至知高圳段 整體環境營造工程			主辦機關	經濟部水利署第三河川分署		
				承辦人員	楊子德		
督導日期	112年 10月17日	施工地點	臺中市南屯區、西屯區	監造單位	經濟部水利署第三河川分署		
				監工人員	鄭皓元、梁晉得、王欽茂、鍾佳育		
開工日期	112年 01月05日	預定完工日期(展延後)	113年 07月31日	承攬廠商	五湖四海營造股份有限公司		
預定進度	22.25%	實際進度	23.75%	差異	+1.50%	改善期限	112年11月25日 職安改善期限 112年10月20日
工程概要	<p>※工程概要</p> <p>堤頂步道更新與設置休憩設施，於步道沿線進行植栽綠美化及設置導覽牌、賞鳥亭、鳥類解說牌等設施，發揮環境教育功能，使民眾了解筏子溪水域周邊生態。</p> <p>※主要施工項目</p> <p>(1).堤頂花台工程—2,370M</p> <p>(2).堤頂透水鋪面工程—3,735M²</p> <p>(3).擋牆工程—913M(H=0.6M 擋牆 450M、坡腳緣石 463M)</p> <p>(4).新設植栽區段工程—551M(含洗孔 55 處)</p> <p>(5).堤後坡綠美化工程—6,881M²(草皮與地被類之穗花木藍)</p> <p>(6). 路面 AC 工程—5,598M²</p> <p>(7). 植栽工程—1 式(灌木 1,809M² 及喬木 220 棵)</p> <p>(8). 仿木斜坡道 2 座、賞鳥亭 3 座及無障礙坡道 1 處</p> <p>(9). 入口鋪面(含壓花地坪)、彩繪瀝青鋪面及造型牆面工程</p> <p>(10.) 其餘周邊工程(新設樓梯及收邊牆等)</p>				契 約 金 額	76,660 千元	
督導人員	梁主任工程司志雄、鍾科長翼戎、 李委員悅瑞、劉副工程司家源				督 導 分 數	82 分	