

經濟部水利署第五河川分署 「急水河流域整體改善及調適計畫(2/2)」大平台會議			
會議時間	113 年 12 月 3 日	會議地點	第五河川分署第三會議室
與會人員	主持人：吳主任工程司福堃 ^代 、黃委員、詹委員及相關單位如下列		
涉及面向	■水道風險 ■土地洪氾風險 ■藍綠網絡保育 ■水岸縫合		
意見與建議	一、各委員及單位意見 (一)黃委員莉婷 1.建議在大平台會議時，應先提供之前的「小平台」會議綜整的紀錄與小節等基本資料。 2.針對水道風險、土地洪泛與藍綠網絡保育部分，應提供明確的座標，並建議將其盤點後的河段(區域)，進行「輕重緩急」的策略規劃之，以利相關單位進行改善。 3.本計畫強調河道土砂管理及清淤、跨河構造等問題的重要性，但今年度的颱風災害較多，建議應納入其中「防災」規劃中。 4.針對水岸縫合部分，此河川流域有相當豐富的水文化資源，建議可以盤點與結合(水圳綠道、埤塘、渡槽橋...等水利設施或祭典儀式等)。 (二)詹委員明勇 1.請執行單位補充2024/11/04公部門協商會議之成果和未達決議之事項。 2.請執行單位逐項比對五河分署發文之分工表和12月3日平台會議內容是否相同?並酌予修正。 3.各機關短、中、長期之分工項目和分工單位請執行單位再和主辦單位逐項檢視。 4.本日各單位提出之討論事項，若在合約內之項目，請在期末報告妥適補充回應。 (三)臺南市政府工務局 1.本次需臺南市政府工務局協辦課題:如跨河構造物改善，屆時如貴署有整體區排水改善計畫經費，本局會配合貴署治理計畫爭取橋梁一併改善。 2.目前經濟部水利署(第五河川分署)補助本局2座橋梁+1護岸工程目前本局施工中: (1)市道165線急水溪青葉橋改建工程:111年11月1日開工至113年11月26日預定進度93.30%，實際進度94.12%。(預定114年2月完工，農曆過年開放通車) (2)東山區南99大埔橋改建工程:112年9月30日開工至113年11月24日預定進度61.05%，實際進度61.12%。(預定114年5月完工) (3)柳營區南81重溪橋堤防改建工程:112年11月15日開工至113年11月26日預定進度59.49%，實際進度40.40%。(預定114年2月完工) (四)臺南市政府水利局 1.本案雖為期2年計畫建議將今(113)年凱米颱風事件，納入水道風險短期改善策略。 2.洪泛風險議題內容可做為地方政府辦理出流管制及逕流分擔參考。 3.在水岸縫合課題建議可提供短、中期亮點區域。 4.跨河構造物改善、橋梁上、下游清淤為本府工務局權管；橋梁上、下游清淤，可否請第五河川分署辦理。 5.A2中期土地利用管理應本府農業局及地政局業務，本局僅針對違反水保規範取締與土地利用尚無直接相關。		

6.B3短期2.「辦理外海沙洲與近岸海岸的養護工程」非屬臺南市政府應辦，依海岸防護計畫本海岸段(雙春)為第五河川分署權管。

(五)臺南市文化資產處

- 1.嘉南大圳的水文化目前為臺南市的文化資產，已登錄為文化景觀，在文化景觀中包含許多重要元素，針對這些重要元素後續有指定為古蹟，如急水溪渡槽橋、龜重溪渡槽橋等，屬於有法定文化資產身分的都會協助輔導做保存。
- 2.在文化部僅補助有法定身分的文化資產，其他則無法補助。依目前策略分工中，提到急水溪的文化歷史串聯中，未確定未來由何單位處理，以市府來說，文資處目前可提供相關文化資產資料協助，但是就文化部而言，尚無法提供補助。
- 3.水文化資產保存，目前後續在指定古蹟之後，會輔導做後續保存，這部分可與文化部申請經費。

(六)經濟部水利署水利規劃試驗所

- 1.淹水潛勢圖第三次更新將於本年(113年)度完成高雄市淹水潛勢圖資產出，預計明年辦理審查。
- 2.明年(114年)度預計將辦理嘉義縣(市)、宜蘭縣、屏東縣、新竹縣(市)、苗栗縣、臺中市及彰化縣之數值模型更新計畫，後年(115年)度產製上述9縣市之圖資後提送審查，並持續辦理其餘地區之模式更新。

(七)本分署吳主任工程司福堃

- 1.簡報無編碼對照。
- 2.針對凱米颱風造成八掌溪溢淹，若同樣雨量降於急水溪是否會溢淹?且急水溪堤防年代久遠，可能也會造成災害，因此急水溪也需要盡速進行疏濬作業，目前也於烏樹林及上游端的臺南土地做為土方暫置。
- 3.青葉橋常3級以上警戒，應裝設淹水感測器。
- 4.關於高灘地認養，樂意一般民眾承租，可抑制外來種入侵及減少木林生長。
- 5.水道風險改善部分，應列出優先處理項目。
- 6.土地洪泛中，請向成大水工詢問提供相關資料。
- 7.藍綠網路保育中，多年來成效不佳。其中外來種問題為濁水溪以南的大課題。
- 8.針對埤塘部分，應參考桃園市政府如何推動及撰寫。
- 9.針對水質改善部分，建設汙水下水道以將汙水分流以提升水質。

(八)本分署 黃副工程司靜喬

- 1.請務必針對前次公部門結論修正。
- 2.就本案亮點部分請再補充說明。

二、會議結論

本次大平台會議所提原則同意，請成功大學依與會委員、各單位意見修正，納入期末報告書併同期末審查回應辦理情形，於113年12月11日前提送期末報告修正本至本分署，請業務單位續辦理期末審查事宜。