

經濟部水利署第四河川局

工 程 請 款 單

(本單應附估驗詳細表由主辦課室、主計室兩課室加以複核)

本單附工程估驗詳細表

107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分		包商名稱：新悅營造股份有限公司		會計科目：
契約編號：107利四管字第14號		承包總價：29,800,000元		請款期數：第一次
項 目	以前累計款額 (元)	本期款額 (元)	截止本期累計款額 (元)	
估驗計價款額	0	8,901,423	8,901,423	
暫扣5%保留款額	0	445,071	445,071	
應核發款額	0	8,456,352	8,456,352	
本期應核發工程款計新臺幣：捌佰肆拾伍萬陸仟參佰伍拾貳元整				
附註	除應扣預付工程款_____成計金額_____0_____元		應實付_____8,456,352_____元	
廠商	負 責 人		專任工程人員或工地主任	
機關	主辦課室	主計室	副局長	局長
	主辦工程司	覆 審		
	複 核			
	課 長			
領 款 收 據				
今領到經濟部水利署第四河川局發給：107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分 工程				
第一期工程款計本期應核發工程款計新臺幣：捌佰肆拾伍萬陸仟參佰伍拾貳 此據				
廠包商 新悅營造股份有限公司 謹具				
負責人				
中華民國 107 年 11 月 18 日				

經濟部水利署第四河川局
工程估驗詳細表
(第 一 期)

工 程 名 稱： 107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分

計 畫 項 目	單位	單價	合 約		以 前 累 計		本 期		截 止 本 期	
			數 量	總 價	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值
發 包 總 價										
一、土石疏濬配套作業	全	24,510,465.00	1.00	24,510,465.00	-	-	0.31	7,555,182.00	0.31	7,555,182.00
二、雜項工程	全	999,637.00	1.00	999,637.00	-	-	0.36	363,535.00	0.36	363,535.00
三、職業安全衛生費	全	199,892.00	1.00	199,892.00	-	-	0.47	94,545.00	0.47	94,545.00
四、環境保護措施費	全	230,385.00	1.00	230,385.00	-	-	0.05	12,296.00	0.05	12,296.00
五、廠商品質管制作業費	全	61,691.00	1.00	61,691.00	-	-	-	-	-	-
六、包商管理費(含工地管理利潤營業稅以外之稅捐)	全	2,378,882.00	1.00	2,378,882.00	-	-	0.19	451,988.00	0.19	451,988.00
七、營業稅(5%)	全	1,419,048.00	1.00	1,419,048.00	-	-		423,877.00		423,877.00
計		29,800,000.00		29,800,000.00		-		8,901,423.00		8,901,423.00
本 期 完 成 百 分 率	預定	34.072%				累 計 完 成 百 分 率			預定	34.072%
	實際	29.871%							實際	29.871%

製表：



主辦工程司：

正工程司蕭翔元

承包商：



經濟部水利署第四河川局
工程估驗詳細表
(第一期)

工 程 名 稱： 107濁水溪凹砂區疏濬土石計畫-支出部分

計畫項目	單位	單價	合 約		以 前 累 計		本 期		截 止 本 期	
			數 量	總 價	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值
發包工作費										
一、土石疏濬配套作業										
疏濬土方(含疏濬工區挖方、暫置區填方、暫置區挖方)	T	8.48	2,340,000	19,843,200	-	-	797,285.61	6,760,982	797,285.61	6,760,982
填方(機械施工)	M3	17.82	2,000	35,640	-	-	-	-	-	-
3.2M*1.6M橋梁式地磅施設、租用及維護費(1進2出)(2處)	全	1,616,117	1	1,616,117	-	-	0.19	307,062	0.19	307,062
管制站設備租用及維護費(1進2出)(2處)	全	420,781	1	420,781	-	-	0.19	79,948	0.19	79,948
直臂柵欄機租用及維護費	組	28,797	6	172,782	-	-	1.18	33,980	1.18	33,980
洗車設備施設維護費	座	113,883	4	455,532	-	-	0.78	88,829	0.78	88,829
遠端微波傳輸系統*2	式	754,735	1	754,735	-	-	0.19	143,400	0.19	143,400
現場錄影監視系統*2	式	584,276	1	584,276	-	-	0.19	111,012	0.19	111,012
工區錄影監視系統*2	式	157,730	1	157,730	-	-	0.19	29,969	0.19	29,969
瀝青透層	M2	6	1,500	9,000	-	-	-	-	-	-
平均5cm厚再生瀝青混凝土面層鋪設	M2	231	1,500	346,500	-	-	-	-	-	-
210kgf/cm2預拌混凝土	M3	1,684	50	84,200	-	-	-	-	-	-
拋填塊石	M3	181	100	18,100	-	-	-	-	-	-
儲水設備租用	式	11,872	1	11,872	-	-	-	-	-	-
小計				24,510,465						7,555,182

製表：



主辦工程司：

正工程司蕭翔元

承包商：



經濟部水利署第四河川局
工程估驗詳細表
(第一期)

工 程 名 稱： 107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分

計畫項目	單位	單價	合 約		以 前 累 計		本 期		截 止 本 期	
			數 量	總 價	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值
二、雜項工程										
擋移水費	M	110	500	55,000	-	-	441.50	48,565	441.50	48,565.00
採區內降水位費	M	50	500	25,000	-	-	269.50	13,475	269.50	13,475.00
工區內主線河床運輸便道 施設費	M2	12	5,000	60,000	-	-	5,000.00	60,000	5,000.00	60,000.00
界樁施設費	處	1,865	80	149,200	-	-	19.00	35,435	19.00	35,435.00
用電費	全	339,209	1	339,209	-	-	0.48	162,820	0.48	162,820.00
臨時發電機租用(含油料 等)	時	84	360	30,240	-	-	-	-	-	-
工程告示牌(採中英文對 照)	面	1,272	1	1,272	-	-	1.00	1,272	1.00	1,272.00
宣導標示牌	面	1,272	8	10,176	-	-	2.00	2,544	2.00	2,544.00
標示牌	面	927	24	22,248	-	-	16.00	14,832	16.00	14,832.00
300型(29.1~39噸)挖土機 租用費	時	1,484	100	148,400	-	-	-	-	-	-
輪形起重機租用費， 40~49T	時	1,738	8	13,904	-	-	-	-	-	-
管制站出入口柵門施作費	座	23,744	2	47,488	-	-	-	-	-	-
施工攝影，無人載具空中 錄影及拍照	次	2,120	12	25,440	-	-	6.00	12,720	6.00	12,720.00
施工測量，e-GPS測量設備租 用，含設備保險	次	2,968	20	59,360	-	-	4.00	11,872	4.00	11,872.00
時令盆栽(高30cm，五吋 盆)	株	127	100	12,700	-	-	-	-	-	-
計				999,637		-		363,535.00		363,535.00

製表：



主辦工程司：

正工程司蕭翔元

承包商：



經濟部水利署第四河川局
工程估驗詳細表
(第 一 期)

工程名稱： 107濁水溪四砂區疏濬土石計畫-支出部分

計 畫 項 目	單位	單價	合 約		以 前 累 計		本 期		截 止 本 期	
			數 量	總 價	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值
三、職業安全衛生費										
職業安全衛生，教育訓練	次	4,498	2	8,996	-	-	1.00	4,498	1.00	4,498.00
安全帽	頂	108	15	1,620	-	-	15.00	1,620	15.00	1,620.00
交通錐	個	180	30	5,400	-	-	30.00	5,400	30.00	5,400.00
鄰水作業人員安全設備及維護費	全	57,039	1	57,039	-	-	0.19	10,837	0.19	10,837.00
RC活動廁所	座	13,493	4	53,972	-	-	4.00	53,972	4.00	53,972.00
警告標示牌(80*50CM、3MM厚鋁板加PVC貼紙)	面	900	6	5,400	-	-	6.00	5,400	6.00	5,400.00
其他安衛設施費	全	67,465	1	67,465	-	-	0.19	12,818	0.19	12,818.00
計				199,892		-		94,545.00		94,545.00
四、環境保護措施費										
環境保護，教育訓練	次	4,240	2	8,480	-	-	1.00	4,240	1.00	4,240.00
環境保護，水污染防制，取水池(含污泥清除)(2座)	式	84,802	1	84,802	-	-	-	-	-	-
環境保護，水污染防制，沉澱池(含污泥清除)(2座)	式	84,802	1	84,802	-	-	-	-	-	-
環境保護，空氣污染防制，防塵網	M2	33	300	9,900	-	-	-	-	-	-
其他環保設施費	全	42,401	1	42,401	-	-	0.19	8,056	0.19	8,056.00
計				230,385		-		12,296.00		12,296.00


製表：



主辦工程司：

正工程司蕭翔元

承包商：



經濟部水利署第四河川局
工程估驗詳細表
(第 一 期)

工程名稱： 107濁水溪四砂區疏濬土石計畫-支出部分

計畫項目	單位	單價	合 約		以 前 累 計		本 期		截 止 本 期	
			數 量	總 價	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值
五、廠商品質管制作業費										
瀝青粒徑篩分析(含取樣)	次	848	2	1,696	-	-		-	-	-
瀝青壓實度試驗(含取樣及密度檢驗)	次	424	5	2,120	-	-		-	-	-
瀝青含油量試驗(含取樣)	次	1,696	2	3,392	-	-		-	-	-
工地密度試驗(含取樣)	次	848	5	4,240	-	-		-	-	-
級配材料壓實度試驗(含取樣及厚度檢驗)	次	848	40	33,920	-	-		-	-	-
圓柱試體製作與養治(每組5個)	組	1,272	5	6,360	-	-		-	-	-
圓柱試體蓋平試壓(每組5個)	組	975	5	4,875	-	-		-	-	-
鑽心試體取樣(每組三個)	組	2,544	2	5,088	-	-		-	-	-
計				61,691		-		-		-
六、包商管理費(含工地管理利潤營業稅以外之稅捐)	全	2,378,882	1	2,378,882	-	-	0.19	451,988	0.19	451,988.00
七、營業稅(5%)	全	1,419,048	1	1,419,048	-	-		423,877		423,877.00
				29,800,000.00						
計				29,800,000		-				8,901,423

製表：



主辦工程司：

正工程師蕭翔元

承包商：

