

經濟部水利署第四河川局
結算明細總表

工程名稱：107濁水溪區砂疏濬土石計畫—支出部分

108年10月

[illegible]

監造單位：

經濟部水利署第四河川局

承辦

校核

工程員陳重任

副工程師 五

東陽施課書

士計 課員許惟禎

研究員賴朝鵬

呼

經濟部水利署長
第四河川局局長
李友平(甲)

經濟部水利署
第四河川局副局長
董重士 剛

商標：編製

經濟部水利署第四河川局
結算明細表

工程名稱：107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分

108年10月

項次	項目及說明	單位	原契約數量	第一次變更數量	第二次變更數量	結算數量	增減數量		原契約單價	原契約金額	第一次修正複價	第二次修正複價	增減合價		結算總價	備註
							增加	減少					增加	減少		
	計									24,510,465	24,510,465	28,017,843	=	-	28,017,843	
二	雜項工程															
1	擋移水費	M	500	500.0	885.0	885.0			110.00	55,000	55,000	97,350			97,350	依實做數量結算
2	採區內降水位費	M	500	500.0	767.0	767.0			50.00	25,000	25,000	38,350			38,350	依實做數量結算
3	工區內主線河床運輸便道施設費	M2	5,000	5,000.0	20,653.0	20,653.0			12.00	60,000	60,000	247,836			247,836	依實做數量結算
4	界格施設費	處	80	80.0	37.0	37.0			1,865.00	149,200	149,200	69,005			69,005	依實做數量結算
5	用電費	全	1	1.0	1.0	1.0			339,209.00	339,209	339,209	604,768			604,768	依實做數量結算
6	臨時發電機租用(含油料等)	時	360	360.0	-	-			84.00	30,240	30,240	-			-	依實做數量結算
7	工程告示牌(採中英文對照)	面	1	1.0	1.0	1.0			1,272.00	1,272	1,272	1,272			1,272	依實做數量結算
8	宣導標示牌	面	8	8.0	2.0	2.0			1,272.00	10,176	10,176	2,544			2,544	依實做數量結算
9	標示牌	面	24	24.0	16.0	16.0			927.00	22,248	22,248	14,832			14,832	依實做數量結算
10	300型(29.1~39噸)挖土機租用費	時	100	100.0	-	-			1,484.00	148,400	148,400	-			-	依實做數量結算
11	輪形起重機租用費, 40~49T	時	8	8.0	-	-			1,738.00	13,904	13,904	-			-	依實做數量結算
12	管制站出入口柵門施設費	座	2	2.0	-	-			23,744.00	47,488	47,488	-			-	依實做數量結算
13	施工攝影, 無人載具空中錄影及拍照	次	12	12.0	12.0	12.0			2,120.00	25,440	25,440	25,440			25,440	依實做數量結算
14	施工測量, e-GPS測量設備租用, 含設備保險	次	20	20.0	19.0	19.0			2,968.00	59,360	59,360	56,392			56,392	依實做數量結算
15	時令盆載(高30cm, 五吋盆)	株	100	100.0	-	-			127.00	12,700	12,700	-			-	依實做數量結算
	計									999,637	999,637	1,157,789			1,157,789	-

廠商
編號

監造單位
校核

工程員陳重任

經濟部水利署第四河川局
結算明細表

工程名稱：107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分

108年10月

項次	項目及說明	單位	原契約數量	第一次變更數量	第二次變更數量	結算數量	增減數量		原契約單價	原契約金額	第一次修正複價	第二次修正複價	結算複價	增減合價		備註
							增加	減少						增加	減少	
職業安全衛生費																
1	職業安全衛生，教育訓練	次	2	2.0	2.0	2.0			4,498.00	8,996	8,996	8,996	8,996			依實做數量結算
2	安全帽	頂	15	15.0	15.0	15.0			108.00	1,620	1,620	1,620	1,620			依實做數量結算
3	交通錐	個	30	30.0	30.0	30.0			180.00	5,400	5,400	5,400	5,400			依實做數量結算
4	鄰水作業人員安全設備及維護費	全	1	1.0	1.0	1.0			57,039.00	57,039	57,039	58,590	58,590			詳附量,三,4
5	RC活動廁所	座	4	4.0	4.0	4.0			13,493.00	53,972	53,972	53,972	53,972			依實做數量結算
6	警告標示牌(80*50CM、3MM厚鋁板加PVC貼紙)	面	6	6.0	6.0	6.0			900.00	5,400	5,400	5,400	5,400			依實做數量結算
7	其他安衛設施費	全	1	1.0	1.0	1.0			67,465.00	67,465	67,465	77,159	77,159			按一、二項比例調整
	計									199,892	199,892	211,137	211,137			
環境保護措施費																
1	環境保護，教育訓練	次	2	2.0	2.0	2.0			4,240.00	8,480	8,480	8,480	8,480			依實做數量結算
2	環境保護，水污染防治，取水池(含污泥清除)(2座)	式	1	1.0	1.0	1.0			84,802.00	84,802	84,802	84,802	84,802			依實做數量結算
3	環境保護，水污染防治，沉澱池(含污泥清除)(2座)	式	1	1.0	-	-			84,802.00	84,802	84,802	-	-			依實做數量結算
4	環境保護，空氣污染防治，防塵網	M2	300	300.0	-	-			33.00	9,900	9,900	-	-			依實做數量結算
5	其他環保設施費	全	1	1.0	1.0	1.0			42,401.00	42,401	42,401	48,493	48,493			按一、二項比例調整
	計									230,385	230,385	141,775	141,775			

廠商編製
監造單位
校核
工程師陳重任

經濟部水利署第四河川局
結算明細表

工程名稱：107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分

108年10月

項次	項目及說明	單位	原契約數量	第一次變更數量	第二次變更數量	結算數量	增減數量		原契約單價	原契約金額	第一次修正複價	第二次修正複價	結算複價	增減合價		備註
							增加	減少						增加	減少	
五	廠商品質管制作業費															
1	瀝青粒徑篩分析(含取樣)	次	2	2.0	-	-			848.00	1,696	1,696	-	-			依實做數量結算
2	瀝青壓實度試驗(含取樣及密度檢驗)	次	5	5.0	-	-			424.00	2,120	2,120	-	-			依實做數量結算
3	瀝青含油量試驗(含取樣)	次	2	2.0	-	-			1,696.00	3,392	3,392	-	-			依實做數量結算
4	工地密度試驗(含取樣)	次	5	5.0	3.0	3.0			848.00	4,240	4,240	2,544	2,544			依實做數量結算
5	級配粒料壓實度試驗(含取樣及厚度檢驗)	次	40	40.0	-	-			848.00	33,920	33,920	-	-			依實做數量結算
6	圓柱試體製作與養治(每組5個)	組	5	5.0	-	-			1,272.00	6,360	6,360	-	-			依實做數量結算
7	圓柱試體蓋平試壓(每組5個)	組	5	5.0	-	-			975.00	4,875	4,875	-	-			依實做數量結算
8	鑽心試體取樣(每組三個)	組	2	2.0	-	-			2,544.00	5,088	5,088	-	-			依實做數量結算
	計									61,691	61,691	2,544	2,544	-	-	



廠商編製

監造單位
校核

工程員陳重仁