




揚塵防治 週報表

114/05/05~114/05/11







各區 空拍現況

第一區

麥寮 出海口



第二區

40號越堤路 下游



第三區

跨河電塔 下游



第四區

自強大橋 下游



第五區

西螺大橋 上下游



114年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:114年5月至115年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值 : 300 公頃
- 已完成 : 15.4 公頃
- 達成率 : 5.13 %



水覆蓋

- 目標值 : 400公頃
- 已完成 : - 公頃
- 達成率 : - %



河道整理

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 0.18公里
- 達成率 : 4.5%




防洪植栽

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : - 公里
- 達成率 : -%



綠覆蓋

- 目標值 : 250 公頃
- 已完成 : -公頃
- 達成率 : -%



水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
	1) 40號越堤_河道整理0.18公里			
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 7號越堤_簡易灑水設施6.4公頃		1) 43-45號越堤_簡易灑水設施9公頃		