

# 揚塵防治 週報表

114/05/26~114/06/01







# 各區 空拍現況

第一區

麥寮 出海口



第二區

40號越堤路段 下游



第三區

跨河電塔 下游



第四區

自強大橋 下游



第五區

溪州大橋 上下游



114年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:114年5月至115年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值：300 公頃
- 已完成：16 公頃
- 達成率：5.3 %



水覆蓋

- 目標值：400公頃
- 已完成：- 公頃
- 達成率：- %



河道整理

- 目標值：4 公里
- 已完成：0.56公里
- 達成率：14%




防洪植栽

- 目標值：4 公里
- 已完成：- 公里
- 達成率：-%



綠覆蓋

- 目標值：250 公頃
- 已完成：-公頃
- 達成率：-%



水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
	1) 40號越堤_河道整理0.56公里			
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 7號越堤_簡易灑水設施6.4公頃		1) 43-45號越堤_簡易灑水設施9.6公頃		