


揚塵防治 週報表

114/07/21~114/07/27







各區 空拍現況

第一區 7號越堤路段 下游



第二區 40號越堤路段 上下游



第三區 大義崙排水 上下游



第四區 自強大橋 上下游



第五區 溪州大橋 上下游



114年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:114年5月至115年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值 : 300 公頃
- 已完成 : 22公頃
- 達成率 : 7.3%



水覆蓋

- 目標值 : 400公頃
- 已完成 : - 公頃
- 達成率 : - %



河道整理

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 1.36公里
- 達成率 : 34%



防洪植栽


- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 1.2 公里
- 達成率 : 30%



綠覆蓋

- 目標值 : 250 公頃
- 已完成 : -公頃
- 達成率 : -%





水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
	1) 40號越堤_河道整理1.36公里			
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
		1) 43-45號越堤_防洪林帶1.2公里		
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 7號越堤_簡易灑水設施6.4公頃 2) 5-11號越堤_簡易灑水設施6公頃		1) 43-45號越堤_簡易灑水設施9.6公頃		