








揚塵防治 週報表

114/08/25~114/08/31









各區 空拍現況

第一區 麥寮出海口 0號井



第二區 西濱大橋 上游



第三區 跨河電塔 下游



第四區 自強大橋 上游



第五區 西螺大橋 上游



114年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:114年5月至115年4月

- 抑制面積
- 進度



其他覆蓋

- 目標值 : 300 公頃
- 已完成 : 30.6公頃
- 達成率 : 10.2%



水覆蓋

- 目標值 : 400公頃
- 已完成 : - 公頃
- 達成率 : - %



河道整理

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 1.5公里
- 達成率 : 37.5%




防洪植栽

- 目標值 : 4 公里
- 已完成 : 3.2公里
- 達成率 : 80 %



綠覆蓋

- 目標值 : 250 公頃
- 已完成 : 180公頃
- 達成率 : 72%



水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
	1) 40號越堤_河道整理1.5公里			
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
	1) 44號越堤路段_空灑草籽60公頃			1) 中沙大橋上游至高鐵橋上游_空灑草籽120公頃
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
1) 5-11號越堤_防洪林帶2公里		1) 43-45號越堤_防洪林帶1.2公里		
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 7號越堤_簡易灑水設施6.4公頃 2) 5-11號越堤_簡易灑水設施9.6公頃 3) 0-22號水線更換3公頃		1) 43-45號越堤_簡易灑水設施9.6公頃		1) 西螺大橋下游南岸低灘地_鋪設稻草蓆2公頃