

經濟部水利署第四河川局
工程估驗詳細表
(第 三 期)

工 程 名 稱： 107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分

計 畫 項 目	單 位	單 價	合 約		以 前 累 計		本 期		截 止 本 期	
			數 量	總 價	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值
二、雜項工程										
擋移水費	M	110	500	55,000	500.00	55,000		-	500.00	55,000
採區內降水位費	M	50	500	25,000	497.70	24,885		-	497.70	24,885
工區內主線河床運輸便道 施設費	M2	12	5,000	60,000	5,000.00	60,000		-	5,000.00	60,000
界樁施設費	處	1,865	80	149,200	23.00	42,895	7.00	13,055	30.00	55,950
用電費	全	339,209	1	339,209	1.33	450,803			1.33	450,803
臨時發電機租用(含油料 等)	時	84	360	30,240	-	-	-	-	-	-
工程告示牌(採中英文對 照)	面	1,272	1	1,272	1.00	1,272		-	1.00	1,272
宣導標示牌	面	1,272	8	10,176	2.00	2,544		-	2.00	2,544
標示牌	面	927	24	22,248	16.00	14,832		-	16.00	14,832
300型(29.1~39噸)挖土機 租用費	時	1,484	100	148,400	-	-	-	-	-	-
輪形起重機租用費， 40~49T	時	1,738	8	13,904	-	-	-	-	-	-
管制站出入口柵門施作費	座	23,744	2	47,488	-	-	-	-	-	-
施工攝影，無人載具空中 錄影及拍照	次	2,120	12	25,440	9.00	19,080	3.00	6,360	12.00	25,440
施工測量，e-GPS測量設備租 用，含設備保險	次	2,968	20	59,360	11.00	32,648	6.00	17,808	17.00	50,456
時令盆栽(高30cm，五吋 盆)	株	127	100	12,700	-	-	-	-	-	-
計				999,637		703,959.00		37,223.00		741,182.00


製表：



主辦工程司：

正工程司蕭翔元

承包商：



經濟部水利署第四河川局
工程估驗詳細表
(第 三 期)

工 程 名 稱： 107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分

計 畫 項 目	單位	單價	合 約		以 前 累 計		本 期		截 止 本 期	
			數 量	總 價	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值
三、職業安全衛生費										
職業安全衛生，教育訓練	次	4,498	2	8,996	2.00	8,996		-	2.00	8,996
安全帽	頂	108	15	1,620	15.00	1,620		-	15.00	1,620
交通錐	個	180	30	5,400	30.00	5,400		-	30.00	5,400
鄰水作業人員安全設備及維護費	全	57,039	1	57,039	0.67	38,216	0.23	13,119	0.90	51,335
RC活動廁所	座	13,493	4	53,972	4.00	53,972		-	4.00	53,972
警告標示牌(80*50CM、3MM厚鋁板加PVC貼紙)	面	900	6	5,400	6.00	5,400		-	6.00	5,400
其他安衛設施費	全	67,465	1	67,465	0.67	45,201	0.23	15,517	0.90	60,718
計				199,892		158,805.00		28,636		187,441.00
四、環境保護措施費										
環境保護，教育訓練	次	4,240	2	8,480	2.00	8,480		-	2.00	8,480
環境保護，水污染防治，取水池(含污泥清除)(2座)	式	84,802	1	84,802	0.40	33,921.00		-	0.40	33,921
環境保護，水污染防治，沉澱池(含污泥清除)(2座)	式	84,802	1	84,802	-	-	-	-	-	-
環境保護，空氣污染防治，防塵網	M2	33	300	9,900	-	-	-	-	-	-
其他環保設施費	全	42,401	1	42,401	0.67	28,408	0.23	9,752	0.90	38,160
計				230,385		70,809.00		9,752.00		80,561.00


製表：



主辦工程司：

正工程司蕭翔元

承包商：



經濟部水利署第四河川局
工程估驗詳細表
(第 三 期)

工 程 名 稱： 107濁水溪因砂區疏濬土石計畫-支出部分

計 畫 項 目	單 位	單 價	合 約		以 前 累 計		本 期		截 止 本 期	
			數 量	總 價	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值
五、廠商品質管制作業費										
瀝青粒徑篩分析(含取樣)	次	848	2	1,696	-	-		-	-	-
瀝青壓實度試驗(含取樣及密度檢驗)	次	424	5	2,120	-	-		-	-	-
瀝青含油量試驗(含取樣)	次	1,696	2	3,392	-	-		-	-	-
工地密度試驗(含取樣)	次	848	5	4,240	-	-		-	-	-
級配材料壓實度試驗(含取樣及厚度檢驗)	次	848	40	33,920	-	-		-	-	-
圓柱試體製作與養治(每組5個)	組	1,272	5	6,360	-	-		-	-	-
圓柱試體蓋平試壓(每組5個)	組	975	5	4,875	-	-		-	-	-
鑽心試體取樣(每組三個)	組	2,544	2	5,088	-	-		-	-	-
計				61,691		-		-		-
六、包商管理費(含工地管理利潤營業稅以外之稅捐)	全	2,378,882	1	2,378,882	0.54	1,284,597	0.3600	856,398	0.90	2,140,995
七、營業稅(5%)	全	1,419,048	1	1,419,048		943,863		344,390		1,288,253
				29,800,000.00						
計				29,800,000		19,821,131		7,232,197		27,053,328

製表：



主辦工程司：

正工程師蕭翔元

承包商：

