

計畫名稱	彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道串連計畫		
工程名稱	彰化縣烏溪堤防水岸遊憩廊道建置工程(第三期)		
發包預算(千元)	73,270,000 元		
工程底價(千元)	73,239,818 元	契約金額 (千元)	66,840,000 元
工程位置	24.02658528327958, 120.65431831213552		
開工日期	111 年 3 月 28 日	(預定) 完工日期	111 年 10 月 23 日
施工(預定)進度	12.17%	實際進度	16.49%
工 期	工期為 210 日曆天。		
主管機關	經濟部水利署		
主辦機關	彰化縣政府	賴旻佑 承辦	04-7532769
設計/監造單位	黎明工程顧問股份有限公司	簡泓洋 監造	0423208051-147
承攬廠商	銘佑營造有限公司	歐品豪 主任	04-26301363

1. 工程概要：

彰化縣政府經過完整規劃及執行，向中央爭取「前瞻計畫-全國水環境改善計畫」補助，目前已完成烏溪休憩廊道一、二期工程，休憩廊道可自彰化市經和美鎮至伸港鄉濱海，並於廊道中段和美鎮中寮設置橋下休憩活動空間，建置成效良好，現在已經是民眾平常運動休閒的優良場所，為完成全段計畫，本期(第三期)工程休憩廊道將自彰化市往東延伸至芬園鄉與南投縣為界，另從伸港鄉濱海往南銜接至彰化縣自然生態教育中心，工程主要內容包括廊道鋪面、欄杆優化、方向指示牌及解說牌等，提升空間環境舒適性。

本工程屬烏溪遊憩廊道建置計畫最後一哩路，完成後將可自芬園鄉沿烏溪通達彰化海濱，形成本縣第一條水岸藍帶遊憩廊道全長約 36 公里，串連沿線鄉鎮特色景點，為彰化觀光遊憩景點增加亮點，活絡水岸環境觀光發展。

2. 主要施工項目：

- 1.寶部堤防道道580m
- 2.越堤行坡道1座
- 3.芬園戲台廊道工程2.6 Km
- 4.伸港段標示指引設施。
- 5.一期工程欄杆優化8300m。
- 6.二期工程欄杆優化13547m。

施工前照片



施工中照片

