

「永樂排水旭川段應急工程」

永樂排水旭川段應急工程

目 錄

壹、計畫背景說明	P1
貳、工程基本資料	P2
參、預期計畫成果	P3
肆、計畫效果圖及施工照片	P4~P5

壹、計畫背景說明

永樂排水旭川段應急工程，護岸長約 180M，本工程位於臺東縣臺東市，由於近年颱風豪雨頻繁，易發生侵蝕、淘刷排水溝護岸之情事，為避免危及兩岸居民房舍及道路安全，亟需予以整建，爰此提列本案。

臺東縣政府於 113 年 3 月 11 日府建水字第 1130052791 號函請規劃設計單位提送細部設計預算書，113 年 4 月 30 日開標，由達宸營造有限公司以新台幣 1,628 萬元得標，經第一次變更設計議定後為新台幣 1,674 萬 9,697 元整，契約結算金額為新台幣 1,674 萬 9,697 元整。

貳、工程基本資料

- 一、工程名稱：永樂排水旭川段應急工程
- 二、主辦機關：臺東縣政府
- 三、工程地點：臺東市永樂排水 TWD97: 261905.330, 2515681.850
- 四、整體改善長度：190 公尺
- 五、設計監造單位：造齊工程顧問有限公司
- 六、施工廠商：達宸營造有限公司
- 七、契約金額：新台幣 1,628 萬元
- 八、簽約日期：113 年 05 月 14 日
- 九、開工日期：113 年 05 月 20 日
- 十、竣工日期：113 年 12 月 02 日
- 十一、驗收完成日期：113 年 12 月 06 日
- 十二、工期：150 日曆天(加計變更議定增加 5 日、不計工期 43 日)。
- 十三、主要施工項目：護岸改建 360 公尺(兩側)、固床工 5 座、排水溝改善 360 公尺(兩側)。

參、 預期計畫成果

永樂排水旭川段應急工程，以混凝土坡面工護岸形式改善護岸長約180M，降低發生侵蝕、淘刷排水溝護岸之情事，避免危及兩岸房舍及道路安全，與保護當地居民生命財產安全。

肆、計畫效果圖及施工照片



【施工前照片】



【施工中照片】



【施工後照片】