

98 年度「水利會事業區域外農田水利設施更新改善計畫」 新竹農田水利會工程執行及經費支用情形查核報告

一、計畫執行進度

98 年度補助辦理 1 件工程，已完工及辦理決算完畢。

二、整體經費與補助款支用情形

（一）經費與補助款支用情形

義民路 2 段 530 巷 14 鄰 8 號宅前水圳改善工程已完工驗收，並辦理決算，本署撥付金額為 96,196 元，實際支用數 96,196 元。。

（二）本署核定補助辦理義民路 2 段 530 巷 14 鄰 8 號宅前水圳改善工程 1 件，總經費 96,196 元，其預算之內容與支出用途，核與本署核定之補助內容相符。

三、內部控管機制

主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及「經濟部水利署補助辦理灌區外水利設施維護更新計畫作業及管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度，並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並要求執行單位積極趕工，限期趕上工程進度。

四、計畫執行效益

義民路 2 段 530 巷 14 鄰 8 號宅前水圳改善工程：圳路改善 300 公尺，受益面積 6.6 公頃。

五、結論

- （一）98 年度已執行完成之工程，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益，若需移交地方政府管理，並請儘速辦理交接事宜。
- （二）99 年度已核定工程請儘速辦理發包先期作業，並請依本署 99 年 1 月 27 日經水源字第 09915000570 號函轉行政院公共工程委員會「振興經濟擴大公共建設投資計畫落實節能減碳執行方案（修正本）」，考量綠色原則辦理規設事宜。

查核人員：

會計室：謝喬峰

水源經營組：黃惠欽

查核日期： 99 年 3 月 15 日

**98 年度水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫
補捐助款查核會議出席人員簽名冊**

主辦單位：水利署

時間	99 年 3 月 15 日		地點	新竹農田水利會	
主持人	林元鵬 新莊工程司		紀錄	黃嘉欽	
出	席		人	員	
機 關 (單 位)	職 稱	簽 名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備 註		
1 新竹農田水利會	主任工程師兼副組長	魏賢增			
2	助理工程師	簡大波			
3					
4					
5					
6					
7 水利署					
8	會計室	謝喬峰			
9					
10					
11					
12					
13					