

離島地區供水改善計畫第二期工程施工資訊表

(億元)

	編號	計畫名稱 核定經費	計畫 期程	計畫 經費	結算 經費	發包 日期	完工日期	辦理情形	
澎湖地區	1	吉貝嶼海淡廠興建工程 2.46 億元	108~113	2.46	2.46	110.6.24	114.5.23	已完工。	
	2	七美嶼海淡廠興建工程 2.89 億元	108~113	2.89	2.89	110.3.25	114.5.29	已完工。	
	3	馬公 6,000 噸海淡廠興建工程 4.34 億元	108~111	4.34	4.34	110.4.8	112.6.20	已結案。	
	4	澎湖地區 地下水 保育 管理 計畫 0.57 億元	澎湖地下水源智慧管理 設備及監測中心建置規 劃 (台水執行)	111~113	0.185	0.185	111.12.9	113.11.15	已結案
			澎湖地區地下水保育實 施計畫委託技術服務 (含後續擴充)	108~111	0.12	0.114	108.4.11	111.12.31	已結案。(補助澎湖縣府執行)
			地下水觀測井鑿井工程	108~111	0.265	0.257	108.4.11	111.8.26	已結案。(補助澎湖縣府執行)
	金門地區	1	榮湖水庫浚深固底改善 工程委託規劃設計及監 造服務	108~109	0.0135	0.0135	108.6.5	109.4.30	已結案。
金門地區湖庫浚淤及蓄 水建造物更新改善工程 規劃設計及監造			110~112	0.1	-	110.1.6	-	配合工程辦理監造。	
榮湖及田浦水庫浚淤等 周邊設施改善工程			111~112	0.517	-	111.2.17	112.5.26	履約爭議訴訟中。	
金湖水庫等湖庫周邊設			111~112	0.4895	0.4895	111.6.28	113.3.21	已結案。	

區	編號	計畫名稱 核定經費	計畫 期程	計畫 經費	結算 經費	發包 日期	完工日期	辦理情形	
區	2	金門跨海橋樑附掛自來水管工程 1.55億元	施改善工程						
			金門大橋兩端供水設施、金門跨海橋樑附掛自來水管委託規劃設計及監造	108-113	0.12	0.12	108.6.5	112.1.16	已結案。
			金門跨海橋樑附掛自來水管工程	110~111	0.631	0.646	110.2.9	112.1.16	已結案。
			金門大橋兩端送水管(大金端)及配水池加壓站工程	111~112	0.512	0.512	111.11.15	112.11.5	已結案。。
			金門大橋兩端送水管(小金端)工程	111~112	0.287	0.287	111.11.9	112.8.4	已結案。
	3	金門地區湖庫原水導水改善工程 0.79億元	金東地區湖庫導水管改善工程委託規劃設計及監造	108-111	0.038	0.038	108.6.5	111.1.27	已結案。
			金東地區湖庫導水管改善工程	108~111	0.752	0.749	109.9.8	111.1.27	已結案。
	4	金門地區地下水管理計畫 0.29億元	金門地區地下水管理計畫委託規劃設計監造服務	108~111	0.06	0.06	108.12.30	110.6.25	已結案。
			地下水觀測井建置計畫	110-112	0.21	0.29	111.2.9	111.12.3	已結案。
			「112-113 年度金門地區地下水管理計畫」委託規劃服務案	112-113	0.02	0.05	112.8.23	113.11.15	已結案。
馬	1	馬祖地區供水設施更	后沃水庫水源水質改善	108~108	0.35	0.334	108.3.18	108.11.8	已結案。
			南竿秋桂山-儲水沃-珠螺段管路工程)	109-109	0.07	0.086	109.1.20	109.8.20	已結案。

	編號	計畫名稱 核定經費	計畫 期程	計畫 經費	結算 經費	發包 日期	完工日期	辦理情形	
祖 地 區	新改善 1.04 億 元	北竿上村至中興水池管 路工程	109-109	0.11	0.115	109.3.16	109.10.5	已結案。	
		津沙水庫至儲水沃水庫 調度管線汰換工程	110-110	0.172	0.172	110.3.4	110.12.14	已結案。	
		南竿津沙水庫至津沙一 號壩調度管線汰換工程	111-111	0.105	0.104	111.4.7	111.12.21	已結案。	
		西莒田沃水池及有容路 水池供水管線汰換工程	111-111	0.013	0.013	111.3.8	111.7.20	已結案。	
		北竿納骨塔至坂里水庫 截流管線汰換工程	111-112	0.22	0.213	111.7.5	112.5.9	已結案。	
	2	馬祖地 區各鄉 海淡廠 備援系 統計畫 2.884 億元	馬祖海水淡化廠設備更 新改善計畫統包案	108~112	2.674	2.671	108.5.30	112.6.20	已結案。
			東莒臨時海淡設備搬遷 暨改善統包案	111-112	0.126	0.128	111.5.24	112.5.10	已結案。
			東莒海淡廠興建工程可 行性研究評估	111-112	0.024	0.022	111.7.27	112.8.24	已結案。
			馬祖地區海水淡化廠委 託代操作營運(105 年至 109 年)-112 年委託代 操作營運(各海淡廠設 備重置)	112	0.06	0.06	112.8.7	112.11.20	已結案。
	3	民間參與馬祖南竿海水淡化廠興 建及營運成本攤提 1.5 億元	108~113	1.5	1.52	99.11.30	-	逐年攤提建設及營運成本	