


小平台會議辦理情形 — 09/03第三河川局訪談(小平台)

- 時間：09/03(五)
- 主軸：蒐集烏溪流域代建堤防及護岸 (水道風險)
- 共邀集第三河川局工務課、規劃課參與討論

討論議題

- 目前已規劃但尚未興建或未完成之堤防護岸
- 各工程興建背景及原因，及目前遇到的困難
- 研討各項工程急迫性，並分別歸類短期及長期計畫



討論成果

- 盤點各河段待建堤防
- 各段待建堤防興建原因及背景
- 對於待建堤防護岸，設定短期(1~5年計畫)及長期(5年以上計畫)目標，各項工程之先後順序

09/03第三河川局訪談(小平台)－工務課

- 時間：09/03(五) 上午10:00-10:40
- 主軸：蒐集烏溪流域代建堤防及護岸 (水道風險)
- 對象：工務課張正工程司

討論議題

- 烏溪主流及支流眉溪、南港溪及北港溪待建堤防現況辦理情形
- 設定短期(1~5年計畫)及長期(5年以上計畫)目標，討論待建工程辦理先後順序

討論成果

- 烏溪王田堤防延長工程：建議可與當地民眾溝通，使用低度保護堤防或針對保全對象進行圍堤防護，可列為短期推動之工程計畫。
- 眉溪守成一號堤防延長工程：現況為開口堤，可列為短期推動之工程計畫。
- 南港溪牛相觸堤防延長工程：已提報調適計畫先期作業，過去亦曾辦理過民眾參與達成共識，可列為短期推動之工程計畫。
- 北港溪上坪護岸加高加強及上坪堤防：當地民眾表示並無淹水情形，現況以堆置太空包做因應，建議可列為長期目標配合福興橋改建施作。



工務課 張正工程司

09/03第三河川局訪談(小平台)－工務課


- 時間：09/03(五) 上午10:40-11:20
- 主軸：蒐集烏溪流域代建堤防及護岸 (水道風險)
- 對象：工務課李工程司

討論議題

- 旱溪排水、旱溪及北溝溪待建堤防現況辦理情形
- 設定短期(1~5年計畫)及長期(5年以上計畫)目標，討論待建工程辦理先後順序

討論成果

- 旱溪水源護岸：目前並沒有急迫性。
- 旱溪排水(樹王橋至中投公路橋)治理工程：目前在用地上與民眾進行溝通，並將環境營造納入治理工程中。
- 北溝溪吉峰左岸護岸：提線尚未公告，納入長期五年以上目標。
- 同安厝排水治理工程：目前情況是明年能夠徵收土地，後年即可進行工程。



09/03第三河川局訪談(小平台)－工務課、規劃課

- 時間：09/03(五) 上午11:20-12:00
- 主軸：蒐集烏溪流域代建堤防及護岸 (水道風險)
- 對象：工務課、規劃課

討論議題

- 筏子溪、烏牛欄溪、貓羅溪、樟平溪、平林溪待建堤防現況辦理情形
- 設定短期(1~5年計畫)及長期(5年以上計畫)目標，討論待建工程辦理先後順序

討論成果

- 筏子溪橫山護岸：左岸目前準備作業完備，可以先行辦理；右岸部分目前仍與當地民眾進行溝通
- 烏牛欄溪豪傑山莊橋左右側護岸：左側護岸配合治理計畫線公告，右側護岸山區緊鄰，納入長期五年以上計畫目標。
- 貓羅溪問題在於流經南投市段地勢平緩，造成水道泥沙堆積，透過疏濬來增加其通洪能力。

