

## 經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：106年度「伏流水開發工程計畫」及「湖山水庫第二原水管工程計畫」第3次控管會議

貳、會議日期：106年12月11日(星期一)上午10時0分

參、會議地點：本署臺中辦公區第三會議室

肆、主持人：蔡副總工程司孟元

伍、記錄人：彭文霈、楊至翔

陸、出席單位及人員：(如附簽名冊)

柒、主持人致詞：(略)

捌、業務單位報告：(略)

玖、報告事項：二項計畫歷次會議決議事項辦理情形表，經討論後決議事項詳附件 1。

拾、討論事項：

**案由一：「伏流水開發工程計畫」進度控管辦理情形檢討。**

討 論：(略)

決 議：請台水公司積極趕辦濁水溪伏流水工程委託設計服務案，仍請於 106 年 12 月 31 日前完成上網作業。

**案由二：加速「利嘉溪伏流水開發工程」之林班地相關申請及核定作業，請討論。**

討 論：(略)

決 議：請台水公司十區處加速辦理鑽探工作及儘早確定工程範圍，並適時向當地住民說明，以利申請租用林班地；提出申請後，建請林務局協助加速審查，以利早日進場施工。

**案由三：「湖山水庫第二原水管工程計畫」辦理情形，請討論。**

討 論：(略)

決 議：

一、請中水局如期於 106 年 12 月 20 日前完成基本設計報告修正，並函送本署續辦。

二、本計畫細部設計提前至 107 年 3 月 31 日完成，決標提前

至 107 年 5 月 31 日前完成，請中水局依調整後時程加速辦理各項工作。

三、請中水局積極趕辦湖山水庫第二取出水工-取水塔工程，務必於 107 年 2 月 21 日前完成。

拾壹、散會。

格式化: 字型: Times New Roman