

107 年度屏東縣政府申請疏濬案

項次	申請案件	申請量	已執行量	目前進度
1	隘寮溪南華大橋下游河段	80		項次 1~5 等標案於 107 年 12 月 7 日核發河川公地許可使用，俟縣府函文確認工區設施完備，報經同意後即可進入工區施工
2	荖濃溪高美大橋下游河段	70		
3	荖濃溪高美大橋下游河段疏濬作業(第二區)	70		
4	荖濃溪里港大橋下游河段	75		
5	荖濃溪斷面 90-93 河段	75		
6	高屏溪斜張橋下游河段	50		項次 6 標案於 107 年 8 月 20 日提出河川公地申請許可使用，因未完成疏濬區界樁埋設工作，爰本局無法核定河川公地許可使用事宜
	計	420 萬	0	

107/12/13 更新