

## 經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：107 年度「伏流水開發工程計畫」第 5 次控管會議

貳、會議日期：107年7月18日(星期三)下午2時

參、會議地點：本署臺中辦公區第六會議室

肆、主持人：林副總工程司元鵬 記錄人：楊至翔

伍、出席單位及人員：(如附簽名冊)

陸、報告事項：歷次會議決議事項辦理情形表檢討，詳附件 1。

柒、綜合討論：

**案由一：「伏流水開發工程計畫」進度控管辦理情形檢討。**

**決議：**

- 一、目前整體計畫進度至6月底尚符合預期，請各執行單位持續積極辦理，並請本署水源組控管經費執行情形，俾利年度預算執行率達成95%以上。
- 二、有關通霄溪、濁水溪及高屏溪溪埔等3件伏流水工程，目前均依所訂里程碑持續推動，各工程進度符合預期，請本署中水局及台水公司持續積極辦理。
- 三、原核定後龍溪及利嘉溪等2件伏流水工程，因遭反對致推動困難，目前正研擬計畫修正增列鳳山溪及高屏溪伏流水工程，並訂於107年8月1日召開修正計畫草案審查會議，後續請本署水源組依程序儘速提報行政院審核。
- 四、有關高屏溪溪埔及高屏溪大泉等2件伏流水工程，涉及申請河川公地、水權及蓄水範圍公告要點修正等事宜，請台水公司洽本署南水局及第七河川局協商加速辦理。倘有困難，請台水公司提出需協助事項，並請本署水源組(張專委)協調相關權責單位處理，俾利工程加速推動。

捌、散會。