

## 經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「離島地區供水改善計畫第二期」107年第1次工作會議

貳、會議時間：107年9月13日上午10時

參、會議地點：本署臺中第三會議室

肆、主持人：張專門委員金順

伍、記錄人：許宏達

陸、參加單位及人員：(詳會議簽名冊)

柒、主席致詞：(略)

捌、業務單位報告：(略)

玖、討論事項：

案由：各執行機關所提控管里程碑修正版，提請討論。

決議：

- 一、請各單位依本次會議討論共識，儘量縮短各項工程期程，以早日發揮效益，並在各項工程經費額度不變之原則下依前開共識修正控管里程碑及各年度經費需求，惟因108及109年度預算數已送立法院不宜調整。
- 二、澎湖七美、吉貝海淡廠涉及用地取得作業，請台水公司儘速辦理先期作業，確認用地範圍及權屬，並請於下次進度控管會議提出說明。另用地取得、統包招標前置作業、…等期程尚有縮短之空間，興辦計畫及海域調查可提前辦理，爰請以提前至少一年完成為目標修正里程碑。
- 三、各工項內容，請各執行單位依行政院核定計畫提列，並依前開決議修正里程碑於107年9月28日前提送本署水源組。
- 四、因連江縣政府未出席，請本署水源組會後洽連江縣政府，依本次會議決議原則修正控管里程碑，並於下次進度控管會議報告。

拾、散會。

## 經濟部水利署會議簽名冊

會議名稱：召開「離島地區供水改善計畫第二期」107年第1次工作會議

時間	107年9月13日上午10時		地點	本署台中第三會議室	
主持人	張全順		記錄	許宏達	
出席人員		單位/委員名稱	職稱	簽名	備註
	1	連江縣政府			請假
	2	"			
	3	金門縣政府	技士	王顯勳	
	4	"			
	5	澎湖縣政府		洪正興	
	6	"			
	7	台灣自來水股份有限公司	副社長	符俊雄	
	8			陳奇翔	
	9	"		黃子賢	
	10	連江縣自來水廠			請假
	11	"			
	12	金門縣自來水廠		盛佑新	
	13	"		許家璋 許本春	
	14	綜合企劃組	正工	張家榮	
15					

		單位/委員名稱	職 稱	簽 名	備 註
出 席 人 員	16	水文技術組		翁文卷	
	17				
	18	保育事業組		蘇文達	
	19				
	20	水利行政組		黃添評	
	21				
	22	工程事務組			
	23				
	24	土地管理組			請假
	25				
	26	水源經營組	科長	吳明昆	
	27				
				李桂全	