

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」107 年度第 1 次控管會議

貳、會議時間：民國 107 年 10 月 11 日(星期四)下午 1 時 30 分

參、會議地點：台灣自來水公司潭頂淨水場

肆、主持人：林副總工程司元鵬

伍、記錄人：周湘儀

陸、參加單位及人員：(詳會議簽名冊)

柒、主席致詞：(略)

捌、業務單位報告：(略)


玖、報告事項：(略)

拾、結論：


- 一、本計畫原則採每「季」召開 1 次控管會議，請台灣自來水公司按月提送執行進度予本署，俾利追蹤計畫推動情形，惟如有進度落後或待協處事項時，再滾動召開會議處理。
- 二、本計畫執行進度控管里程碑(詳附件)業經台灣自來水公司工作會議研商認屬可行，本署原則同意，請台灣自來水公司依控管里程碑期程確實執行，以達成整體計畫工程於民國 112 年 12 月完成(含通水試俾)之目標。
- 三、本計畫送水管線與南科園區之接水點位置，請台灣自來水公司速洽臺南市政府及南科園區管理局詳予研議確認。
- 四、台灣自來水公司所規劃沿「大洲排水」東側道路埋設送水管線一節，請台水公司先徵詢該排水及道路管理單位之意見，以利後續規劃設計。

拾壹、散會。

山上淨水場更新改善工程進度管控表



送水管線工程進度管控表



備註:「管(一)~管(八)」預定開竣工日期僅供參考,在各年度執行金額內,視實際執行檢討調整。