

## 經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「離島地區供水改善計畫第二期」108 年度第 1 次進度控管會議

貳、會議時間：108 年 2 月 27 日上午 10 時 0 分

參、會議地點：本署臺中辦公區第三會議室

肆、主持人：劉副總工程司昌文

伍、記錄人：許宏達

陸、參加單位及人員：(詳會議簽名冊)

柒、主席致詞：(略)

捌、業務單位報告：(略)

玖、報告事項：

案由：歷次會議決議辦理情形

決議：洽悉並詳附表。

拾、討論事項：

案由一：金門縣政府執行情形，提請討論。

決議：

一、請縣府儘速將「金門地區地下水保育管理計畫」修正計畫書送本署備查，俾利 108 年度工作之推動。

二、縣府 108 年度執行之 3 項委辦案上網公告時間已較查核點落後，後續各項工作請加速辦理，俾如期完成。另基設定稿之完成時間請提前至 108 年 11 月底完成，及於年底前完成年度預算核支。

三、各項委辦案總經費請於會後提供本署參考。

案由二：台水公司執行情形，提請討論。

決議：

- 一、吉貝、七美嶼海淡廠整體工程訂 112 年完成，基設報告查核點訂 108 年 11 月底完成。
- 二、用地取得之測量與範圍假分割作業可與基設併行辦理，請台水公司掌控辦理時間與基設併同完成或提前完成。
- 三、「馬公 6,000 噸海淡廠工程」控管點與里程碑，請台水公司於下次會議提出討論。

案由三：澎湖縣政府執行情形，提請討論。

決議：「澎湖地區地下水保育實施計畫」108 年度期末報告完成之查核點修訂於 108 年 11 月底。

案由四：連江縣政府執行情形，提請討論。

決議：

- 一、「馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫」請縣府於 3 月 31 日前完成上網公告及 5 月 31 日前完成決標。
- 二、連江縣 108 年度工作中「馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫」執行經費比重最高，並預定 5 月底始完成發包程序，故請縣府應確實掌握後續設備更新安裝及測試時間，並如期於年底完成經費核銷作業。

拾壹、散會。

歷次會議決議辦理情形表歷次會議決議辦理情形表

| 項次 | 歷次會議決議   | 主辦單位                            | 辦理情形   | 決定                    |
|----|--|---------------------------------|--|-----------------------|
| 1  | 原則同意各執行機關所提報研擬之工作計畫書，請各機關或單位依會中討論意見修正各該作業計畫，據以為後續執行進度控管依據。<br>(107.12.25)                    | 金門縣政府<br>連江縣政府<br>澎湖縣政府<br>台水公司 | 金門縣政府<br>金門縣府已於108年2月25日提送修正工作計畫書報署。<br>澎湖縣政府<br>澎湖縣府已於108年2月14日提送修正工作計畫書報署。<br>連江縣政府<br>已依107年12月25日及108年1月19日會議討論內容修正完成，並於1月29日電子郵件方式提送初稿。<br>台水公司<br>會中討論意見無需修正計畫書。 | 1. 解除列管<br>2. 併討論事項辦理 |
| 2  | 各機關單位108及109年執行上如需協助事項，請先送本署業務組。另請本署業務組於下次控管會議前先行彙整各執行單位提案，並先送各與會機關單位，俾利會中討論。<br>(107.12.25) | 金門縣政府<br>連江縣政府<br>澎湖縣政府<br>台水公司 | 金門縣政府<br>本計畫刻正辦理招標作業，尚無需協助事項。<br>澎湖縣政府<br>本計畫刻正辦理招標作業，尚無需協助事項。<br>連江縣政府<br>本計畫項下工程目前均在前置階段，尚未遇有需協助事項。<br>台水公司<br>目前無需協助事項。   | 1. 解除列管<br>2. 併討論事項辦理 |
| 3  | 請各執行機關單位依提報里程碑   | 金門縣政府                           | 金門縣政府  | 1. 解除列管               |

| 項次 | 歷次會議決議  | 主辦單位                            | 辦理情形  | 決定                        |
|----|---|---------------------------------|---|---------------------------|
|    | 內容控管各工項執行進度。<br>(107.12.25)   | 連江縣政府<br>澎湖縣政府<br>台水公司          | 本計畫將依里程碑控管時程儘速辦理。<br>澎湖縣政府<br>本計畫將依里程碑控管時程儘速辦理。<br>連江縣政府<br>已依 107 年 12 月 25 日及 108 年 1 月 19 日<br>會議討論內容修正完成，並於 1 月 29 日電<br>子郵寄方式提送初稿。<br>台水公司<br>遵示依里程碑進度辦理。                              | 2. 併討論事項辦<br>理            |
| 4  | 台水公司馬公 6,000 噸海淡廠工<br>程請先依目前修正計畫書(草案)內<br>容，據以研提里程碑，並提本計畫控<br>管會議討論。(107.12.25) | 台水公司                            | 馬公 6,000 噸里程碑已於 2 月 18 日提報。   | 1. 解除列管<br>2. 併討論事項辦<br>理 |
| 5  | 另各執行機關里程碑內容如有需<br>修訂部分，請於下次控管會議召開前<br>提送本署業務組彙整，俾利會中討<br>論。(107.12.25)          | 金門縣政府<br>連江縣政府<br>澎湖縣政府<br>台水公司 | 金門縣政府<br>本計畫尚無需修訂里程碑內容。<br>澎湖縣政府<br>本計畫尚無需修訂里程碑內容。<br>連江縣政府<br>已依 107 年 12 月 25 日及 108 年 1 月 19 日<br>會議討論內容修正完成，並於 1 月 29 日電<br>子郵寄方式提送初稿。<br>台水公司<br>吉貝嶼及七美嶼里程碑，台水公司另有修<br>正已於 2 月 18 日提送。 | 1. 解除列管<br>2. 併討論事項辦<br>理 |
| 6  | 本計畫各工項之分年經費，縣<br>府如需修正，請於年度總經費不變原   | 連江縣政府                           | 已依 107 年 12 月 25 日及 108 年 1 月 19 日<br>會議討論內容修正完成，並於 1 月 29 日電   | 1. 解除列管<br>2. 併討論事項辦      |

| 項次 | 歷次會議決議  | 主辦單位  | 辦理情形  | 決定                       |
|----|---|-------|---|--------------------------|
|    | 則下調整，並於 108 年 1 月 31 日前修正及提送本署。另請縣府依各工作里程碑積極辦理，倘年度經費不足，屆時再報署憑辦。(108.1.19) |       | 子郵寄方式提送初稿，倘執行過程，遇有年度經費不足之情形，屆時再報署爭取經費調整。  | 理                        |
| 7  | 各工項發包、審查等主要辦理進度，請納入查核點控管。另各工程標案辦理進度，請依工程會規定上網填報。(108.1.19)                | 連江縣政府 | 遵示辦理。   | 1. 解除列管<br>2. 併討論事項辦理    |
| 8  | 后沃水庫氣鹽含量過高之原因調查報告等資料，請送本署水源組參考。(108.1.19)                                 | 連江縣政府 | 已於 108 年 2 月 13 日以電子郵寄方式提供。   | 1. 解除列管<br>2. 另提水庫安全檢查討論 |
| 9  | 南竿一、二期及北竿海淡廠增加備援機組涉及環評規定程序，請縣府儘速釐清或辦理變更。                                  | 連江縣政府 | 本案已於 107 年 12 月委託專業服務辦理南竿一、二期及北竿海淡廠環境影響說明書內容變更，廠商已於 108 年 1 月 31 日提送變更計畫書，目前辦理內部審查中，預計 108 年 3 月底前提送目的事業主管機關經濟部水利署審查。 | 繼續列管                     |
| 10 | 請配合案由一內容修訂里程碑，並將修正後之工作計畫配合函送本署。   | 連江縣政府 | 已於 108 年 2 月 20 日將修正工作計畫書報署。  | 1. 解除列管<br>2. 併討論事項辦理    |

## 經濟部水利署會議簽名冊

會議名稱：「離島地區供水改善計畫第二期」108 年度第 1 次  
進度控管會議

|            |                       |                  |           |           |    |
|------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|----|
| <b>時間</b>  | 108 年 2 月 27 日上午 10 時 |                  | <b>地點</b> | 本署中辦第三會議室 |    |
| <b>主持人</b> | 劉昌文                   |                  | <b>記錄</b> | 許宏達       |    |
| 出席人員       |                       | 單位/委員名稱          | 職稱        | 簽名        | 備註 |
|            | 1                     | 金門縣政府            |           |           | 請假 |
|            | 2                     | "                |           |           |    |
|            | 3                     | 連江縣政府            | 約用人員      | 陳嘉        |    |
|            | 4                     | "                |           |           |    |
|            | 5                     | 澎湖縣政府            |           | 洪振興       |    |
|            | 6                     | "                |           |           |    |
|            | 7                     | 金門縣自來水廠          | 技佐        | 許家璋       |    |
|            | 8                     | "                |           |           |    |
|            | 9                     | 連江縣自來水廠          | 課長        | 陳志國       |    |
|            | 10                    | "                |           | 鄭錦隆       |    |
|            | 11                    | 台灣自來水公司          |           | 林博宏       |    |
|            | 12                    | "                |           | 徐培源, 陳佳暉  |    |
|            | 13                    | 台灣自來水公司<br>南區工程處 |           | 洪志雄       |    |
|            | 14                    | "                |           | 張晉欽       |    |
| 15         | 台灣自來水公司<br>第七區管理處     | 總務室              | 羅朝祺       |           |    |

|      |    | 單位/委員名稱 | 職稱 | 簽名  | 備註 |
|------|----|---------|----|-----|----|
| 出席人員 | 16 | 綜合企劃組   | 科長 | 范鈴音 | 素  |
|      | 17 | "       | 正乙 | 張嘉芳 |    |
|      | 18 | 工程事務組   | 正工 | 江文助 |    |
|      | 19 | "       |    |     |    |
|      | 20 | 水源經營組   | 專委 | 張金順 |    |
|      | 21 | "       | 科長 | 林麗培 |    |
|      | 22 |         |    |     |    |
|      | 23 |         |    |     |    |
|      | 24 |         | 副工 | 楊至新 |    |
|      | 25 |         |    | 李桂呈 |    |
|      | 26 |         |    |     |    |
|      | 27 |         |    |     |    |
|      | 28 |         |    |     |    |
|      | 29 |         |    |     |    |
|      | 30 |         |    |     |    |
|      | 31 |         |    |     |    |
|      | 32 |         |    |     |    |
|      | 33 |         |    |     |    |
|      | 34 |         |    |     |    |
|      | 35 |         |    |     |    |