

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「翡翠原水管工程計畫」108年第1次控管會議

貳、會議時間：108年4月12日(星期五)上午10時

參、會議地點：水利署臺北辦公室第4會議室

肆、主持人：張副總工程司國強

伍、記錄人：黃律迪

陸、參加單位及人員：(詳會議簽名冊)

柒、主持人致詞：(略)

捌、主辦單位報告：(略)

玖、報告事項：前次決議辦理情形暨裁示事項詳附件1。

拾、綜合決議：

- 一、鄰近出水工相關設施之土地，請十河局加速辦理使用分區變更等用地作業，並請本署河海組列為優先對象全力協助，並配合控管於109年上旬完成，待變更作業完成後，請北水處配合整體一併施工。
- 二、本計畫108年4月10日已完成工程標評選作業，請北水處控管於108年4月底完成決標簽約作業。
- 三、本計畫後續工程發包後，請北水處儘速完成施工前三書作業，控管於108年7月前開工，並以計畫工期111年5月完成通水做整體控管。

拾壹、散會。