

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「桃園-新竹備援管線工程計畫」及「台南山上淨水場供水系統改善工程」108年度第3次控管會議

貳、會議時間：108年10月7日(星期一)上午10時

參、會議地點：本署臺中辦公區3樓第三會議室

肆、主持人：林副總工程司元鵬

伍、記錄人：蔡明坤

陸、參加單位及人員：(詳會議簽名冊)

柒、主席致詞：(略)

捌、業務單位報告：(略)

玖、報告事項：

案由一：「桃園-新竹備援管線工程計畫」歷次會議結論辦理情形檢討。

結 論：本計畫歷次會議結論辦理情形之裁示事項如附件1。

案由二：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」歷次會議結論辦理情形
檢討。

結 論：本計畫歷次會議結論辦理情形之裁示事項如附件2。

拾、討論事項：

案由一：「桃園-新竹備援管線工程計畫」各項工程辦理情形檢討。

結 論：

一、有關計畫執行期程，請台水公司依108年6月4日向行政院院長簡報內容，以各項工程於109年底完成為目標，重新檢視修正各項工程里程碑於2週內送署彙整，並於下次控管會議討論確認。

二、本計畫各項工程之交維及路證申請作業，請台水公司積極接洽各權管單位配合加速審查，並依審查意見速予補正後再行送審，俾取得核准文件後進場施工，若有困難，請及早提報「經濟部所屬事業管

線施工配合協調督導小組」協助。

三、關於台水公司提出有關總統大選及農曆春節期間明挖路段及推進開坑路段無需全面回填、管障淺埋路段無需現勘及減少管線埋設完成後道路刨封次數等 3 件協助事項，請公路總局考量在未對交通造成重大影響及未違反相關規定下盡力協助，並請台水公司再洽公路總局提供可行方式辦理，以利加速推動。

四、本計畫年底預算執行率，請務必達 95% 以上目標努力，並請台水公司盤點本年度各項工程可執行經費，倘需增加，請報國營會同意先行動支本計畫 109 年度經費。

案由二：「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」各工程項目辦理情形檢討。

結論：本計畫送水工程之交維、路證申請作業、淨水場工程之用地取得及文化資產審查等前置作業，請台水公司應預先洽有關單位辦理，以利後續工程推動。

拾壹、散會