

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫」、「伏流水開發工程計畫」及「湖山水庫第二原水管工程計畫」109年度第1次控管會議

貳、會議日期：109年2月14日（星期五）上午10時

參、會議地點：水利署台中第一會議室

肆、主持人：林副總工程司元鵬(簡組長振源代)

伍、記錄人：李棕蒼

陸、出席單位及人員：（如附簽名冊）

柒、主持人致詞：（略）

捌、主辦單位報告：（略）

玖、報告事項：

案由一：烏嘴潭人工湖計畫前次決議事項辦理情形檢討

決議：前次會議辦理情形決議如附表1。

案由二：伏流水開發計畫前次決議事項辦理情形檢討

決議：前次會議辦理情形決議如附表4。

案由三：湖山水庫第二原水管工程計畫前次決議辦理情形檢討

決議：前次會議辦理情形決議如附表6。

拾、討論事項：

案由一：「烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫」及「烏嘴潭人工湖下游自來水供水工程計畫」辦理情形檢討

決議：

- 一、攔河堰工區範圍內既有砂石堆置問題，請中水局持續洽委辦律師與法院積極溝通，早日排除占用，以利工進。
- 二、委託南投縣政府代辦土石方協議部分，請中水局持續洽商南投縣府積極溝通，以完成協議簽訂。自行標售部分亦請同步

準備，以利今年下半年便道完成後可啟動外運。

- 三、鳥嘴潭管理中心發包事項，請中水局循序配合辦理開發計畫提送、建築執照申請及相關細部設計審查等，以利辦理後續發包作業。
- 四、鳥嘴潭環差報告書修正送審部分，請中水局持續督促委辦廠商依限(109/3月底前)完成修正，以利循序提報送審。
- 五、鳥嘴潭周邊環境景觀營造(含草屯垃圾轉運場後續改善、遷移或轉型)等事宜，請中水局持續與環保署、縣府、縣環保局等積極溝通，必要時則請提報經濟部水資源協調會報研處。
- 六、湖區工程預計4月份於A湖區開始降挖，便道施作及湖區相關工程請中水局注意工區空品狀況及落實空污防治相關作為；工區使用CLSM亦請加強材料品管。
- 七、攔河堰工程預計3月底將水路改至右岸，左岸施作臨時檔水圍堰請考量因應強降雨可能影響。
- 八、有關會議資料附表2-1、2-2引水設施及湖區工程執行情形表部分，請中水局於下次會議補列相關階段性管控點、各工項權重及月進度數據資料。
- 九、有關「鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程計畫」相關工作，請台水公司積極趕辦；鳥嘴潭淨水廠統包工程請掌握於109年2月底前上網，3月底前決標；草屯淨水廠工程預計109年8月底完成細設及10月底上網，請再檢討提前。

案由二：「伏流水開發工程計畫」辦理情形檢討

決議：

- 一、通霄溪伏流水工程：請苗栗縣政府積極與地方溝通，並於3月地方說明會明確紀錄及確認地方續推意願，以評估是否繼續推動本案。
- 二、有關施工中濁水溪、高屏溪溪埔及大泉等伏流水工程，請台

水公司注意汛期防護等施工安全事宜。

案由三：湖山水庫第二原水管工程計畫辦理情形檢討

決議：為利本工程爭取金質獎，請中水局考量於金質獎評核前完成有水試運轉並妥善規劃相關作業期程；另後續有關使用前安全複核提送、水門操作規定及水庫運用要點修訂等工作亦請預為準備。

拾壹、臨時動議(略)

拾貳、散會(下午 12:45)。

經濟部水利署會議簽名冊

會議名稱：「烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫」、「伏流水開發工程計畫」、「湖山水庫第二原水管工程計畫」109年度第1次控管會議

時間	109年2月14日 上午10時0分	地點	水利署 台中第一會議室		
主持人	簡振源代	記錄	李棟嘉		
出席人員		單位名稱	職稱	簽名	備註
	1	經濟部國營事業委員會	工程師	江孟哲	
	2				
	3	台灣自來水(股)公司	副總	黃義成	
	4		組長	林家煌	
	5			陳高翔	
	6			林昆毅	鄭錫義(素)
	7		課長	陳柏實-護照副	
	8	水利署中區水資源局	主任	劉松訓	
	9				
	10			李俊昇	
	11			黃俊仁	
	12			鄭近 邱 林明濱	
13			趙美英		

吳志偉
趙士偉

經濟部水利署會議簽名冊

會議名稱：「烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫」、「伏流水開發工程計畫」、「湖山水庫第二原水管工程計畫」109年度第1次控管會議

時間	109年2月14日 上午10時0分	地點	水利署 台中第一會議室	
	單位/委員名稱	職稱	簽名	備註
出席人員	14	苗栗縣政府	科長 許勝竹	
	15		蔡佩玲	
	16	土地管理組	科長 蔡再令	
	17		梁景博	
	18	水利行政組		請假
	19			
	20	工程事務組	尚正 吳明華	
	21		鄧衍達	
	22	主計室		楊清丞
	23			陳文信
	24	水源經營組		
	25		正工 李棕君	
	26			黃律迪

工作人員

劉文輝