

## 經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「桃園-新竹備援管線工程計畫」、「伏流水開發工程計畫」、「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」及「板新地區供水改善計畫二期工程」109年度第2次控管會議

貳、會議日期：109年7月9日（星期四）上午10時

參、會議地點：水利署台北辦公區第一會議室

肆、主持人：林副總工程司元鵬

伍、記錄人：李棕蒼

陸、出席單位及人員：（如附簽名冊）

柒、主持人致詞：（略）

捌、主辦單位報告：（略）

玖、報告事項：

**案由一：桃園-新竹備援管線工程計畫前次決議事項辦理情形檢討**

決議：前次會議辦理情形決議如附表1。

**案由二：伏流水開發計畫前次決議事項辦理情形檢討**

決議：前次會議辦理情形決議如附表3。

**案由三：台南山上淨水場供水系統改善工程計畫前次決議辦理情形檢討**

決議：前次會議辦理情形決議如附表5。

**案由四：板新地區供水改善計畫二期工程前次決議辦理情形檢討**

決議：前次會議辦理情形決議如附表7。

拾、討論事項：

**案由一：桃園-新竹備援管線工程計畫辦理情形檢討**

決議：

- 一、基於本計畫管(二)-2工程部分區段因管線複雜，已另案辦理管(二)-2(續)工程，爰請台水公司自下次會議起，就附表2執

行情形表內容增納前開增辦工項。

- 二、本計畫預計增辦「桃竹管線水源南送新竹市區」工項，修正計畫已由本署循序報院審議中，請台水公司就前開增辦工項之規劃設計、用地取得等前置作業預先籌謀辦理，以利奉核後加速辦理。

### **案由二：伏流水開發工程計畫辦理情形檢討**

決議：通霄溪伏流水工程已自 109 年 5 月 15 日起復工，請中水局督導苗栗縣政府，就會中所報里程碑及工作排程調整納入管控修正。

### **案由三：台南山上淨水場供水系統改善工程計畫辦理情形檢討**

決議：

- 一、因台南山上淨水場場址位於國定古蹟定著範圍內，請台水公司依文化資產法於 109 年 9 月 15 日前提送再利用計畫至文化部審議，並密切注意審議狀況，如有必要由水利署予以協助。
- 二、本計畫相關工作仍請台水公司依照原定里程碑及排程進行盤點，如有部分工作可先行進行設計、招標等作業，請積極辦理。另因淨水場工程須待文化部審議通過才可執行，請台水公司先行辦理送水管線相關工程，並與水利署密切注意預算支用情形，以利年度執行率達成。

### **案由四：板新地區供水改善計畫二期工程辦理情形檢討**

決議：

- 一、查本計畫第二階段各項工程之主體結構已於 109 年 6 月完成，餘(1)「光復加壓站 4,000 立方公尺配水池及機電」之雜項工程、(2)「瓊林橋至浮洲橋送水管線工程」排氣閘外引、試水洗管作業等，請台水公司務必於 109 年 8 月底前完成，本署將持續列管追蹤。
- 二、請台水公司督促所屬單位，速盤點各項供水設備並與北水處確

認供水操作模式，於109年7月底前完成本計畫反供能力測試，並儘速辦理計畫供水目標每日72萬噸(最大81萬噸)測試。

三、請台水公司就本計畫：(1)第2階段工程辦理情形、(2)三峽、鶯歌地區是否能飲用翡翠水庫水源等，撰寫統一說帖函送新北市水利局及本署。

四、請台水公司及北水處就計畫內各所屬工程，撰寫完工結案報告，於109年11月底前函報本署。

拾壹、臨時動議(略)

拾貳、散會(下午12:50)。

## 經濟部水利署會議簽名冊

會議名稱：「桃園-新竹備援管線工程計畫」、「伏流水開發工程計畫」、「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」及「板新地區供水改善計畫二期工程」109年度第2次控管會議

時間	109年7月9日 上午10時0分		地點	水利署 台北第一會議室	
主持人	林元鳴		記錄	李棟君	
出席人員		單位名稱	職稱	簽名	備註
	1	經濟部國營事業委員會	管理師	江亞培	
	2				
	3	新北市政府		黃容璇	
	4				
	5	苗栗縣政府	科長	許明仁	
	6				
	7	台南市政府			
	8				
	9	台灣自來水公司	班工	謝張亮	
	10				
	11				
12			張嘉華		

## 經濟部水利署會議簽名冊

會議名稱：「桃園-新竹備援管線工程計畫」、「伏流水開發工程計畫」、「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」及「板新地區供水改善計畫二期工程」109年度第2次控管會議

時間	109年7月9日 上午10時0分	地點	水利署 台北第一會議室		
	單位名稱	職稱	簽名	備註	
出席人員	13	台灣自來水公司 北區工程處		王廣翔 陳素琪	
	14			卓玉娟 吳鍾青	陳淑芬
	15	台灣自來水公司 中區工程處		陳輝煌	
	16			張建邦	
	17	台灣自來水公司 南區工程處	副處長	謝玉登	
	18			陳德修	
	19	經濟部水利署 北區水資源局	課長	蔡秉偉	
	20			黃裕哲 翁琬晴	
	21	經濟部水利署 中區水資源局	簡正	黃信元	
	22			趙美英	
	23	經濟部水利署 南區水資源局			
	24			黃楷淳	
	25	本署主計室			
	26			江滄貞	

## 經濟部水利署會議簽名冊

會議名稱：「桃園-新竹備援管線工程計畫」、「伏流水開發工程計畫」、「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」及「板新地區供水改善計畫二期工程」109年度第2次控管會議

時間	109年7月9日 上午10時0分	地點	水利署 台北第一會議室	
出席人員	單位名稱	職稱	簽名	備註
27	本署綜合企劃組	正工	張家榮	
28				
29	本署工程事務組	正工	吳明華	
30		正工	江文助	
31	本署水源經營組			
32		科長	林震揚	
33		正工	李輝揚	
34				
35			周湘儀	
36			陳右典	
37			林若軒	
38	臺北自來水事業處	科長	邱福利 曾學也 譚國毅	附機1