

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:114年5月31日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
1	6	第五河	第五河川局	有才寮排水有才村段治理工程(A標)併辦土石標售	88.39%	88.49%	0.10%	121,600	勝麗營造有限公司		黎明工程顧問股份有限公司	120.28	23.7233	http://maps.google.com/maps?q=23.7233198028029,120.280196202741
2	6	屏東縣	第五河川局	有才寮排水有才村段治理及有才橋1改建工程(B標)	9.92%	31.10%	21.18%	140,009	汎鉅營造股份有限公司		黎明工程顧問股份有限公司	120.28	23.7232	http://maps.google.com/maps?q=23.723203,120.280298
3	8	屏東縣	第五河川局	安慶圳大排水尾糖廠段排水路治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	218,955	瀚尊營造有限公司	排水路改善2,160m(含環境營造)	經濟部水利署第五河川分署	120.229	23.5085	http://maps.google.com/maps?q=23.5084799564368,120.229361823495
4	1	宜蘭縣	宜蘭縣政府	五結防潮閘門改善工程	25.42%	30.89%	5.47%	1,277,528	合億營造股份有限公司 健鑫環境工程股份有限公司		桔源工程顧問有限公司	121.825	24.6939	http://maps.google.com/maps?q=24.6938779864972,121.824922626498
5	6	桃園市	桃園市政府	老街溪右岸斷面34至斷面41護岸新建工程	84.60%	84.86%	0.26%	241,231	興興營造有限公司		崇峻工程顧問有限公司	121.206	24.9942	http://maps.google.com/maps?q=24.994180201675398,121.205706694318
6	6	桃園市	桃園市政府	新屋溪志滿橋下游斷面79至斷面81.1淹水改善工程	60.43%	61.24%	0.81%	23,278	富鑫營造股份有限公司		創聚環境管理顧問股份有限公司	121.106	24.9784	http://maps.google.com/maps?q=24.978406,121.105916
7	6	苗栗縣	苗栗縣政府	通霄溪鐵路橋上下游堤防及孫厝堤防延長工程及代辦通霄溪「345KV通霄-義和線#1-#4地下化工程」	33.59%	33.61%	0.02%	133,569	金樹營造股份有限公司		華聯工程顧問有限公司	120.667	24.4893	http://maps.google.com/maps?q=24.4893451087503,120.667077752362
8	6	台中市	台中市政府	車籠埤排水利農橋上下游護岸改善治理工程	90.00%	94.00%	4.00%	14,253	宏聚營造有限公司	排水路改善230公尺(含跌水工、固床工、水防道路)	睿泰工程顧問有限公司	120.686	24.0346	http://maps.google.com/maps?q=24.0345656276154,120.686204472085
9	8	台中市	台中市政府	陽明山排水護岸改善治理工程	48.09%	48.09%	0.00%	33,850	煜昇營造有限公司		琥盛工程顧問有限公司	120.652	24.2806	http://maps.google.com/maps?q=24.2805638205709,120.652018731616
10	5	彰化縣	彰化縣政府	番雅溝排水幹線(第五期)改善及橋梁改建工程併辦土石標售	94.96%	97.38%	2.42%	89,100	東孟營造有限公司	新建箱涵265公尺	黎明工程顧問股份有限公司	120.5	24.0994	http://maps.google.com/maps?q=24.099353083602,120.499644407708
11	7	彰化縣	彰化縣政府	鹿港鎮洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池工程	70.86%	70.90%	0.04%	348,448	金光泰營造工程有限公司		佳葉工程顧問有限公司	120.421	24.0566	http://maps.google.com/maps?q=24.0565615131047,120.421469742607
12	7	彰化縣	彰化縣政府	南分圳(埔崙里)新建箱涵工程	100.00%	100.00%	0.00%	37,646	嘉洋營造有限公司		睿泰工程顧問有限公司	120.427	24.0623	http://maps.google.com/maps?q=24.0623068387653,120.427389641889
13	5	雲林縣	雲林縣政府	安慶圳大排及溪埔子中排治理工程	35.66%	42.76%	7.10%	131,442	嘉銘營造有限公司		兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.431	23.712	http://maps.google.com/maps?q=23.7119601378096,120.430968036741
14	5	雲林縣	雲林縣政府	安慶圳大排及頂寮大排番溝南橋跨渠構造物治理工程	52.62%	62.60%	9.98%	62,500	赫誠營造有限公司	引西圳橋(0K+639)含引道	钰盛工程顧問有限公司	120.272	23.621	http://maps.google.com/maps?q=23.6209789723459,120.271627937211
15	5	雲林縣	雲林縣政府	舊庄大排(第一期)治理工程	48.30%	51.44%	3.14%	40,560	宏斌營造有限公司		旭城工程技術顧問有限公司	120.394	23.6302	http://maps.google.com/maps?q=23.63023,120.39363
16	5	雲林縣	雲林縣政府	客仔厝大排北安橋及1座無名橋改建治理工程	32.98%	40.23%	7.25%	53,800	瑞騰營造有限公司		兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.355	23.647	http://maps.google.com/maps?q=23.64699,120.3554
17	5	雲林縣	雲林縣政府	梧槽中排治理工程	6.32%	14.34%	8.02%	35,220	億榮營造股份有限公司		兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.186	23.5532	http://maps.google.com/maps?q=23.55319,120.186
18	6	雲林縣	雲林縣政府	舊頂埤頭大排引西圳橋改建治理工程	29.67%	58.81%	29.14%	89,551	汎鉅營造股份有限公司		源隆技術顧問有限公司	120.414	23.7801	http://maps.google.com/maps?q=23.7800749121495,120.414099500137
19	6	雲林縣	雲林縣政府	牛挑灣溪排水牛挑灣橋上游第一期	96.02%	96.06%	0.04%	171,900	堂瑞營造有限公司	排水溝392公尺、蓄洪池(林厝村)	兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.234	23.61	http://maps.google.com/maps?q=23.6100403271405,120.234474086521

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:114年5月31日

編號	核辦 批次	縣市	執行單 位	工程名稱	工程預 定進度 (%)	工程實 際進度 (%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或 排水路長度)	監造單 位	經度	緯度	Google Map超連結
20	6	雲林縣	雲林縣政府	海口大排防潮開門治理工程			0.00%	140,425	達宏營造工程有限公司		崇峻工程顧問有限公司	120.218	23.7348	http://maps.google.com/maps?q=23.734797,120.218303
21	7	雲林縣	雲林縣政府	四湖鄉林厝村、林東村村落防護治理工程(第一期)	10.90%	11.06%	0.16%	64,000	宥盛營造有限公司		源隆技術顧問有限公司	120.162	26.3865	http://maps.google.com/maps?q=26.3865,120.1618
22	7	雲林縣	雲林縣政府	四湖鄉林厝村、林東村村落防護治理工程(第二期)	33.94%	34.73%	0.79%	75,170	宥盛營造有限公司		源隆技術顧問有限公司	120.17	23.6756	http://maps.google.com/maps?q=23.6756164069382,120.17027121114
23	1	嘉義縣	嘉義縣政府	北中林排水蔡通橋下游段治理暨橋梁改建工程	96.54%	98.85%	2.31%	75,263	長達營造工程有限公司		源隆技術顧問有限公司	120.452	23.596	http://maps.google.com/maps?q=23.5959718206993,120.45196084495
24	5	嘉義縣	嘉義縣政府	義布橋抽水站治理工程	9.27%	17.94%	8.67%	40,070	鴻業營造有限公司		源隆技術顧問有限公司	120.199	23.3689	http://maps.google.com/maps?q=23.36885,120.19886
25	5	嘉義縣	嘉義縣政府	春珠排水(三塊厝無名橋上游段)治理暨橋梁改建工程	66.18%	66.21%	0.03%	94,500	和倉營造事業股份有限公司		劉育誠土木技師事務所	120.303	23.4442	http://maps.google.com/maps?q=23.4442464592388,120.30251500168
26	6	嘉義縣	嘉義縣政府	荷苞嶼排水幹線馬稠後工業區下游治理工程(一工區)	98.98%	98.99%	0.01%	159,790	瀚尊營造有限公司	排水路490公尺	源隆技術顧問有限公司	120.27	23.4522	http://maps.google.com/maps?q=23.4522238935785,120.269677336882
27	6	嘉義縣	嘉義縣政府	過路仔排水新過橋段治理工程	94.97%	95.75%	0.78%	39,380	赫誠營造有限公司		源隆技術顧問有限公司	120.198	23.3178	http://maps.google.com/maps?q=23.317828,120.198117
28	6	嘉義縣	嘉義縣政府	溪子下農場抽水站治理工程等二件	0.08%	0.30%	0.22%	331,900	嘉能營造有限公司		源隆技術顧問有限公司	120.168	23.4935	http://maps.google.com/maps?q=23.4934884312525,120.167767764827
29	7	嘉義縣	嘉義縣政府	六腳排水竹子腳段(一工區)治理工程	97.72%	96.95%	-0.77%	115,826	瀚尊營造有限公司		崇峻工程顧問有限公司	120.252	23.5124	http://maps.google.com/maps?q=23.5124049513066,120.252254481086
30	8	嘉義縣	嘉義縣政府	溪口排水埤子橋下游段至崙子2號橋治理工程	14.77%	78.76%	63.99%	29,310	集揚營造有限公司		磐禹工程顧問有限公司	120.349	23.5814	http://maps.google.com/maps?q=23.5814,120.3489
31	8	嘉義縣	嘉義縣政府	溪口排水崙子2號橋下游段治理工程	33.25%	69.22%	35.97%	22,960	集揚營造有限公司	排水路加高L=652m	磐禹工程顧問有限公司	120.354	23.5856	http://maps.google.com/maps?q=23.585589,120.353876
32	8	嘉義縣	嘉義縣政府	溪口排水行崙橋下游段治理工程	5.70%	7.96%	2.26%	25,720	宏斌營造有限公司		磐禹工程顧問有限公司	120.348	23.5793	http://maps.google.com/maps?q=23.579256,120.348253
33	8	嘉義縣	嘉義縣政府	南靖排水麻豆店橋上游治理工程	38.95%	79.00%	40.05%	36,280	廣評營造股份有限公司		旭城工程技術顧問有限公司	120.341	23.4119	http://maps.google.com/maps?q=23.4119457787079,120.340683095977
34	8	嘉義縣	嘉義縣政府	鴨母寮排水順安橋上游治理工程	36.29%	43.65%	7.36%	49,520			源隆技術顧問有限公司	120.225	23.4341	http://maps.google.com/maps?q=23.4341,120.2249
35	8	屏東縣	嘉義縣政府	溪子下農場抽水站(一期)增設抽水機組治理工程(併標)	0.00%	0.00%	0.00%		嘉能營造有限公司		源隆技術顧問有限公司	120.179	23.4924	http://maps.google.com/maps?q=23.4924,120.1786
36	8	嘉義縣	嘉義縣政府	義布橋抽水站機電更新工程	0.16%	0.22%	0.06%					120.199	23.3688	http://maps.google.com/maps?q=23.3688,120.1987
37	8	嘉義縣	嘉義縣政府	下竹園中排二護岸治理工程	29.66%	30.54%	0.88%	19,565	三泰營造有限公司		磐禹工程顧問有限公司	120.241	23.4331	http://maps.google.com/maps?q=23.4331,120.2406

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:114年5月31日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
38	8	屏東縣	嘉義市政府	嘉義市中央排水下游段治理工程	0.65%	1.04%	0.39%	48,000	1.辦理情形及目前施作項目: 辦理整地作業及鋼板格打設。 2.主要工作項目: 橋梁1座。 新設節制壩1座。 新設欄杆(總長383M)。 新設鋼便橋1座。 新設護岸35.7M AC道路修復284M RC路面修復32M		宏昇工程技術顧問有限公司	120.148	23.4543	http://maps.google.com/maps?q=23.4543,120.1482
39	1	台南市	台南市政府	六塊寮排水1K+155-2K+320、3K+370-3K+505治理工程(1工區)	71.80%	94.33%	22.53%	276,795	大灣營造股份有限公司	東流工220公尺及渠底整理	佳倫工程科技有限公司	120.204	23.0464	http://maps.google.com/maps?q=23.0464336648659,120.203621357078
40	4	台南市	台南市政府	六塊寮排水治理工程(安南區)	99.90%	99.90%	0.00%	221,034	堆高營造工程有限公司		佳倫工程科技有限公司	120.204	23.0657	http://maps.google.com/maps?q=23.0657101042957,120.203917182061
41	4	台南市	台南市政府	六塊寮排水治理工程(安定區第二標及第三標一工區)暨台19線和順北橋改建工程	64.16%	63.83%	-0.33%	193,700	騰旺營造有限公司	護岸治理660公尺	勇霖工程顧問有限公司	120.206	23.0756	http://maps.google.com/maps?q=23.0755874110467,120.205736337992
42	4	台南市	台南市政府	虎頭溪排水護岸治理工程(第一標新豐一號橋下游)	21.25%	21.25%	0.00%	52,916	宏泰吉營造有限公司		黎明工程顧問股份有限公司	120.322	23.0255	http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215
43	4	台南市	台南市政府	虎頭溪排水護岸治理工程(第二標新豐一號橋上游)A標	0.03%	0.45%	0.42%		冠嘉營造有限公司			120.322	23.0255	http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215
44	4	台南市	台南市政府	虎頭溪排水護岸治理工程(第二標新豐一號橋上游)B標	6.50%	14.39%	7.89%		冠嘉營造有限公司		黎明工程顧問股份有限公司	120.322	23.0255	http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215
45	4	台南市	台南市政府	虎頭溪排水護岸治理工程(第二標新豐一號橋上游)C標	7.96%	6.93%	-1.03%		承營營造有限公司		黎明工程顧問股份有限公司	120.322	23.0255	http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215
46	5	台南市	台南市政府	佳里區海埔排水治理工程(第1期B標)	40.22%	40.38%	0.16%	34,820	欣義營造有限公司	3.0mx2.0m壓力專管267m	鴻成工程顧問有限公司	120.192	23.2051	http://maps.google.com/maps?q=23.2051003058201,120.191529602674
47	6	台南市	台南市政府	麻豆區總爺及東北勢排水護岸治理工程	23.36%	47.07%	23.71%		騰旺營造有限公司		勇霖工程顧問有限公司	120.24	23.2123	http://maps.google.com/maps?q=23.212316,120.2404
48	6	台南市	台南市政府	仁德區港尾溝溪排水6K+302~6K+902左岸護岸治理工程	100.00%	95.03%	-4.97%	66,625	偉倡營造有限公司	虎頭溪排水護岸整治(9K+242-9K+828)	勇霖工程顧問有限公司	120.256	22.9377	http://maps.google.com/maps?q=22.9376652241076,120.256282407159
49	6	台南市	台南市政府	鹽水排水治理工程一期(鹽水區)	95.00%	99.30%	4.30%	97,206	宏斌營造有限公司	排水路改善335公尺(左岸)	松陽工程顧問有限公司	120.236	23.3028	http://maps.google.com/maps?q=23.3028017873563,120.236021509968
50	6	台南市	台南市政府	劉厝排水8K+471-9K+271護岸治理工程(一工區)	97.72%	97.53%	-0.19%	79,426	金主營造工程股份有限公司	排水路護岸培厚1,286公尺	鴻成工程顧問有限公司	120.144	23.1367	http://maps.google.com/maps?q=23.1366801610992,120.144132910156
51	6	台南市	台南市政府	啟聰溝排水路改善工程	40.42%	42.08%	1.66%	49,700	通友營造股份有限公司	虎頭溪排水護岸整治(9K+828-10K+601)	黎明工程顧問股份有限公司	120.31	23.0422	http://maps.google.com/maps?q=23.04223674375,120.310348930524
52	6	台南市	台南市政府	龜子港排水4K+241-4K+591護岸治理工程	97.00%	98.00%	1.00%	36,640	廣評營造股份有限公司		崇峻工程顧問有限公司	120.307	23.261	http://maps.google.com/maps?q=23.2610060347322,120.307250086347

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:114年5月31日

編號	核辦 批次	縣市	執行單 位	工程名稱	工程預 定進度 (%)	工程實 際進度 (%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或 排水路長度)	監造單 位	經度	緯度	Google Map超連結
53	7	台南市	台南市 政府	下營區下營排水 開門及抽水 站新建治理工 程(壓力箱涵 標)	0.20%	0.23%	0.03%	35,780	欣義營造有限 公司		萬銘工 程科技 股份有 限公司	120.259	23.2227	http://maps.google.com /maps?q=23.22269542995 59,120.258533204998
54	7	台南市	台南市 政府	下營區下營排水 開門及抽水 站新建治理工 程(抽水站標)	0.59%	6.00%	5.41%	281,430	升富營造有限 公司 萬象機械 工程有限公司		萬銘工 程科技 股份有 限公司	120.259	23.2228	http://maps.google.com /maps?q=23.22284427227 53,120.258779219362
55	7	台南市	台南市 政府	鹽水排水治理 工程二期(鹽水 區)	64.40%	77.89%	13.49%	66,880	耀進營造有限 公司		松陽工 程顧問 有限公司	120.235	23.3021	http://maps.google.com /maps?q=23.30208900059 16,120.234663688601
56	7	台南市	台南市 政府	北門區頭港排 水治理工程	51.39%	52.42%	1.03%	68,532	欣義營造有限 公司		崇峻工 程顧問 有限公司	120.108	23.2703	http://maps.google.com /maps?q=23.27028486844 82,120.107826058143
57	8	台南市	台南市 政府	臺南市安南區 鹿耳門溪口防 洪減災治理工 程	20.65%	55.83%	35.18%	43,688	堂瑞營造有限 公司		崇峻工 程顧問 有限公司	121.236	24.2139	http://maps.google.com /maps?q=24.21385066939 53,121.235999728878
58	8	台南市	台南市 政府	後壁區菁寮排 水治理工程第 三期	1.60%	1.70%	0.10%	72,880	集揚營造有限 公司	雙側護岸含防汛道 路，L=800m	旭城工 程技術 顧問有 限公司	120.297	23.3662	http://maps.google.com /maps?q=23.36622134475 74,120.297195058693
59	8	台南市	台南市 政府	學甲區鹽原排 水治理工程(寶 發橋上游段)	100.00%	100.00%	0.00%	7,860	方章營造有限 公司	排水路改善215公尺 (雙岸合計430m)	鴻成工 程顧問 有限公司	120.134	23.2539	http://maps.google.com /maps?q=23.253904,120. 13378
60	8	台南市	台南市 政府	七股區大塢寮 排水護岸治理 工程	60.83%	92.00%	31.17%	8,820	仕強營造股份 有限公司	排水路改善350公尺	鴻成工 程顧問 有限公司	120.099	23.1029	http://maps.google.com /maps?q=23.10289708078 46,120.099274883254
61	8	台南市	台南市 政府	新市豐華里抽 水站擴充治理 工程	26.45%	26.45%	0.00%	16,450	新良亨營造工 程有限公司		勇霖工 程顧問 有限公司	120.254	23.0864	http://maps.google.com /maps?q=23.086408,120. 25395
62	8	台南市	台南市 政府	柳營區櫻花社 區抽水站治理 工程	11.00%	13.00%	2.00%	48,192	裕連興營造有 限公司		崇峻工 程顧問 有限公司	120.3	23.2747	http://maps.google.com /maps?q=23.27466540180 76,120.299765815989
63	8	台南市	台南市 政府	北門區蘆竹溝 抽水站治理工 程	21.20%	22.12%	0.92%	13,478	方章營造有限 公司	排水路改善1375公 尺	鴻成工 程顧問 有限公司	120.095	23.2332	http://maps.google.com /maps?q=23.233164,120. 0953
64	8	台南市	台南市 政府	麻豆區埤頭排 水護岸及抽水 設備治理工程	30.97%	61.30%	30.33%	16,170	結昇營造工程 有限公司		崇峻工 程顧問 有限公司	120.221	23.1932	http://maps.google.com /maps?q=23.19322312658 73,120.220551614457
65	8	台南市	台南市 政府	學甲區北學甲 排水治理工程 (瓦寮區流段)	1.00%	1.00%	0.00%	37,540	欣義營造有限 公司	排水路改善兩岸合 計420m	鴻成工 程顧問 有限公司	120.188	23.2512	http://maps.google.com /maps?q=23.251174,120. 18803
66	8	台南市	台南市 政府	佳里區佳里排 水支線護岸治 理工程(南24上 游段)	0.50%	1.48%	0.98%	43,540	欣義營造有限 公司	排水路瓶頸段改善 600公尺	鴻成工 程顧問 有限公司	120.17	23.21	http://maps.google.com /maps?q=23.20998992641 54,120.170007900441
67	5	高雄市	高雄市 政府	美濃湖排水泰 順橋及其上游 治理工程(第一 標)	70.78%	73.72%	2.94%	41,400	統興營造有限 公司		佳綸工 程顧問 有限公司	120.543	22.9045	http://maps.google.com /maps?q=22.90452,120.5 4338
68	5	高雄市	高雄市 政府	梓官區潭子底 抽水站治理工 程	34.04%	42.93%	8.89%	108,730	尚潔環境工程 股份有限公司		大武工 程顧問 有限公司	120.273	22.7529	http://maps.google.com /maps?q=22.75286,120.2 7318
69	6	高雄市	高雄市 政府	燕巢區筆秀排 水護岸整治工 程	70.31%	71.21%	0.90%	178,500	紹騰營造股份 有限公司		三采工 程顧問 有限公司	120.335	22.775	http://maps.google.com /maps?q=22.775036,120. 334817
70	7	高雄市	高雄市 政府	燕巢區筆秀排 水護岸整治工 程(第2-1期)	75.40%	78.93%	3.53%	41,600	星喬營造有限 公司		三采工 程顧問 有限公司	120.329	22.7762	http://maps.google.com /maps?q=22.776233,120. 328947
71	7	高雄市	高雄市 政府	燕巢區筆秀排 水護岸整治工 程(第2-2期)	56.08%	53.17%	-2.91%	55,100	星喬營造有限 公司		三采工 程顧問 有限公司	120.329	22.7762	http://maps.google.com /maps?q=22.776233,120. 328947
72	8	高雄市	高雄市 政府	大寮排水(匯流 口至劉厝滯洪 池)非對稱防洪 治理工程	22.60%	22.77%	0.17%	25,968	巨凡營造有限 公司		三采工 程顧問 有限公司	120.279	22.7741	http://maps.google.com /maps?q=22.7741,120.27 94
73	8	高雄市	高雄市 政府	大寮排水(劉厝 滯洪池至林頭 橋)非對稱防洪 治理工程	22.60%	22.62%	0.02%	24,900	巨凡營造有限 公司		三采工 程顧問 有限公司	120.292	22.779	http://maps.google.com /maps?q=22.779,120.292 1

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:114年5月31日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
74	8	高雄市	高雄市政府	典寶溪排水(長潤橋至鹽埔橋)非對稱防洪治理工程	12.37%	27.95%	15.58%	37,540	捷程營造有限公司		三采工程顧問有限公司	120.274	22.7662	http://maps.google.com/maps?q=22.7662,120.2744
75	8	高雄市	高雄市政府	典寶溪排水(鹽埔橋至白米滯洪池)非對稱防洪治理工程	21.77%	39.76%	17.99%	78,165	十億營造有限公司		三采工程顧問有限公司	120.283	22.768	http://maps.google.com/maps?q=22.768,120.2826
76	8	高雄市	高雄市政府	典寶溪排水(白米滯洪池至橋仔頭橋)非對稱防洪治理工程	11.34%	11.64%	0.30%	37,040	捷程營造有限公司		三采工程顧問有限公司	120.293	22.7692	http://maps.google.com/maps?q=22.7692,120.2934
77	8	高雄市	高雄市政府	岡山區典寶溪劉厝及白米滯洪池非對稱防洪治理工程	7.81%	7.93%	0.12%	95,300	越展營造有限公司		三采工程顧問有限公司	120.286	22.7778	http://maps.google.com/maps?q=22.7778,120.2856
78	8	高雄市	高雄市政府	高雄市區濱海聯外道路開闢工程(南段一期-德民路至中海路)暨左營區中海路兩水下水道新建工程	53.84%	54.74%	0.90%	272,820	開源營造股份有限公司		勇霖工程顧問有限公司	120.282	22.7118	http://maps.google.com/maps?q=22.7118,120.2817
79	8	高雄市	高雄市政府	曹公新圳(匯流口至仁勇橋)非對稱防洪治理工程	45.00%	46.16%	1.16%	17,540	見興營造有限公司		永合工程顧問有限公司	120.344	22.6876	http://maps.google.com/maps?q=22.6876,120.344
80	8	高雄市	高雄市政府	後勁溪排水中山高速公路橋上游治理工程	51.96%	61.06%	9.10%	1,686	圓甲營造有限公司		高標工程顧問有限公司	120.329	22.7052	http://maps.google.com/maps?q=22.7052,120.3289
81	5	屏東縣	屏東縣政府	漢溪排水坎頂支線護岸改善工程(洲子一號橋-187線)(一工區)	16.66%	25.07%	8.41%	94,600	鑫群利營造有限公司	1. 新設截流導水工694.2m。 2. 新設箱涵405.8m。 3. 改建既有排水土溝110m。 4. 滯洪池1座A=2.2公頃。 5. 滯洪池出流設施1座。	鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.494	22.5188	http://maps.google.com/maps?q=22.5188404301867,120.493556766048
82	6	屏東縣	屏東縣政府	牛埔溪排水改善工程(無名橋-革新橋)-橋梁改建(無名橋)	99.69%	100.00%	0.31%	37,913	鑫群利營造有限公司		達立工程顧問有限公司			
83	6	屏東縣	屏東縣政府	龍頭溪排水改善工程(8K+495-8K+735)-橋梁改建(內埔橋)	0.10%	0.10%	0.00%	14,520	程龍營造工程有限公司		睿泰工程顧問有限公司			
84	6	屏東縣	屏東縣政府	東港鎮大潭社區排水改善工程(一工區)	63.55%	73.33%	9.78%	138,779	百隆營造股份有限公司	排水路改善L=2,112公尺(兩岸)暗溝L=1,106公尺(單岸)	曜鴻工程技術顧問股份有限公司	120.484	22.4564	http://maps.google.com/maps?q=22.456366966553,120.484266604174
85	7	屏東縣	屏東縣政府	民治溪排水改善工程(茂林橋(4K+252)-泗林橋)含橋梁改建	88.82%	93.62%	4.80%	117,346	恆富祥營造有限公司	滯洪池工程(12.1公頃)	鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.541	22.5501	http://maps.google.com/maps?q=22.5500968362858,120.540705473662
86	7	屏東縣	屏東縣政府	中林排水(第三期)治理工程含橋梁改建	42.21%	42.56%	0.35%	183,570	曜慶營造有限公司		鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.593	22.6465	http://maps.google.com/maps?q=22.6464503242622,120.593499466882
87	7	屏東縣	屏東縣政府	185縣道40K+100處易淹水區排水改善工程	0.48%	1.15%	0.67%	103,128	恆富祥營造有限公司		鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.621	22.5916	http://maps.google.com/maps?q=22.591618,120.621205
88	8	屏東縣	屏東縣政府	牛埔溪排水(鐵路橋上游至萬華橋)改善工程含橋梁改建	0.00%	0.00%	0.00%	184,770	美俐營造有限公司		黎明工程顧問股份有限公司			
89	8	屏東縣	屏東縣政府	牛稠溪排水改善工程(第二期)(含橋梁改建)	0.00%	0.00%	0.00%	213,000	曜慶營造有限公司		鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.516	22.6928	http://maps.google.com/maps?q=22.692756,120.516199

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:114年5月31日

編號	核辦 批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定 進度(%)	工程實際 進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或 排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
90	8	屏東縣	屏東縣政府	東港第一排水護岸改善工程(第四期)含橋梁改建	0.00%	0.00%	0.00%	256,780	百隆營造股份有限公司	排水路整治，L=839，橋梁改建2座		120.614	22.61	http://maps.google.com/maps?q=22.609984,120.614142
91	8	屏東縣	屏東縣政府	土庫排水改善工程	0.00%	0.00%	0.00%	34,000	鼎信營造有限公司		協昌工程顧問有限公司	120.51	22.8186	http://maps.google.com/maps?q=22.818597,120.509929
92	8	屏東縣	屏東縣政府	萬金排水3K+122-3K+961護岸新建工程(含橋梁改建)	0.00%	0.00%	0.00%	72,900	恆富祥營造有限公司	排水路整治，L=475m	鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.614	22.61	http://maps.google.com/maps?q=22.609984,120.614142
93	8	屏東縣	屏東縣政府	楓港溪堤防改善工程(0k+594-2k+050)	0.00%	0.00%	0.00%	154,100	龍威營造有限公司		鴻威國際工程顧問股份有限公司			
94	6	金門縣	金門縣政府	「金寧鄉沙崗農場排水分洪截流工程」	41.14%	30.96%	-10.18%	57,000	尚慶營造有限公司		崇峻工程顧問有限公司	118.317	24.4759	http://maps.google.com/maps?q=24.4759407707241,118.31664638602
95	6	花蓮縣	花蓮縣政府	無尾溪排水第三期治理工程(1K+456-1K+702)	88.44%	88.54%	0.10%	56,250	承太營造有限公司		台典工程顧問股份有限公司	121.312	23.3218	http://maps.google.com/maps?q=23.32179,121.311935
96	5	新北市	新北市政府	東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程	57.00%	61.38%	4.38%	567,437	川祥營造有限公司		鴻有工程技術顧問有限公司	121.325	24.9757	http://maps.google.com/maps?q=24.9757220356798,121.325047078639
97	5	基隆市	基隆市政府	大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程	64.52%	66.73%	2.21%	139,548	沅垣營造事業有限公司		弘澤工程技術顧問有限公司	121.702	25.1427	http://maps.google.com/maps?q=25.1427169038657,121.702412896347