

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:114年6月30日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
1	6	雲林縣	第五河川局	有才寮排水有才村段治理工程(A標)併辦土石標售	88.72%	93.44%	4.72%	125,383	勝麗營造有限公司		黎明工程顧問股份有限公司	120.28	23.7233	http://maps.google.com/maps?q=23.7233198028029,120.280196202741
2	6	雲林縣	第五河川局	有才寮排水有才村段治理及有才橋1改建工程(B標)	15.37%	37.97%	22.60%	140,009	汎鉅營造股份有限公司		黎明工程顧問股份有限公司	120.28	23.7232	http://maps.google.com/maps?q=23.723203,120.280298
3	8	雲林縣	第五河川局	安慶圳大排水尾糖廠段排水路治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	218,955	順風營造有限公司	排水路改善2,160m(含環境營造)	都市里人規劃設計有限公司	23.7075	120.427	http://maps.google.com/maps?q=120.42733,23.707528
4	1	宜蘭縣	宜蘭縣政府	五結防潮閘門改善工程	28.00%	35.58%	7.58%	1,277,528	合億營造股份有限公司 健鑫環境工程股份有限公司		桔源工程顧問有限公司	121.825	24.6939	http://maps.google.com/maps?q=24.6938779864972,121.824922626498
5	6	桃園市	桃園市政府	老街溪右岸斷面34至斷面41護岸新建工程	89.16%	89.16%	0.00%	241,231	興興營造有限公司		崇峻工程顧問有限公司	121.206	24.9942	http://maps.google.com/maps?q=24.994180201675398,121.205706694318
6	6	桃園市	桃園市政府	新屋溪志滿橋下游斷面79至斷面81.1淹水改善工程	70.30%	72.20%	1.90%	23,278	富鑫營造股份有限公司		創聚環境管理顧問股份有限公司	121.106	24.9784	http://maps.google.com/maps?q=24.978406,121.105916
7	6	苗栗縣	苗栗縣政府	通霄溪鐵路橋上下游堤防及孫厝堤防延長工程及代辦通霄溪「345KV通霄-義和線#1-#4地下化工程」	39.07%	39.48%	0.41%	133,569	金樹營造股份有限公司		華聯工程顧問有限公司	120.667	24.4893	http://maps.google.com/maps?q=24.4893451087503,120.667077752362
8	6	台中市	台中市政府	車籠埤排水利農橋上下游護岸改善治理工程	95.00%	98.00%	3.00%	14,253	宏聚營造有限公司	排水路改善230公尺(含跌水工、固床工、水防道路)	睿泰工程顧問有限公司	120.686	24.0346	http://maps.google.com/maps?q=24.0345656276154,120.686204472085
9	8	台中市	台中市政府	陽明山排水護岸改善治理工程	63.44%	63.71%	0.27%	33,850	煜昇營造有限公司		琥盛工程顧問有限公司	120.652	24.2806	http://maps.google.com/maps?q=24.2805638205709,120.652018731616
10	7	彰化縣	彰化縣政府	鹿港鎮洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池工程	75.10%	75.10%	0.00%	348,448	金光泰營造工程有限公司		佺藝工程顧問有限公司	120.421	24.0566	http://maps.google.com/maps?q=24.0565615131047,120.421469742607
11	7	彰化縣	彰化縣政府	南分圳(埔崙里)新建箱涵工程	100.00%	100.00%	0.00%	37,646	嘉洋營造有限公司		睿泰工程顧問有限公司	120.427	24.0623	http://maps.google.com/maps?q=24.0623068387653,120.427389641889
12	5	雲林縣	雲林縣政府	安慶圳大排及溪埔子中排治理工程	35.66%	42.76%	7.10%	131,442	嘉銘營造有限公司		兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.431	23.712	http://maps.google.com/maps?q=23.7119601378096,120.430968036741
13	5	雲林縣	雲林縣政府	安慶圳大排及頂寮大排番溝南橋跨渠構造物治理工程	61.35%	65.26%	3.91%	62,500	赫誠營造有限公司	引西圳橋(0K+639)含引道	紅盛工程顧問有限公司	120.272	23.621	http://maps.google.com/maps?q=23.6209789723459,120.271627937211
14	5	雲林縣	雲林縣政府	舊庄大排(第一期)治理工程	57.58%	60.00%	2.42%	40,560	宏斌營造有限公司		旭域工程技術顧問有限公司	120.394	23.6302	http://maps.google.com/maps?q=23.63023,120.39363
15	5	雲林縣	雲林縣政府	客仔厝大排北安橋及1座無名橋改建治理工程	41.11%	45.15%	4.04%	53,800	瑞騰營造有限公司		兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.346	23.6474	http://maps.google.com/maps?q=23.6473987597826,120.34600835473
16	5	雲林縣	雲林縣政府	梧槽中排治理工程	7.55%	14.34%	6.79%	35,220	億榮營造股份有限公司		兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.186	23.5532	http://maps.google.com/maps?q=23.55319,120.186
17	6	雲林縣	雲林縣政府	舊頂埤頭大排引西圳橋改建治理工程	44.60%	71.33%	26.73%	89,551	汎鉅營造股份有限公司		源隆技術顧問有限公司	120.414	23.7801	http://maps.google.com/maps?q=23.7800749121495,120.414099500137
18	6	雲林縣	雲林縣政府	牛挑灣溪排水牛挑灣橋上游第一期	99.62%	99.65%	0.03%	171,900	堂瑞營造有限公司		兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.234	23.61	http://maps.google.com/maps?q=23.6100403271405,120.234474086521
19	6	雲林縣	雲林縣政府	海口大排防潮閘門治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	140,425	達宏營造工程有限公司		崇峻工程顧問有限公司	120.218	23.7348	http://maps.google.com/maps?q=23.734797,120.218303

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:114年6月30日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
20	7	雲林縣	雲林縣政府	四湖鄉林厝村、林東村村落防護治理工程(第一期)	26.63%	18.34%	-8.29%	64,000	宥盛營造有限公司		源隆技術顧問有限公司	120.162	26.3865	http://maps.google.com/maps?q=26.3865,120.1618
21	7	雲林縣	雲林縣政府	四湖鄉林厝村、林東村村落防護治理工程(第二期)	46.90%	39.83%	-7.07%	75,170	宥盛營造有限公司		源隆技術顧問有限公司	120.17	23.6756	http://maps.google.com/maps?q=23.6756164069382,120.17027121114
22	5	嘉義縣	嘉義縣政府	義市橋抽水站治理工程	16.13%	21.79%	5.66%	40,070	鴻業營造有限公司	排水路加高L=1676m	源隆技術顧問有限公司	120.199	23.3689	http://maps.google.com/maps?q=23.36885,120.19886
23	5	嘉義縣	嘉義縣政府	春珠排水(三塊厝無名橋上游段)治理暨橋梁改建工程	72.07%	72.08%	0.01%	94,500	和倉營造事業股份有限公司		劉育誠土木技師事務所	120.303	23.4442	http://maps.google.com/maps?q=23.4442464592388,120.30251500168
24	6	嘉義縣	嘉義縣政府	過路排水新過橋段治理工程	94.97%	95.75%	0.78%	39,380	赫誠營造有限公司		源隆技術顧問有限公司	120.198	23.3178	http://maps.google.com/maps?q=23.317828,120.198117
25	6	嘉義縣	嘉義縣政府	溪子下農場抽水站治理工程等二件	0.08%	0.30%	0.22%	331,900	嘉能營造有限公司	1. 2cms抽水站(僅站體) 2. 前池1座	源隆技術顧問有限公司	120.168	23.4935	http://maps.google.com/maps?q=23.4934884312525,120.167767764827
26	8	嘉義縣	嘉義縣政府	溪口排水埤子橋下游段至崙子2號橋治理工程	23.42%	85.49%	62.07%	29,310	集揚營造有限公司		營禹工程顧問有限公司	120.349	23.5814	http://maps.google.com/maps?q=23.5814,120.3489
27	8	嘉義縣	嘉義縣政府	溪口排水崙子2號橋下游段治理工程	53.69%	81.11%	27.42%	22,960	集揚營造有限公司	排水路加高L=652m	營禹工程顧問有限公司	120.354	23.5856	http://maps.google.com/maps?q=23.585589,120.353876
28	8	嘉義縣	嘉義縣政府	溪口排水行崙橋下游段治理工程	21.50%	24.16%	2.66%	25,720	宏斌營造有限公司		營禹工程顧問有限公司	120.348	23.5793	http://maps.google.com/maps?q=23.579256,120.348253
29	8	嘉義縣	嘉義縣政府	南靖排水麻豆店橋上游治理工程	54.02%	96.31%	42.29%	36,280	廣評營造股份有限公司		旭城工程技術顧問有限公司	120.344	23.4165	http://maps.google.com/maps?q=23.4164668352465,120.343586278282
30	8	嘉義縣	嘉義縣政府	鴨母寮排水順安橋上游治理工程	55.59%	58.79%	3.20%	49,520	宏斌營造有限公司		源隆技術顧問有限公司	120.217	23.4357	http://maps.google.com/maps?q=23.4356845536439,120.217147973989
31	8	嘉義縣	嘉義縣政府	義市橋抽水站機電更新工程	0.33%	1.56%	1.23%	44,750	鴻業營造有限公司			120.199	23.3688	http://maps.google.com/maps?q=23.3688,120.1987
32	8	嘉義縣	嘉義縣政府	下竹園中排二護岸治理工程	51.84%	52.66%	0.82%	19,565	三泰營造有限公司		營禹工程顧問有限公司	120.241	23.4331	http://maps.google.com/maps?q=23.4331,120.2406
33	8	屏東縣	嘉義市政府	嘉義市中央排水下游段治理工程	0.91%	1.23%	0.32%	48,000	1.辦理情形及目前施作項目： 辦理整地作業及鋼板橋打設。 2.主要工作項目： 橋梁1座。 新設節制牆1座。 新設欄杆(總長383M)。 新設鋼便橋1座。 新設護岸35.7M AC道路修復284M RC路面修復32M		宏昇工程技術顧問有限公司	120.148	23.4543	http://maps.google.com/maps?q=23.4543,120.1482
34	1	台南市	台南市政府	六塊寮排水1K+155-2K+320、3K+370-3K+505治理工程(1工區)	72.46%	94.38%	21.92%	276,795	大灣營造股份有限公司		佳輪工程科技有限公司	120.204	23.0464	http://maps.google.com/maps?q=23.0464336648659,120.203621357078
35	4	台南市	台南市政府	六塊寮排水治理工程(安南區)	99.90%	99.90%	0.00%	223,382	堆高營造工程有限公司		佳輪工程科技有限公司	120.204	23.0657	http://maps.google.com/maps?q=23.0657101042957,120.203917182061

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:114年6月30日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
36	4	台南市	台南市政府	六塊寮排水治理工程(安定區第二標及第三標一工區)暨台19線和順北橋改建工程	76.66%	69.67%	-6.99%	193,700	騰旺營造有限公司		勇霖工程顧問有限公司	120.206	23.0756	http://maps.google.com/maps?q=23.0755874110467,120.205736337992
37	4	台南市	台南市政府	虎頭溪排水護岸治理工程(第一標新豐一號橋下游)	22.10%	22.10%	0.00%	52,916	宏泰吉營造有限公司		黎明工程顧問股份有限公司	120.322	23.0255	http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215
38	4	台南市	台南市政府	虎頭溪排水護岸治理工程(第二標新豐一號橋上游)A標	0.10%	0.20%	0.10%		冠嘉營造有限公司		黎明工程顧問股份有限公司	120.322	23.0255	http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215
39	4	台南市	台南市政府	虎頭溪排水護岸治理工程(第二標新豐一號橋上游)B標	14.80%	15.97%	1.17%		冠嘉營造有限公司		黎明工程顧問股份有限公司	120.322	23.0255	http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215
40	4	台南市	台南市政府	虎頭溪排水護岸治理工程(第二標新豐一號橋上游)C標	10.92%	8.67%	-2.25%		承營營造有限公司		黎明工程顧問股份有限公司	120.322	23.0255	http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215
41	5	台南市	台南市政府	佳里區海埔排水治理工程(第1期B標)	48.22%	48.26%	0.04%	34,820	欣義營造有限公司	3.0mx2.0m壓力專管267m	鴻成工程顧問有限公司	120.192	23.2051	http://maps.google.com/maps?q=23.2051003058201,120.191529602674
42	6	台南市	台南市政府	麻豆區總爺及東北勢排水護岸治理工程	35.24%	49.56%	14.32%		騰旺營造有限公司		勇霖工程顧問有限公司	120.24	23.2123	http://maps.google.com/maps?q=23.212316,120.2404
43	6	台南市	台南市政府	仁德區港尾溝排水6K+302~6K+902左岸護岸治理工程	100.00%	100.00%	0.00%	66,625	偉倡營造有限公司	虎頭溪排水護岸整治(9K+242-9K+828)	勇霖工程顧問有限公司	120.256	22.9377	http://maps.google.com/maps?q=23.2051003058201,120.256282407159
44	6	台南市	台南市政府	啟聰溝排水路改善工程	52.31%	49.58%	-2.73%	49,700	通友營造股份有限公司	虎頭溪排水護岸整治(9K+828-10K+601)	黎明工程顧問股份有限公司	120.31	23.0422	http://maps.google.com/maps?q=23.04223674375,120.310348930524
45	6	台南市	台南市政府	劉厝排水9K+271-13K+800護岸治理工程	100.00%	100.00%	0.00%	7,360	建億營造有限公司	1.總爺排水排水路改善690m 2.東北勢排水排水路改善540m	鴻成工程顧問有限公司	120.16	23.1341	http://maps.google.com/maps?q=23.1341484065034,120.160232061662
46	7	台南市	台南市政府	下營區下營排水開門及抽水站新建治理工程(壓力箱涵標)	0.20%	0.23%	0.03%	35,780	欣義營造有限公司		萬銘工程科技股份有限公司	120.259	23.2227	http://maps.google.com/maps?q=23.2226954299559,120.258533204998
47	7	台南市	台南市政府	下營區下營排水開門及抽水站新建治理工程(抽水站標)	0.59%	6.00%	5.41%		升富營造有限公司 萬象機械工程有限公司		萬銘工程科技股份有限公司	120.267	23.2208	http://maps.google.com/maps?q=23.220842,120.26695
48	7	台南市	台南市政府	鹽水排水治理工程二期(鹽水區)	69.86%	83.01%	13.15%	66,880	耀進營造有限公司		松陽工程顧問有限公司	120.235	23.3021	http://maps.google.com/maps?q=23.3020890005916,120.234663688601
49	7	台南市	台南市政府	北門區頭港排水治理工程	70.77%	76.51%	5.74%	68,532	欣義營造有限公司		崇峻工程顧問有限公司	120.108	23.2703	http://maps.google.com/maps?q=23.2702848684482,120.107826058143
50	8	台南市	台南市政府	臺南市安南區鹿耳門溪口防洪減災治理工程	46.87%	97.15%	50.28%		堂瑞營造有限公司		崇峻工程顧問有限公司	120.108	23.0214	http://maps.google.com/maps?q=23.0214,120.1076
51	8	台南市	台南市政府	後壁區菁寮排水治理工程第三期	11.60%	7.70%	-3.90%	72,880	集揚營造有限公司		旭城工程技術顧問有限公司	120.297	23.3662	http://maps.google.com/maps?q=23.3662213447574,120.297195058693
52	8	台南市	台南市政府	學甲區鹽原排水治理工程(寶發橋上游段)	99.00%	99.00%	0.00%	7,860	方章營造有限公司	排水路改善215公尺(雙岸合計430m)	鴻成工程顧問有限公司	120.134	23.2539	http://maps.google.com/maps?q=23.253904,120.13378
53	8	台南市	台南市政府	七股區大塢寮排水護岸治理工程	88.88%	95.25%	6.37%	8,820	仕強營造股份有限公司	排水路改善350公尺	鴻成工程顧問有限公司	120.099	23.1029	http://maps.google.com/maps?q=23.1028970807846,120.099274883254
54	8	台南市	台南市政府	新市豐華里抽水站擴充治理工程	36.12%	36.12%	0.00%	16,450	新良亨營造工程有限公司		勇霖工程顧問有限公司	120.254	23.0864	http://maps.google.com/maps?q=23.086408,120.25395
55	8	台南市	台南市政府	柳營區櫻花社區抽水站治理工程	16.91%	19.04%	2.13%	48,192	裕達興營造有限公司		崇峻工程顧問有限公司	120.3	23.2747	http://maps.google.com/maps?q=23.2746664018076,120.299765815989

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:114年6月30日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
56	8	台南市	台南市政府	北門區蘆竹溝抽水站治理工程	35.25%	37.12%	1.87%	13,478	方章營造有限公司	排水路改善1375公尺	鴻成工程顧問有限公司	120.095	23.2332	http://maps.google.com/maps?q=23.233164,120.0953
57	8	台南市	台南市政府	麻豆區埤頭排水護岸及抽水設備治理工程	55.51%	86.35%	30.84%	16,170	結昇營造工程有限公司		崇峻工程顧問有限公司	120.221	23.1932	http://maps.google.com/maps?q=23.1932231265873,120.220551614457
58	8	台南市	台南市政府	學甲區北學甲排水治理工程(瓦寮區流段)	1.50%	1.50%	0.00%	37,540	欣義營造有限公司	排水路改善兩岸合計420m	鴻成工程顧問有限公司	120.188	23.2512	http://maps.google.com/maps?q=23.251174,120.18803
59	8	台南市	台南市政府	佳里區佳里排水支線護岸治理工程(南24上游段)	2.12%	2.12%	0.00%	43,540	欣義營造有限公司	排水路瓶頸段改善600公尺	鴻成工程顧問有限公司	120.17	23.21	http://maps.google.com/maps?q=23.2099899264154,120.170007900441
60	5	高雄市	高雄市政府	美濃湖排水泰順橋及其上游治理工程(第一標)	73.10%	82.08%	8.98%	41,400	銘興營造有限公司		佳輪工程顧問有限公司	120.543	22.9045	http://maps.google.com/maps?q=22.90452,120.54338
61	5	高雄市	高雄市政府	梓官區潭子底抽水站治理工程	39.95%	45.62%	5.67%	108,730	尚潔環境工程股份有限公司		大武工程顧問有限公司	120.273	22.7529	http://maps.google.com/maps?q=22.75286,120.27318
62	6	高雄市	高雄市政府	燕巢區筆秀排水護岸整治工程	75.00%	71.75%	-3.25%	178,500	紹騰營造股份有限公司		三采工程顧問有限公司	120.335	22.775	http://maps.google.com/maps?q=22.775036,120.334817
63	7	高雄市	高雄市政府	燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第2-1期)	84.97%	86.19%	1.22%	41,600	星喬營造有限公司		三采工程顧問有限公司	120.329	22.7762	http://maps.google.com/maps?q=22.776233,120.328947
64	7	高雄市	高雄市政府	燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第2-2期)	71.43%	69.20%	-2.23%	55,100	星喬營造有限公司		三采工程顧問有限公司	120.329	22.7762	http://maps.google.com/maps?q=22.776233,120.328947
65	8	高雄市	高雄市政府	大寮排水(匯流口至劉厝滯洪池)非對稱防洪治理工程	32.00%	38.33%	6.33%	25,968	巨凡營造有限公司		三采工程顧問有限公司	120.279	22.7741	http://maps.google.com/maps?q=22.77411,120.2794
66	8	高雄市	高雄市政府	大寮排水(劉厝滯洪池至林頭橋)非對稱防洪治理工程	32.00%	24.86%	-7.14%	24,900	巨凡營造有限公司		三采工程顧問有限公司	120.292	22.779	http://maps.google.com/maps?q=22.779,120.2921
67	8	高雄市	高雄市政府	典寶溪排水(長潤橋至鹽埔橋)非對稱防洪治理工程	33.14%	33.47%	0.33%	37,540	捷程營造有限公司		三采工程顧問有限公司	120.274	22.7662	http://maps.google.com/maps?q=22.7662,120.2744
68	8	高雄市	高雄市政府	典寶溪排水(鹽埔橋至白米滯洪池)非對稱防洪治理工程	31.58%	45.09%	13.51%	78,165	十億營造有限公司		三采工程顧問有限公司	120.283	22.768	http://maps.google.com/maps?q=22.768,120.2826
69	8	高雄市	高雄市政府	典寶溪排水(白米滯洪池至橋仔頭橋)非對稱防洪治理工程	28.41%	16.89%	-11.52%	37,040	捷程營造有限公司		三采工程顧問有限公司	120.293	22.7692	http://maps.google.com/maps?q=22.7692,120.2934
70	8	高雄市	高雄市政府	岡山區典寶溪劉厝及白米滯洪池非對稱防洪治理工程	14.47%	14.64%	0.17%	95,300	超晟營造有限公司		三采工程顧問有限公司	120.286	22.7778	http://maps.google.com/maps?q=22.7778,120.2856
71	8	高雄市	高雄市政府	高雄市區濱海聯外道路開闢工程(南段一期-德民路至中海路)暨左營區中海路雨水下水道新建工程	67.64%	70.85%	3.21%	272,820	開源營造股份有限公司		勇霖工程顧問有限公司	120.282	22.7118	http://maps.google.com/maps?q=22.7118,120.2817
72	8	屏東縣	高雄市政府	十九灣滯洪池治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	129,770				120.368	22.6756	http://maps.google.com/maps?q=22.6756,120.3678
73	8	屏東縣	高雄市政府	八寮橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程	0.00%	0.00%	0.00%					120.342	22.6925	http://maps.google.com/maps?q=22.6925,120.3419
74	8	高雄市	高雄市政府	曹公新圳(匯流口至仁勇橋)非對稱防洪治理工程	68.22%	69.93%	1.71%	17,540	見興營造有限公司		永合工程顧問有限公司	120.344	22.6876	http://maps.google.com/maps?q=22.6876,120.3444
75	8	高雄市	高雄市政府	後勁溪排水中山高速公路橋上游治理工程	74.25%	80.31%	6.06%	1,686	圓甲營造有限公司		高標工程顧問有限公司	120.329	22.7052	http://maps.google.com/maps?q=22.7052,120.3289

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:114年6月30日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
76	5	屏東縣	屏東縣政府	溪州溪排水崁頂支線護岸改善工程(洲子一號橋-187線)(一工區)	28.56%	29.69%	1.13%	94,600	鑫群利營造有限公司		鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.494	22.5188	http://maps.google.com/maps?q=22.5188404301867,120.493556766048
77	6	屏東縣	屏東縣政府	牛埔溪排水改善工程(無名橋-革新橋)-橋梁改建(無名橋)	99.69%	100.00%	0.31%	37,913	鑫群利營造有限公司		達立工程顧問有限公司			
78	6	屏東縣	屏東縣政府	龍頭溪排水改善工程(8K+495-8K+735)-橋梁改建(內埔橋)	1.31%	1.50%	0.19%	14,520	程龍營造工程有限公司		睿泰工程顧問有限公司			
79	6	屏東縣	屏東縣政府	東港鎮大潭社區排水改善工程(一工區)	68.13%	74.32%	6.19%	138,779	百隆營造股份有限公司	原排水路改善1,276公尺 新設護岸1,276公尺(單岸) 矩形溝1,736公尺	曜鴻工程技術顧問股份有限公司	120.484	22.4564	http://maps.google.com/maps?q=22.456366966553,120.484266604174
80	7	屏東縣	屏東縣政府	民治溪排水改善工程(茂林橋(4K+252)-泗林橋)含橋梁改建	95.22%	96.21%	0.99%	117,346	恆富祥營造有限公司	滯洪池工程(12.1公頃)	鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.541	22.5501	http://maps.google.com/maps?q=22.5500968362858,120.540705473662
81	7	屏東縣	屏東縣政府	中林排水(第三期)治理工程含橋梁改建	49.69%	45.36%	-4.33%	183,570	曜慶營造有限公司	1. 新設截流導水工694.2m。 2. 新設箱涵405.8m。 3. 改建既有排水土溝110m。 4. 滯洪池1座A=2.2公頃。 5. 滯洪池出流設施1座。	鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.593	22.6465	http://maps.google.com/maps?q=22.6464503242622,120.593499466882
82	7	屏東縣	屏東縣政府	185縣道40K+100處易淹水區排水改善工程	2.16%	4.95%	2.79%	103,128	恆富祥營造有限公司		鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.621	22.5916	http://maps.google.com/maps?q=22.591618,120.621205
83	8	屏東縣	屏東縣政府	牛埔溪排水(鐵路橋上游至萬華橋)改善工程含橋梁改建	0.00%	0.00%	0.00%	184,770	美俐營造有限公司		黎明工程顧問股份有限公司			
84	8	屏東縣	屏東縣政府	牛稠溪排水改善工程(第二期)(含橋梁改建)	0.00%	0.00%	0.00%	213,000	曜慶營造有限公司		鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.516	22.6928	http://maps.google.com/maps?q=22.692756,120.516199
85	8	屏東縣	屏東縣政府	東港第一排水護岸改善工程(第四期)含橋梁改建	0.00%	0.00%	0.00%	256,780	百隆營造股份有限公司	排水路整治，L=839，橋梁改建2座		120.614	22.61	http://maps.google.com/maps?q=22.609984,120.614142
86	8	屏東縣	屏東縣政府	土庫排水改善工程	0.00%	0.00%	0.00%	34,000	鼎信營造有限公司		協昌工程顧問有限公司	120.51	22.8186	http://maps.google.com/maps?q=22.818597,120.509929
87	8	屏東縣	屏東縣政府	萬金排水3K+122-3K+961護岸新建工程(含橋梁改建)	0.00%	0.00%	0.00%	72,900	恆富祥營造有限公司		鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.614	22.61	http://maps.google.com/maps?q=22.609984,120.614142
88	8	屏東縣	屏東縣政府	楓港溪堤防改善工程(0k+594-2k+050)	0.00%	0.00%	0.00%	154,100	龍威營造有限公司		鴻威國際工程顧問股份有限公司			
89	6	金門縣	金門縣政府	「金寧鄉沙崗農場排水分洪截流工程」	44.93%	41.43%	-3.50%	57,000	尚慶營造有限公司		崇峻工程顧問有限公司	118.317	24.4759	http://maps.google.com/maps?q=24.4759407707241,118.31664638602
90	5	新北市	新北市政府	東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程	57.94%	65.81%	7.87%	567,437	川祥營造有限公司		鴻宥工程技術顧問有限公司	121.325	24.9757	http://maps.google.com/maps?q=24.9757220356798,121.325047078639
91	5	基隆市	基隆市政府	大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程	66.27%	71.79%	5.52%	139,548	沅垣營造事業有限公司		弘澤工程技術顧問有限公司	121.702	25.1427	http://maps.google.com/maps?q=25.1427169038657,121.702412896347