

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:114年8月31日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
1	6	台南市	第五河川分署	有才寮排水有才村段治理及有才橋1改建工程(B標)	33.35%	53.92%	20.57%	140,009	汎經營造股份有限公司		黎明工程顧問股份有限公司	120.28	23.7232	http://maps.google.com/maps?q=23.723203,120.280298
2	8	台南市	第五河川分署	安慶圳大排虎尾糖廠段排水路治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	218,955	順風營造有限公司	排水路改善2,160m(含環境營造)	都市里人規劃設計有限公司	23.7075	120.427	http://maps.google.com/maps?q=120.42733,23.707528
3	9	台南市	第六河川分署	曾文溪排水親埔橋上游10K+315-11K+020護岸改善工程併辦土石標售	0.00%	0.00%	0.00%	99,879	鑫豐營造有限公司	護岸改善工程約1350m(左右岸)	經濟部水利署第六河川分署	120.232	22.9081	http://maps.google.com/maps?q=22.9080705057451,120.231705963812
4	1	宜蘭縣	宜蘭縣政府	五結防潮閘門改善工程	32.00%	41.00%	9.00%	1,277,528	合億營造股份有限公司 健鑫環境工程股份有限公司		桔源工程顧問有限公司	121.825	24.6939	http://maps.google.com/maps?q=24.6938779864972,121.824922626498
5	8	台南市	宜蘭縣政府	宜蘭縣溪洲排水治理工程—聚落防護措施(二工區)	2.14%	2.45%	0.31%		旭盤營造有限公司		四維工程顧問有限公司	121.76	24.7209	http://maps.google.com/maps?q=24.720863,121.7596
6	6	桃園市	桃園市政府	老街溪右岸斷面34至斷面41護岸新建工程	95.50%	96.10%	0.60%	237,150	興興營造有限公司		崇峻工程顧問有限公司	121.206	24.9942	http://maps.google.com/maps?q=24.994180201675398,121.205706694318
7	6	苗栗縣	苗栗縣政府	通霄溪鐵路橋上下游堤防及孫厝堤防延長工程及代辦通霄溪「345KV通霄-義和線#1-#4地下化工程」	61.56%	48.01%	-13.55%	133,569	金樹營造股份有限公司		華聯工程顧問有限公司	120.667	24.4893	http://maps.google.com/maps?q=24.4893451087503,120.667077752362
8	8	台中市	台中市政府	陽明山排水護岸改善治理工程	77.50%	81.19%	3.69%	33,850	煜昇營造有限公司		琥盛工程顧問有限公司	120.652	24.2806	http://maps.google.com/maps?q=24.2805638205709,120.652018731616
9	7	彰化縣	彰化縣政府	鹿港鎮洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池工程	95.66%	88.00%	-7.66%	348,448	金光泰營造工程有限公司		佳榮工程顧問有限公司	120.421	24.0566	http://maps.google.com/maps?q=24.0565615131047,120.421469742607
10	5	雲林縣	雲林縣政府	安慶圳大排及溪埔子中排治理工程	35.66%	42.76%	7.10%	131,442	嘉銘營造有限公司		兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.431	23.712	http://maps.google.com/maps?q=23.7119601378096,120.430968036741
11	5	雲林縣	雲林縣政府	安慶圳大排及頂寮大排番溝南橋跨渠構造物治理工程	67.91%	71.74%	3.83%	62,500	赫誠營造有限公司	引西圳橋(0K+639)含引道	鈺盛工程顧問有限公司	120.272	23.621	http://maps.google.com/maps?q=23.6209789723459,120.271627937211
12	5	雲林縣	雲林縣政府	舊庄大排(第一期)治理工程	69.58%	73.38%	3.80%	40,560	宏斌營造有限公司		旭城工程技術顧問有限公司	120.394	23.6302	http://maps.google.com/maps?q=23.63023,120.39363
13	5	雲林縣	雲林縣政府	客仔厝大排北安橋及1座無名橋改建治理工程	52.16%	51.46%	-0.70%	53,800	瑞騰營造有限公司		兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.346	23.6474	http://maps.google.com/maps?q=23.6473987597826,120.34600835473
14	5	雲林縣	雲林縣政府	植梧中排治理工程	30.22%	35.21%	4.99%	35,220	億榮營造股份有限公司		兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.186	23.5532	http://maps.google.com/maps?q=23.55319,120.186
15	6	雲林縣	雲林縣政府	舊頂埤頭大排引西圳橋改建治理工程	51.48%	76.21%	24.73%	89,551	汎經營造股份有限公司		源隆技術顧問有限公司	120.414	23.7801	http://maps.google.com/maps?q=23.7800749121495,120.414099500137
16	6	雲林縣	雲林縣政府	牛挑灣溪排水牛挑灣橋上游第一期	99.62%	99.65%	0.03%	171,900	堂瑞營造有限公司		兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.234	23.61	http://maps.google.com/maps?q=23.6100403271405,120.234474086521
17	6	台南市	雲林縣政府	有才寮大排無名橋一上下游治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	25,330	鴻誠營造有限公司	1.箱涵一座 2.排水路100m	崇峻工程顧問有限公司	120.374	23.7163	http://maps.google.com/maps?q=23.716275,120.374412
18	6	台南市	雲林縣政府	有才寮大排無名橋二上下游治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	21,480	興安營造股份有限公司	1.箱涵一座 2.排水路100m	崇峻工程顧問有限公司	120.382	23.7159	http://maps.google.com/maps?q=23.715855,120.382298
19	6	雲林縣	雲林縣政府	海口大排防潮閘門治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	140,425	達宏營造工程有限公司		崇峻工程顧問有限公司	120.218	23.7348	http://maps.google.com/maps?q=23.734797,120.218303

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:114年8月31日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
20	7	雲林縣	雲林縣政府	四湖鄉林厝村、林東村村落防護治理工程(第一期)	29.37%	25.00%	-4.37%	64,000	宥盛營造有限公司		源隆技術顧問有限公司	120.162	26.3865	http://maps.google.com/maps?q=26.3865,120.1618
21	7	雲林縣	雲林縣政府	四湖鄉林厝村、林東村村落防護治理工程(第二期)	48.84%	49.37%	0.53%	75,170	宥盛營造有限公司	排水溝876公尺、蓄洪池(林東村)及抽水平台	源隆技術顧問有限公司	120.17	23.6756	http://maps.google.com/maps?q=23.6756164069382,120.170271211114
22	8	雲林縣	雲林縣政府	虎尾鎮青埔分洪道治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	236,600	興安營造股份有限公司	1.箱涵一座 2.排水路100m	源隆技術顧問有限公司	23.7076	120.439	http://maps.google.com/maps?q=120.438529,23.707596
23	8	雲林縣	雲林縣政府	虎尾鎮青埔抽水站新建工程	0.00%	0.00%	0.00%				源隆技術顧問有限公司	23.7046	120.434	http://maps.google.com/maps?q=120.433619,23.704599
24	8	雲林縣	雲林縣政府	四湖鄉四湖大排無名橋下游改善治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	48,566	安立營造有限公司	既有水門水封改善2扇 堤岸改善830m	天成技術顧問有限公司	23.6026	120.198	http://maps.google.com/maps?q=120.197856,23.602617
25	8	雲林縣	雲林縣政府	水林鄉萬興大排無名橋全段加高治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	87,600	築展營造股份有限公司		天成技術顧問有限公司	23.5843	120.234	http://maps.google.com/maps?q=120.234343,23.584309
26	8	雲林縣	雲林縣政府	口湖鄉篤松大排堤岸基礎補強治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	65,788	?泰營造有限公司		兆豐工程技術顧問股份有限公司	23.5233	120.159	http://maps.google.com/maps?q=120.158727,23.523312
27	8	雲林縣	雲林縣政府	大埤鄉延潭大排護岸路下游段治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	91,660	宏斌營造有限公司	排水路改善1845公尺	兆豐工程技術顧問股份有限公司	23.6463	120.388	http://maps.google.com/maps?q=120.387841,23.646256
28	8	雲林縣	雲林縣政府	水林鄉大溝支線出口段及番薯厝大排水量能增加治理工程	0.00%	0.00%	0.00%				旭城工程技術顧問有限公司	23.549	120.203	http://maps.google.com/maps?q=120.202595,23.549049
29	8	雲林縣	雲林縣政府	口湖鄉尖山大排堤岸基礎整建治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	24,240	廣裕營造工程有限公司		兆豐工程技術顧問股份有限公司	23.529	120.155	http://maps.google.com/maps?q=120.154793,23.529024
30	8	雲林縣	雲林縣政府	口湖鄉下崙大排抽水站治理工程	0.00%	0.00%	0.00%				源隆技術顧問有限公司	23.6057	120.14	http://maps.google.com/maps?q=120.139556,23.605673
31	8	雲林縣	雲林縣政府	二崙鄉新庄子大排台19線上游護岸治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	295,000	久育營造股份有限公司		(設計)世合工程技術顧問股份有限公司 (監造)睿泰工程顧問有限公司	23.8127	120.388	http://maps.google.com/maps?q=120.38776,23.812688
32	8	雲林縣	雲林縣政府	褒忠鄉馬公厝大排馬鳴村段治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	70,000	鎰榮營造有限公司	排水路改善560公尺	源隆技術顧問有限公司	120.259	23.6965	http://maps.google.com/maps?q=23.6965025652435,120.258837604836
33	5	嘉義縣	嘉義縣政府	義布橋抽水站治理工程	25.00%	25.20%	0.20%	40,070	鴻業營造有限公司		源隆技術顧問有限公司	120.199	23.3689	http://maps.google.com/maps?q=23.36885,120.19886
34	5	嘉義縣	嘉義縣政府	春珠排水(三塊厝無名橋上游段)治理暨橋梁改建工程	81.97%	74.85%	-7.12%	94,500	和倉營造事業股份有限公司		劉育誠土木技師事務所	120.303	23.4442	http://maps.google.com/maps?q=23.4442464592388,120.30251500168
35	6	嘉義縣	嘉義縣政府	溪子下農場抽水站治理工程等二件	0.21%	0.36%	0.15%	331,900	嘉能營造有限公司	1.2cms抽水站(僅站體) 2.前池1座	源隆技術顧問有限公司	120.168	23.4935	http://maps.google.com/maps?q=23.4934884312525,120.167767764827
36	8	嘉義縣	嘉義縣政府	溪口排水埤子橋下游段至崙子2號橋治理工程	55.51%	92.41%	36.90%	29,310	集揚營造有限公司		營禹工程顧問有限公司	120.349	23.5814	http://maps.google.com/maps?q=23.5814,120.3489
37	8	嘉義縣	嘉義縣政府	溪口排水崙子2號橋下游段治理工程	88.08%	89.38%	1.30%	27,336	集揚營造有限公司	排水路加高L=652m	營禹工程顧問有限公司	120.354	23.5856	http://maps.google.com/maps?q=23.585589,120.353876
38	8	嘉義縣	嘉義縣政府	溪口排水行崙橋下游段治理工程	34.50%	45.60%	11.10%	25,720	宏斌營造有限公司		營禹工程顧問有限公司	120.348	23.5793	http://maps.google.com/maps?q=23.579256,120.348253

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:114年8月31日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
39	8	嘉義縣	嘉義縣政府	鴨母寮排水順安橋上游治理工程	74.94%	83.16%	8.22%	49,520	宏斌營造有限公司		源隆技術顧問有限公司	120.217	23.4357	http://maps.google.com/maps?q=23.4356845536439,120.217147973989
40	8	嘉義縣	嘉義縣政府	義布橋抽水站機電更新工程	2.00%	2.02%	0.02%	44,750	鴻業營造有限公司			120.199	23.3688	http://maps.google.com/maps?q=23.3688,120.1987
41	8	嘉義縣	嘉義縣政府	下竹園中排二護岸治理工程	70.56%	72.22%	1.66%	19,565	三泰營造有限公司		登禹工程顧問有限公司	120.241	23.4331	http://maps.google.com/maps?q=23.4331,120.2406
42	8	台南市	嘉義市政府	嘉義市中央排水(0k+000-0k+347)治理工程	5.71%	4.92%	-0.79%	48,000	維順營造有限公司	跌水工1座 護岸L=54m、箱涵10m 排水路335m	世合工程技術顧問股份有限公司	120.96	24.7951	http://maps.google.com/maps?q=24.7951296388375,120.960076635414
43	8	台南市	嘉義市政府	嘉義市後庄直排一出口段(0K+000-0K+027)治理工程	0.00%	0.00%	0.00%					120.46	23.5084	http://maps.google.com/maps?q=23.5084,120.4597
44	1	台南市	台南市政府	六塊寮排水1K+155-2K+320、3K+370-3K+505治理工程(1工區)	77.69%	92.81%	15.12%	276,795	大灣營造股份有限公司	東流工220公尺及渠底整理	佳輪工程科技股份有限公司	120.204	23.0464	http://maps.google.com/maps?q=23.0464336648659,120.203621357078
45	4	台南市	台南市政府	六塊寮排水治理工程(安定區第二標及第三標一工區)暨台19線和順北橋改建工程	84.55%	74.05%	-10.50%	193,700	騰旺營造有限公司		勇霖工程顧問有限公司	120.206	23.0756	http://maps.google.com/maps?q=23.0755874110467,120.205736337992
46	4	台南市	台南市政府	虎頭溪排水護岸治理工程(第一標新豐一號橋下游)	24.68%	24.68%	0.00%	52,916	宏泰吉營造有限公司		黎明工程顧問股份有限公司	120.322	23.0255	http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215
47	4	台南市	台南市政府	虎頭溪排水護岸治理工程(第二標新豐一號橋上游)A標	4.35%	18.95%	14.60%		冠嘉營造有限公司		黎明工程顧問股份有限公司	120.322	23.0255	http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215
48	4	台南市	台南市政府	虎頭溪排水護岸治理工程(第二標新豐一號橋上游)B標	21.41%	18.35%	-3.06%		冠嘉營造有限公司		黎明工程顧問股份有限公司	120.322	23.0255	http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215
49	4	台南市	台南市政府	虎頭溪排水護岸治理工程(第二標新豐一號橋上游)C標	24.00%	12.20%	-11.80%		承營造有限公司		黎明工程顧問股份有限公司	120.322	23.0255	http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215
50	5	台南市	台南市政府	佳里區海埔排水治理工程(第1期B標)	56.54%	56.54%	0.00%	34,820	欣義營造有限公司	3.0mx2.0m壓力專管267m	鴻成工程顧問有限公司	120.192	23.2051	http://maps.google.com/maps?q=23.2051003058201,120.191529602674
51	6	台南市	台南市政府	麻豆區總爺及東北勢排水護岸治理工程	64.06%	66.91%	2.85%		騰旺營造有限公司		勇霖工程顧問有限公司	120.24	23.2123	http://maps.google.com/maps?q=23.212316,120.2404
52	6	台南市	台南市政府	柳營區八老爺滯洪池新建工程	0.00%	0.00%	0.00%					120.286	23.2621	http://maps.google.com/maps?q=23.262112,120.28555
53	6	台南市	台南市政府	啟聰溝排水路改善工程	69.57%	53.31%	-16.26%	49,700	通友營造股份有限公司	虎頭溪排水護岸整治(9K+828-10K+601)	黎明工程顧問股份有限公司	120.31	23.0422	http://maps.google.com/maps?q=23.04223674375,120.310348930524
54	7	台南市	台南市政府	下營區下營排水開門及抽水站新建治理工程(壓力箱涵標)	3.18%	3.20%	0.02%	35,780	欣義營造有限公司		萬銘工程科技股份有限公司	120.259	23.2227	http://maps.google.com/maps?q=23.2226954299559,120.258533204998
55	7	台南市	台南市政府	下營區下營排水開門及抽水站新建治理工程(抽水站標)	7.05%	8.41%	1.36%	281,430	升富營造有限公司 萬象機械工程有限公司		萬銘工程科技股份有限公司	120.259	23.2228	http://maps.google.com/maps?q=23.222844272753,120.258779219362
56	7	台南市	台南市政府	鹽水排水治理工程二期(鹽水區)	81.15%	87.57%	6.42%	66,880	耀進營造有限公司		松陽工程顧問有限公司	120.235	23.3021	http://maps.google.com/maps?q=23.3020890005916,120.234663688601
57	7	台南市	台南市政府	北門區頭港排水治理工程	83.00%	84.23%	1.23%	68,532	欣義營造有限公司		崇峻工程顧問有限公司	120.108	23.2703	http://maps.google.com/maps?q=23.2702848684482,120.107826058143

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:114年8月31日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
58	7	台南市	台南市政府	新化區南144線跨越虎頭溪排水水下甲橋改建工程-第一階段便橋工程	0.00%	0.00%	0.00%	24,320	鼎富營造有限公司					
59	8	台南市	台南市政府	鹽水區岸內排水治理工程第三期	0.23%	0.41%	0.18%	109,660	仕強營造股份有限公司		松陽工程顧問有限公司	120.213	23.2879	http://maps.google.com/maps?q=23.287949031291,120.212805954089
60	8	台南市	台南市政府	麻豆區海埔中排抽水站治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	153,000	裕連興營造有限公司		黎明工程顧問股份有限公司	120.211	23.2084	http://maps.google.com/maps?q=23.208414,120.21148
61	8	台南市	台南市政府	臺南市安南區鹿耳門溪口防洪減災治理工程	80.19%	99.20%	19.01%	43,688	堂瑞營造有限公司	3組5cms，計15cms抽水站5.45mx4.7m重力閘門2扇 低地圍堤抽水設施	崇峻工程顧問有限公司	121.236	24.2139	http://maps.google.com/maps?q=24.2138506693953,121.235997782878
62	8	台南市	台南市政府	後壁區菁寮排水治理工程第三期	19.50%	19.95%	0.45%	72,880	集揚營造有限公司	新建滯洪池3座	旭城工程技術顧問有限公司	120.297	23.3662	http://maps.google.com/maps?q=23.3662213447574,120.297195058693
63	8	台南市	台南市政府	學甲區鹽原排水治理工程(寶發橋上游段)	99.00%	99.00%	0.00%	7,860	方章營造有限公司	排水路改善215公尺(雙岸合計430m)	鴻成工程顧問有限公司	120.134	23.2539	http://maps.google.com/maps?q=23.253904,120.13378
64	8	台南市	台南市政府	新市豐華里抽水站擴充治理工程	52.12%	54.84%	2.72%	16,450	新良亨營造工程有限公司	1.箱涵990m 2.管涵推進60m	勇霖工程顧問有限公司	120.246	23.0882	http://maps.google.com/maps?q=23.0881835833646,120.246004645123
65	8	台南市	台南市政府	柳營區櫻花社區抽水站治理工程	26.34%	28.37%	2.03%	48,192	裕連興營造有限公司		崇峻工程顧問有限公司	120.3	23.2747	http://maps.google.com/maps?q=23.2746664018076,120.299765815989
66	8	台南市	台南市政府	安定區新吉聚落截流箱涵新建治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	156,687	穎昌工程企業有限公司		勇霖工程顧問有限公司	120.21	23.0895	http://maps.google.com/maps?q=23.089471,120.20992
67	8	台南市	台南市政府	北門區蘆竹溝抽水站治理工程	57.13%	58.03%	0.90%	13,478	方章營造有限公司	排水路改善1375公尺	鴻成工程顧問有限公司	120.095	23.2332	http://maps.google.com/maps?q=23.233164,120.0953
68	8	台南市	台南市政府	麻豆區埤頭排水護岸及抽水設備治理工程	98.63%	100.00%	1.37%	17,230	結昇營造工程有限公司		崇峻工程顧問有限公司	120.221	23.1932	http://maps.google.com/maps?q=23.1932231265873,120.220551614457
69	8	台南市	台南市政府	鹽水區岸內排水下游周邊滯洪池治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	72,880	集揚營造有限公司	新建滯洪池3座	旭城工程技術顧問有限公司	120.297	23.3662	http://maps.google.com/maps?q=23.3662213447574,120.297195058693
70	8	台南市	台南市政府	學甲區北學甲排水治理工程(瓦寮匯流程)	2.00%	2.00%	0.00%	37,540	欣義營造有限公司		鴻成工程顧問有限公司	120.188	23.2512	http://maps.google.com/maps?q=23.251174,120.18803
71	8	台南市	台南市政府	佳里區佳里排水支線護岸治理工程(南24上游段)	9.59%	9.59%	0.00%	43,540	欣義營造有限公司		鴻成工程顧問有限公司	120.17	23.21	http://maps.google.com/maps?q=23.2099899264154,120.170007900441
72	5	高雄市	高雄市政府	美濃湖排水泰順橋及其上游治理工程(第一標)	76.65%	83.06%	6.41%	41,400	絃興營造有限公司		佳輪工程顧問有限公司	120.543	22.9045	http://maps.google.com/maps?q=22.90452,120.54338
73	5	高雄市	高雄市政府	梓官區潭子底抽水站治理工程	41.26%	52.95%	11.69%	108,730	尚潔環境工程股份有限公司		大武工程顧問有限公司	120.273	22.7529	http://maps.google.com/maps?q=22.75286,120.27318
74	6	高雄市	高雄市政府	燕巢區筆秀排水護岸整治工程	75.11%	72.07%	-3.04%	178,500	紹騰營造股份有限公司		三采工程顧問有限公司	120.335	22.775	http://maps.google.com/maps?q=22.775036,120.334817
75	7	高雄市	高雄市政府	燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第2-1期)	79.50%	74.65%	-4.85%	41,600	星喬營造有限公司		三采工程顧問有限公司	120.329	22.7762	http://maps.google.com/maps?q=22.776233,120.328947
76	7	高雄市	高雄市政府	燕巢區筆秀排水護岸整治工程(第2-2期)	71.43%	69.20%	-2.23%	55,100	星喬營造有限公司		三采工程顧問有限公司	120.329	22.7762	http://maps.google.com/maps?q=22.776233,120.328947
77	8	高雄市	高雄市政府	大遠排水(區流口至劉厝滯洪池)非對稱防洪治理工程	57.80%	54.78%	-3.02%	25,968	巨凡營造有限公司		三采工程顧問有限公司	120.279	22.7741	http://maps.google.com/maps?q=22.7741,120.2794
78	8	高雄市	高雄市政府	大遠排水(劉厝滯洪池至林頭橋)非對稱防洪治理工程	56.40%	40.08%	-16.32%	24,900	巨凡營造有限公司		三采工程顧問有限公司	120.292	22.779	http://maps.google.com/maps?q=22.779,120.2921

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:114年8月31日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
79	8	高雄市	高雄市政府	典寶溪排水(長潤橋至鹽埔橋)非對稱防洪治理工程	66.56%	62.14%	-4.42%	37,540	捷程營造有限公司		三采工程顧問有限公司	120.274	22.7662	http://maps.google.com/maps?q=22.7662,120.2744
80	8	高雄市	高雄市政府	典寶溪排水(鹽埔橋至白米滯洪池)非對稱防洪治理工程	46.69%	55.36%	8.67%	78,165	十億營造有限公司		三采工程顧問有限公司	120.283	22.768	http://maps.google.com/maps?q=22.768,120.2826
81	8	高雄市	高雄市政府	典寶溪排水(白米滯洪池至橋仔頭橋)非對稱防洪治理工程	66.49%	63.97%	-2.52%	37,040	捷程營造有限公司		三采工程顧問有限公司	120.293	22.7692	http://maps.google.com/maps?q=22.7692,120.2934
82	8	高雄市	高雄市政府	岡山區典寶溪劉厝及白米滯洪池非對稱防洪治理工程	34.14%	33.61%	-0.53%	95,300	越展營造有限公司		三采工程顧問有限公司	120.286	22.7778	http://maps.google.com/maps?q=22.7778,120.2856
83	8	高雄市	高雄市政府	高雄市區濱海聯外道路開闢工程(南段一期-德民路至中海路)暨左營區中海路兩水下水道新建工程	67.64%	70.85%	3.21%	272,820	開源營造股份有限公司		勇霖工程顧問有限公司	120.282	22.7118	http://maps.google.com/maps?q=22.7118,120.2817
84	8	台南市	高雄市政府	十九灣滯洪池治理工程	5.57%	4.34%	-1.23%	129,770				120.368	22.6756	http://maps.google.com/maps?q=22.6756,120.3678
85	8	台南市	高雄市政府	八寮橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程	0.26%	1.48%	1.22%					120.342	22.6925	http://maps.google.com/maps?q=22.6925,120.3419
86	8	高雄市	高雄市政府	曹公新圳(匯流口至仁勇橋)非對稱防洪治理工程	87.67%	90.29%	2.62%	17,540	見興營造有限公司		永合工程顧問有限公司	120.344	22.6876	http://maps.google.com/maps?q=22.6876,120.3444
87	8	高雄市	高雄市政府	後勁溪排水中山高速公路橋上游治理工程	90.37%	93.61%	3.24%	1,686	固甲營造有限公司		高標工程顧問有限公司	120.329	22.7052	http://maps.google.com/maps?q=22.7052,120.3289
88	5	屏東縣	屏東縣政府	溪州溪排水崁頂支線護岸改善工程(洲子一號橋-187線)(一工區)	41.72%	46.35%	4.63%	94,600	鑫群利營造有限公司		鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.494	22.5188	http://maps.google.com/maps?q=22.5188404301867,120.493556766048
89	6	屏東縣	屏東縣政府	龍頭溪排水改善工程(8K+495-8K+735)-橋梁改建(內埔橋)	3.80%	6.50%	2.70%	14,520	程龍營造工程有限公司		睿泰工程顧問有限公司			
90	6	屏東縣	屏東縣政府	東港鎮大潭社區排水改善工程(一工區)	76.41%	85.39%	8.98%	138,779	百隆營造股份有限公司	原排水路改善1,276公尺 新設護岸1,276公尺(單岸) 矩形溝1,736公尺	曜鴻工程技術顧問股份有限公司	120.484	22.4564	http://maps.google.com/maps?q=22.456366966553,120.484266604174
91	7	屏東縣	屏東縣政府	中林排水(第三期)治理工程含橋梁改建	51.92%	51.64%	-0.28%	183,570	曜慶營造有限公司	1. 新設截流導水工694.2m。 2. 新設箱涵405.8m。 3. 改建既有排水土溝110m。 4. 滯洪池1座A=2.2公頃。 5. 滯洪池出流設施1座。	鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.593	22.6465	http://maps.google.com/maps?q=22.6464503242622,120.593499466882
92	7	屏東縣	屏東縣政府	185縣道40K+100處易淹水區排水改善工程	4.16%	6.76%	2.60%	103,128	恆富祥營造有限公司		鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.621	22.5916	http://maps.google.com/maps?q=22.591618,120.621205
93	8	屏東縣	屏東縣政府	牛埔溪排水(鐵路橋上游至萬華橋)改善工程含橋梁改建	0.00%	0.00%	0.00%	184,770	美俐營造有限公司		黎明工程顧問股份有限公司			
94	8	屏東縣	屏東縣政府	牛稠溪排水改善工程(第二期)(含橋梁改建)	0.00%	0.00%	0.00%	213,000	曜慶營造有限公司		鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.516	22.6928	http://maps.google.com/maps?q=22.692756,120.516199
95	8	屏東縣	屏東縣政府	東港第一排水護岸改善工程(第四期)含橋梁改建	0.00%	0.00%	0.00%	256,780	百隆營造股份有限公司	排水路整治，L=839，橋梁改建2座		120.614	22.61	http://maps.google.com/maps?q=22.609984,120.614142

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:114年8月31日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
96	8	台南市	屏東縣政府	牛稠溪排水上游滯洪池新建工程	0.00%	0.00%	0.00%					120.537	22.6947	http://maps.google.com/maps?q=22.694739,120.536583
97	8	屏東縣	屏東縣政府	土庫排水改善工程	0.00%	0.00%	0.00%	34,000	鼎信營造有限公司		協昌工程顧問有限公司	120.51	22.8186	http://maps.google.com/maps?q=22.818597,120.509929
98	8	屏東縣	屏東縣政府	萬金排水3K+122-3K+961護岸新建工程(含橋梁改建)	0	0	0	72,900	恆富祥營造有限公司	排水路整治，L=475m	鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.614	22.61	http://maps.google.com/maps?q=22.609984,120.614142
99	8	屏東縣	屏東縣政府	楓港溪堤防改善工程(0k+594-2k+050)	0.0008	0.0072	0.0064	154,100	龍威營造有限公司		鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.683	22.1983	http://maps.google.com/maps?q=22.1982641549298,120.683018961417
100	6	澎湖縣	澎湖縣政府	澎湖縣(七美鄉)海岸防護工程	0	0	0	48,200	翊群營造有限公司					
101	6	金門縣	金門縣政府	「金寧鄉沙崗農場排水分洪截流工程」	0.49226	0.49742	0.00516	57,000	尚慶營造有限公司		崇峻工程顧問有限公司	118.317	24.4759	http://maps.google.com/maps?q=24.4759407707241,118.31664638602
102	5	新北市	新北市政府	東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程	0.637	0.7077	0.0707	567,437	川祥營造有限公司		鴻宥工程技術顧問有限公司	121.325	24.9757	http://maps.google.com/maps?q=24.9757220356798,121.325047078639
103	5	基隆市	基隆市政府	大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程	0.825	0.8489	0.0239	138,876	沅垣營造事業有限公司		弘澤工程技術顧問有限公司	121.702	25.1427	http://maps.google.com/maps?q=25.1427169038657,121.702412896347