

## 經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」114年第5次進度控管會議

貳、會議時間：114年12月10日（星期三）下午2時

參、會議地點：本署臺中辦公區第一會議室及視訊

肆、主席：本署簡昭群副總工程司

伍、紀錄：洪秉吉

陸、出(列)席單位及人員：(如簽到表)

柒、主席致詞及業務單位報告：(略)

捌、討論事項

案由：「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」辦理情形，請討論。

決議：

一、前次會議辦理情形決議如附件1。

二、烏溪伏流水二期工程：

(一)本工程所有工項皆已完成，請台水公司於完成試車作業後，加速辦理驗收核銷程序，以提升計畫支用比，如未及於年底撥付款項請辦理保留程序。

(二)本計畫期程至今年底，已完成部分請於114年12月31日前依格式提供相關成果資料，以利彙編撰寫總結評估報告。

三、烏溪緊急伏流水：

(一)水源改善方案將再新設3口水井，請台水公司督促廠商加緊施工，以年底達成計畫供水能力目標趕辦。

(二)年底將屆，今年度經費達撥款條件時，請即辦理經費核撥以提升支用比，已發生權責未付部分請辦理保留程序。

(三)本計畫期程至今年底，已完成部分請於114年12月31日前依格式提供相關成果資料，以利彙編撰寫總結評估報告。

(四) 烏溪緊急伏流水工程水源設施及淨水設施改善案請中水分署和台水公司協商完工後續維護管理及設備移交方式。

四、全臺平地人工湖及伏流水開發先期作業

請水規分署於成果報告驗收程序完成後，儘速辦理撥款核銷程序，以提升計畫支用比，如未及於年底撥付款項請辦理保留程序。

捌、臨時動議：

玖、散會。