

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:115年3月31日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承攬廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map起連結
1	6	屏東縣	第五河川分署	有才寮排水有才村段治理及有才橋改建工程(B標)	93.37%	93.46%	0.09%	140,009	汎經營造股份有限公司	改建五結防潮閘1座及其附屬設施	黎明工程顧問股份有限公司	120.280298	23.723203	http://maps.google.com/maps?q=23.723203,120.280298
2	8	屏東縣	第五河川分署	安慶洲大排虎尾橋段排水路治理工程	9.71%	16.91%	7.20%	218,955	建融營造有限公司	排水路改善2.160m(合理境營造)	都市里人規劃設計有限公司	23.707528	120.427330	http://maps.google.com/maps?q=120.42733,23.707528
3	9	屏東縣	第六河川分署	曾文溪排水觀埔橋上游10K+315-11K+102護岸改善工程(保樹工程)	32.01%	39.52%	7.51%	90,800	允勝營造有限公司	護岸改善工程約1350m(左右岸)	經濟部水利署第六河川分署			
4	9	台南市	臺南市政府	曾文溪排水(10K+100)公親大排橋暨上下游護岸改善工程	15.66%	16.60%	0.94%	54,380	協聖營造有限公司	橋長:30M,橋寬:8M 護岸改善工程雙岸合計長約160m	勇霖工程顧問有限公司	120.197480	23.077360	http://maps.google.com/maps?q=23.07736,120.19748
5	1	宜蘭縣	宜蘭縣政府	五結防潮閘門改善工程	42.50%	46.31%	3.81%	1,601,191	合德營造股份有限公司 健鑫環境工程股份有限公司	未提供資料	格源工程顧問有限公司			
6	8	宜蘭縣	宜蘭縣政府	淡洲抽水站新建工程	0.00%	0.00%	0.00%	232,960	盛堂營造有限公司 大桂環璉科技股份有限公司	未提供資料	格源工程顧問有限公司			
7	6	苗栗縣	苗栗縣政府	通霄溪鐵路橋上下游堤防及橋層堤防延長工程及代辦通霄溪「345KV」通霄-義和線#1-#4地下化工程	44.13%	59.67%	15.54%	232,910	金樹營造股份有限公司	堤防工程1390公尺	華聯工程顧問有限公司	120.675645	24.487440	http://maps.google.com/maps?q=24.48744,120.675645
8	6	彰化縣	彰化縣政府	番雅溝排水幹線(第六期)改善及橋梁改建工程併辦土石標售	13.55%	30.30%	16.75%	139,200	東益營造有限公司	未提供資料	黎明工程顧問股份有限公司			
9	8	彰化縣	彰化縣政府	過湖排水幹線抽水站附屬設施治理工程	0.17%	0.68%	0.51%	50,000	賀群營造有限公司	1. 0.3CMS支流小型抽水站2處。 2. 0.6CMS支流小型抽水站1處。 3. 護岸加高400公尺。 4. 新設撈污機及相關設備。 5. 出口自動水門操作設備改善。	世合工程技術顧問股份有限公司	23.892038	120.296771	http://maps.google.com/maps?q=23.892038,120.296771
10	8	彰化縣	彰化縣政府	外五間寮排水抽水站附屬設施治理工程	0.16%	0.00%	-0.16%	53,000	賀群營造有限公司	1. 0.3CMS支流小型抽水站3處 2. 超堤排水箱涵及出流改善 3. 不銹鋼防潮閘門改建 4. 新設撈污機及相關設備。	世合工程技術顧問股份有限公司			
11	5	雲林縣	雲林縣政府	安慶洲大排及溪埔子中排治理工程	54.29%	56.02%	1.73%	131,442	嘉銘營造有限公司	溪埔子中排(箱涵1.040m護岸240m)安慶洲大排(排水路500m)	兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.446090	23.717290	http://maps.google.com/maps?q=23.71729,120.44609
12	5	雲林縣	雲林縣政府	安慶洲大排及頂寮大排番溝南橋跨渠構造物治理工程	95.81%	99.98%	4.17%	70,235	赫誠營造有限公司	安慶洲大排(2座跨渠構造物) 頂寮大排番溝南橋上下游 (1. 民國橋(1k+310)2. 番溝南橋(1k+815))	鈺盛工程顧問有限公司	120.408470	23.685490	http://maps.google.com/maps?q=23.68549,120.40847
13	5	雲林縣	雲林縣政府	客仔厝大排北安橋及1座無名橋改建治理工程	97.53%	99.53%	2.00%	53,800	瑞騰營造有限公司	北安橋及無名橋(6K+401)	兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.355400	23.646990	http://maps.google.com/maps?q=23.64699,120.35540
14	5	雲林縣	雲林縣政府	梧槽中排治理工程	60.21%	66.21%	6.00%	35,220	德榮營造股份有限公司	排水路640m	兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.186000	23.553190	http://maps.google.com/maps?q=23.55319,120.18600
15	6	雲林縣	雲林縣政府	有才寮大排無名橋一上下游治理工程	35.23%	57.58%	22.35%	25,330	出一營造有限公司	1. 箱涵一座 2. 排水路100m	崇峻工程顧問有限公司	120.374412	23.716275	http://maps.google.com/maps?q=23.716275,120.374412
16	6	雲林縣	雲林縣政府	有才寮大排無名橋二上下游治理工程	48.20%	48.70%	0.50%	21,480	谷源營造有限公司	1. 箱涵一座 2. 排水路100m	崇峻工程顧問有限公司	120.382298	23.715855	http://maps.google.com/maps?q=23.715855,120.382298
17	6	雲林縣	雲林縣政府	海口大排防潮閘門治理工程	7.04%	5.58%	-1.46%	140,425	達宏營造工程有限公司	防潮閘門1座。	崇峻工程顧問有限公司	120.218303	23.734797	http://maps.google.com/maps?q=23.734797,120.218303
18	7	雲林縣	雲林縣政府	四湖鄉林厝村林東村村落防護治理工程(第一期)	56.80%	57.23%	0.43%	64,000	宥盛營造有限公司	排水溝876公尺、蓄洪池(林東村)及抽水平台	源隆技術顧問有限公司	120.161800	26.386500	http://maps.google.com/maps?q=26.3865,120.1618
19	7	雲林縣	雲林縣政府	四湖鄉林厝村、林東村村落防護治理工程(第二期)	61.32%	62.31%	0.99%	75,170	宥盛營造有限公司	未提供資料	源隆技術顧問有限公司			
20	8	雲林縣	雲林縣政府	虎尾鎮青埔分洪道治理工程	6.12%	8.63%	2.51%	236,600	興安營造股份有限公司	排水路973公尺	源隆技術顧問有限公司	23.707596	120.438529	http://maps.google.com/maps?q=120.438529,23.707596
21	8	雲林縣	雲林縣政府	虎尾鎮青埔抽水站新建工程	0.38%	1.58%	1.20%	199,900	興安營造股份有限公司	8cms抽水站、入流箱涵、前池、出口閘門	源隆技術顧問有限公司	23.704599	120.433619	http://maps.google.com/maps?q=120.433619,23.704599
22	8	雲林縣	雲林縣政府	四湖鄉四湖大排無名橋下游改善治理工程	24.11%	27.13%	3.02%	48,566	安立營造有限公司	排水路護岸加高L=4894m	天成技術顧問有限公司	23.602617	120.197856	http://maps.google.com/maps?q=120.197856,23.602617
23	8	雲林縣	雲林縣政府	水林鄉萬興大排護岸全段加高治理工程	11.94%	12.29%	0.35%	87,600	晨晨營造股份有限公司	護岸加高兩岸合計L=8,290m	天成技術顧問有限公司	23.584309	120.234343	http://maps.google.com/maps?q=120.234343,23.584309
24	8	雲林縣	雲林縣政府	口湖鄉萬松大排堤岸基礎補強治理工程	23.21%	45.21%	22.00%	65,788	登泰營造有限公司	堤岸基礎補強1000m	兆豐工程技術顧問股份有限公司	23.523312	120.158727	http://maps.google.com/maps?q=120.158727,23.523312

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:115年3月31日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map起連結	
25	8	雲林縣	雲林縣政府	大埤鄉延潭大排聯興路下游段治理工程	32.49%	41.97%	9.48%	91,660	宏斌營造有限公司	排水路改善560公尺	兆豐工程技術顧問股份有限公司	23.646256	120.387841	http://maps.google.com/maps?q=120.387841,23.646256	
26	8	雲林縣	雲林縣政府	水林鄉大溝支線出口段及番薯厝大排抽水蓄能增加治理工程	2.87%	3.77%	0.90%	58,500	中宏營造有限公司	1.更新10CMS抽水機3部 2.更新站用發電機1部 3.新增3CMS抽水機組1組(含引擎、角齒輪等配件)	旭城工程技術顧問有限公司	23.549049	120.202595	http://maps.google.com/maps?q=120.202595,23.549049	
27	8	雲林縣	雲林縣政府	口湖鄉尖山大排堤岸基礎整建治理工程	77.37%	92.00%	14.63%	24,240	廣裕營造工程有限公司	既有水門水封改善2扇 堤岸改善830m	兆豐工程技術顧問股份有限公司	23.529024	120.154793	http://maps.google.com/maps?q=120.154793,23.529024	
28	8	雲林縣	雲林縣政府	口湖鄉下番大排抽水站治理工程	1.03%	1.99%	0.96%	331,493	順風營造有限公司	1.15cms抽水站一座、 2.入流工二座、 3.前池一處、 4.擋截工程	源隆技術顧問有限公司	23.605673	120.139556	http://maps.google.com/maps?q=120.139556,23.605673	
29	8	雲林縣	雲林縣政府	二崙鄉新莊子大排台19線上游護岸治理工程	0.01%	0.02%	0.01%	295,000	久育營造股份有限公司	排水路改善1845公尺	睿泰工程顧問有限公司	23.812688	120.387760	http://maps.google.com/maps?q=120.38776,23.812688	
30	8	雲林縣	雲林縣政府	長忠鄉馬公厝大排馬鳴村段治理工程	55.31%	56.81%	1.50%	70,000	錕營營造有限公司	1.排水路改善710公尺 2.橋梁改建1座	源隆技術顧問有限公司	23.697472	120.264928	http://maps.google.com/maps?q=120.264928,23.697472	
31	5	嘉義縣	嘉義縣政府	義布橋抽水站治理工程	86.69%	87.40%	0.71%	40,070	鴻業營造有限公司	1.2cms抽水站(僅站體) 2.前池1座	源隆技術顧問有限公司	120.198860	23.368850	http://maps.google.com/maps?q=120.19886,23.36885	
32	6	嘉義縣	嘉義縣政府	溪子下農場抽水站治理工程二件	15.63%	35.57%	19.94%	415,471	嘉能營造有限公司	1.抽水站(10CMS)含前池(12ha) 2.抽水機組 2.5cms*2、排水路改善L=684m 3.六腳排水滲流改善、出入流工箱涵、閘門擴大工程	源隆技術顧問有限公司	120.176985	23.491611	http://maps.google.com/maps?q=120.176985,23.491611	
33	8	嘉義縣	嘉義縣政府	鹿草鄉下潭村八掌溪旁新設抽水站治理工程	10.36%	19.54%	9.18%	66,280	鴻業營造有限公司	抽水站一座(2cms)、前池約0.4公頃	旭城工程技術顧問有限公司	120.293900	23.377900	http://maps.google.com/maps?q=120.2939,23.3779	
34	8	嘉義縣	嘉義縣政府	溪子下農場抽水站(一期)增設抽水機組治理工程(併標)	3.00%	4.78%	1.78%		嘉能營造有限公司	改建五結防潮閘1座及其附屬設施	源隆技術顧問有限公司	120.178600	23.492400	http://maps.google.com/maps?q=120.1786,23.4924	
35	8	嘉義縣	嘉義縣政府	溪口排水無名橋下游段治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	120,300	集揚營造有限公司	排水路L=1200M	旭城工程技術顧問有限公司	120.348900	23.581400	http://maps.google.com/maps?q=120.3489,23.5814	
36	8	嘉義縣	嘉義縣政府	溪口排水復興橋下游段治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	155,000	力陞營造股份有限公司	排水路L=1525M	旭城工程技術顧問有限公司	120.348900	23.581400	http://maps.google.com/maps?q=120.3489,23.5814	
37	8	嘉義縣	嘉義縣政府	內溪洲排水擴建抽水站工程	0.00%	0.00%	0.00%	163,900	嘉能營造有限公司	新建抽水站一座(6CMS)	旭城工程技術顧問有限公司	120.410200	23.426500	http://maps.google.com/maps?q=120.4102,23.4265	
38	8	嘉義縣	嘉義縣政府	埤子頭排水過港橋上下游段治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	131,660	宏斌營造有限公司	排水路整治L=584m		120.363700	23.583900	http://maps.google.com/maps?q=120.3637,23.5839	
39	8	嘉義縣	嘉義縣政府	埤子頭排水天啟橋下游段治理工程	0.75%	10.73%	9.98%	143,900	集揚營造有限公司	排水路整治L=584m	譽禹工程顧問有限公司	120.370883	23.581728	http://maps.google.com/maps?q=120.370883,23.581728	
40	8	嘉義縣	嘉義縣政府	埤子頭排水牛埔橋下游段治理工程	0.63%	5.99%	5.36%	100,900	集揚營造有限公司	排水路整治L=339m		120.372600	23.579200	http://maps.google.com/maps?q=120.3726,23.5792	
41	8	嘉義縣	嘉義縣政府	埤子頭排水牛埔橋上游段治理工程	0.02%	0.05%	0.03%	90,360	宏斌營造	排水路整治L=527m	譽禹工程顧問有限公司	120.373800	23.574600	http://maps.google.com/maps?q=120.3738,23.5746	
42	8	嘉義縣	嘉義縣政府	東石鄉頂掛村西後山小排抽水站治理工程	0.27%	0.28%	0.01%	73,150	鴻業營造有限公司	2.4CMS抽水站新建(含調節前池)	旭城工程技術顧問有限公司	120.210600	23.492200	http://maps.google.com/maps?q=120.2106,23.4922	
43	8	嘉義縣	嘉義縣政府	義布橋抽水站機電更新工程	41.56%	41.65%	0.09%	44,750	鴻業營造有限公司	1cms抽水機組*2	源隆技術顧問有限公司	120.198700	23.368800	http://maps.google.com/maps?q=120.1987,23.3688	
44	8	嘉義縣	嘉義縣政府	南靖排水行水橋下游段治理工程	5.01%	5.02%	0.01%	117,000	和合營造事業股份有限公司	排水路997m	旭城工程技術顧問有限公司	120.395000	23.444600	http://maps.google.com/maps?q=120.395,23.4446	
45	8	嘉義縣	嘉義縣政府	南靖排水高速公路上下游段治理工程	23.52%	23.57%	0.05%	34,309	百賞營造有限公司	排水路400m	旭城工程技術顧問有限公司	120.359500	23.423500	http://maps.google.com/maps?q=120.3595,23.4235	
46	8	嘉義縣	嘉義縣政府	鴨母寮排水出口閘門自動水門捲揚機增設工程三件	82.84%	84.28%	1.44%	130,200	鴻興有限公司	1.自動水門捲揚機增設 2.增設磅污機及污物輸送機		120.444900	23.435100	http://maps.google.com/maps?q=120.4449,23.4351	
47	8	嘉義縣	嘉義縣政府	布袋鎮崩山排水出口閘門治理工程	0.16%	0.31%	0.15%	47,050	鴻業營造有限公司	1.出口閘門新建 2.抽水站房一、 0.3cms抽水機組*2	源隆技術顧問有限公司	120.177700	23.464800	http://maps.google.com/maps?q=120.1777,23.4648	
48	11	嘉義縣	嘉義縣政府	金興及掌潭過溝抽水站增設抽水機組治理工程	0.42%	0.45%	0.03%		高豐五金機械股份有限公司	1.民雄鄉金興抽水站增設抽水機組2.5cms 2.布袋鎮掌潭過溝抽水站增設抽水機組2cms		120.433026	23.514207	http://maps.google.com/maps?q=120.433026,23.514207	
49	8	嘉義市	嘉義市政府	嘉義市中央排水(0k+000-0k+347)治理工程	50.55%	53.64%	3.09%	48,000		1.辦理情形及目前施作項目： 辦理整地作業及鋼板格打設。 2.主要工作項目： 橋梁1座。 新設節制閘1座。 新設欄杆(總長383M)。 新設鋼便橋1座。 新設護岸35.7M AC道路修復284M RC路面修復32M	跌水工1座 護岸L=54m、箱涵10m 排水路335m	宏昇工程技術顧問有限公司	120.148200	23.454300	http://maps.google.com/maps?q=120.1482,23.4543

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:115年3月31日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map起連結
50	8	嘉義市	嘉義市政府	後庄直排一出口段(0K+000-0K+027)改善工程	22.68%	23.06%	0.38%	67,800	上承營造股份有限公司	改建五結防潮閘1座及其附屬設施	容泰工程顧問有限公司	120.459700	23.508400	http://maps.google.com/maps?q=23.5084,120.4597
51	1	台南市	台南市政府	六塊寮排水1K+155-2K+320、3K+370-3K+505治理工程(1工區)	97.52%	93.78%	-3.74%	299,570	大灣營造股份有限公司	六塊寮排水1K+155-2K+045排水治理,總長度約890公尺	佳倫工程科技有限公司			
52	4	台南市	台南市政府	六塊寮排水治理工程(安定區第二標及第三標一工區)暨台19線和順北橋改建工程	100.00%	95.35%	-4.65%	1,939,369	騰旺營造有限公司	六塊寮排水 5K+060~5K+590排水路治理及過路箱涵改建	勇霖工程顧問有限公司	120.213470	23.073449	http://maps.google.com/maps?q=23.073449,120.21347
53	4	台南市	台南市政府	虎頭溪排水護岸治理工程(第一標新豐一號橋下游)	58.70%	75.80%	17.10%	52,916	宏泰營造有限公司	虎頭溪排水8K+884至新豐一號橋排水路治理	黎明工程顧問股份有限公司	120.322150	23.025520	http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215
54	4	台南市	台南市政府	虎頭溪排水護岸治理工程(第二標新豐一號橋上游)A標	54.97%	56.02%	1.05%		冠嘉營造有限公司	虎頭溪排水護岸整治(新豐1號橋-9K+242)	黎明工程顧問股份有限公司	120.322150	23.025520	http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215
55	4	台南市	台南市政府	虎頭溪排水護岸治理工程(第二標新豐一號橋上游)B標	50.60%	50.85%	0.25%		冠嘉營造有限公司	虎頭溪排水護岸整治(9K+242-9K+828)	黎明工程顧問股份有限公司	120.322150	23.025520	http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215
56	4	台南市	台南市政府	虎頭溪排水護岸治理工程(第二標新豐一號橋上游)C標	39.00%	39.19%	0.19%		承營造有限公司	虎頭溪排水護岸整治(9K+828-10K+601)	黎明工程顧問股份有限公司	120.322150	23.025520	http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215
57	5	台南市	台南市政府	佳里區海埔排水治理工程(第一期B標)	99.55%	99.84%	0.29%	51,542	欣義營造有限公司	1.排水路400公尺(兩岸合計800公尺) 2.水防道路長度800公尺(W=5公尺)	鴻成工程顧問有限公司	120.197350	23.205250	http://maps.google.com/maps?q=23.20525,120.19735
58	6	台南市	台南市政府	柳營區八老爺滯洪池新建工程	5.56%	15.57%	10.01%	62,970	純昇營造工程有限公司	8.8公頃滯洪池1座	崇峻工程顧問有限公司	120.285550	23.262112	http://maps.google.com/maps?q=23.262112,120.28555
59	6	台南市	台南市政府	欲聽溝排水路改善工程	90.63%	91.90%	1.27%	49,700	通友營造股份有限公司	排水路改善兩岸合計420m	黎明工程顧問股份有限公司	120.318490	23.040375	http://maps.google.com/maps?q=23.040375,120.31849
60	7	台南市	台南市政府	下營區下營排水閘門及抽水站新建治理工程(壓力箱涵標)	13.28%	13.28%	0.00%	35,780	欣義營造有限公司	3.0mx2.0m壓力專管267m	萬銘工程科技股份有限公司	120.266640	23.220842	http://maps.google.com/maps?q=23.220842,120.26664
61	7	台南市	台南市政府	下營區下營排水閘門及抽水站新建治理工程(抽水站標)	18.90%	22.24%	3.34%	281,430	升富營造有限公司 萬象機械工程有限公司	3組5cms,計15cms抽水站 5.45mx4.7m重力閘門2扇 低地圍堤抽水設施	萬銘工程科技股份有限公司	120.266950	23.220842	http://maps.google.com/maps?q=23.220842,120.26695
62	7	台南市	台南市政府	鹽水區排水治理工程二期(鹽水區)	100.00%	97.72%	-2.28%	77,180	耀進營造有限公司	排水路改善335公尺(左岸)	松陽工程顧問有限公司	120.244300	23.300846	http://maps.google.com/maps?q=23.300846,120.2443
63	7	台南市	台南市政府	新化區南144線跨越虎頭溪排水水甲橋改建工程-第一階段便橋工程	0.00%	0.00%	0.00%	24,320	晶富營造有限公司	既有橋梁拆除,搭設臨時便橋1座		120.288670	23.054863	http://maps.google.com/maps?q=23.054863,120.28867
64	8	台南市	台南市政府	北門區頭港排水防淤閘門治理工程	0.96%	0.96%	0.00%	63,540	欣義營造有限公司	新建直提電動閘5門	松陽工程顧問有限公司	120.140310	23.280628	http://maps.google.com/maps?q=23.280628,120.14031
65	8	台南市	台南市政府	安定區下洲子抽水站二期新建治理工程	0.00%	0.00%	0.00%		穎昌工程企業有限公司	1.箱涵500m 2.7.5cms抽水站1座 3.閘門1座	勇霖工程顧問有限公司	120.239450	23.098111	http://maps.google.com/maps?q=23.098111,120.23945
66	8	台南市	台南市政府	鹽水區岸內排水治理工程第三期	55.52%	60.99%	5.47%	109,660	仕強營造股份有限公司	新建護岸720公尺	松陽工程顧問有限公司	120.220960	23.286080	http://maps.google.com/maps?q=23.28608,120.22096
67	8	台南市	台南市政府	麻豆區海埔中排水站治理工程	10.25%	11.00%	0.75%	153,000	裕達營造有限公司	新建抽水站體5cms及前池1座	黎明工程顧問股份有限公司	120.211480	23.208414	http://maps.google.com/maps?q=23.208414,120.21148
68	8	台南市	台南市政府	後壁區菁寮排水治理工程第三期	63.38%	97.87%	34.49%	91,487	集揚營造有限公司	新建護岸350公尺	旭城工程技術顧問有限公司	120.305830	23.364061	http://maps.google.com/maps?q=23.364061,120.30583
69	8	台南市	台南市政府	七股區三股抽水站及滯洪池治理工程	50.36%	82.31%	31.95%	51,983	裕達營造有限公司	新建抽水站體4cms及前池1座	鴻成工程顧問有限公司	120.111040	23.099786	http://maps.google.com/maps?q=23.099786,120.11104
70	8	台南市	台南市政府	後壁區菁寮抽水站改建治理工程	0.65%	0.65%	0.00%	277,858	升富營造有限公司	既有站體改建12cms		120.288890	23.356347	http://maps.google.com/maps?q=23.356347,120.28889
71	8	台南市	台南市政府	柳營區櫻花社區抽水站治理工程	85.00%	99.08%	14.08%	58,608	裕達營造有限公司	新建抽水站5cms	崇峻工程顧問有限公司	120.308140	23.272913	http://maps.google.com/maps?q=23.272913,120.30814
72	8	台南市	台南市政府	安定區新吉聚落截流箱涵新建治理工程	0.33%	1.32%	0.99%	156,687	穎昌工程企業有限公司	1.箱涵990m 2.管涵推進60m	勇霖工程顧問有限公司	120.209920	23.089471	http://maps.google.com/maps?q=23.089471,120.20992
73	8	台南市	台南市政府	北門區藍竹溝抽水站治理工程	100.00%	100.00%	0.00%	20,801	方章營造有限公司	新建抽水站1cms	鴻成工程顧問有限公司	120.095300	23.233164	http://maps.google.com/maps?q=23.233164,120.0953
74	8	台南市	台南市政府	鹽水區岸內排水下游樹邊滯洪池治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	94,790	偉昌營造有限公司	新建滯洪池3座	崇峻工程顧問有限公司	120.211430	23.278734	http://maps.google.com/maps?q=23.278734,120.21143
75	8	台南市	台南市政府	學甲區北學甲排水治理工程(瓦寮區匯流段)	34.00%	37.00%	3.00%	35,648	欣義營造有限公司	排水路改善215公尺(雙岸合計430m)	鴻成工程顧問有限公司	120.188030	23.251174	http://maps.google.com/maps?q=23.251174,120.18803

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:115年3月31日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map起連結
76	8	台南市	台南市政府	佳里區佳里排水支線護岸治理工程(南24上遊段)	66.19%	69.68%	3.49%	43,351	欣義營造有限公司	排水路改善350公尺	鴻成工程顧問有限公司	120.176720	23.205279	http://maps.google.com/maps?q=23.205279,120.176720
77	8	台南市	台南市政府	官田區溪頭溪排水護岸治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	57,560	耀進營造有限公司	排水路改善667公尺		120.335840	23.168513	http://maps.google.com/maps?q=23.168513,120.335840
78	9	台南市	台南市政府	曾文溪排水十二佃箱涵段(6K+631-6K+700)改善工程	0.00%	0.00%	0.00%		東長和營造有限公司	1.新設三孔箱涵工程(長度約90m) 2.箱涵段兼計畫道路 3.其他附屬工程	崇峻工程顧問有限公司	120.177450	23.067960	http://maps.google.com/maps?q=23.067960,120.177450
79	11	台南市	台南市政府	後壁區菁寮排水護岸加高治理工程	2.40%	3.45%	1.05%	54,960	廣祥營造股份有限公司	排水路改善1000公尺	勇霖工程顧問有限公司	120.288889	23.356347	http://maps.google.com/maps?q=23.356347,120.288889
80	11	台南市	台南市政府	仁德區仁德排水箱涵段改善工程	2.23%	2.52%	0.29%		耀進營造有限公司	排水路改善58.4公尺及箱涵改善1處	崇峻工程顧問有限公司	120.271328	22.968035	http://maps.google.com/maps?q=22.968035,120.271328
81	5	高雄市	高雄市政府	梓官區潭子底抽水站治理工程	100.00%	97.46%	-2.54%	108,730	尚潔環境工程股份有限公司	1.12CMS抽水站體、增設抽水機組及前池 2.增設3組3cms抽水機、3組 3.典寶溪引進長度50公尺	大武工程顧問有限公司	120.273180	22.752860	http://maps.google.com/maps?q=22.752860,120.273180
82	6	高雄市	高雄市政府	燕巢區筆秀排水護岸整治工程	97.77%	99.27%	1.50%	178,500	紹騰營造股份有限公司	1.1K+550-2K+600左右岸新設直立式護岸、左岸L=930M、右岸L=930M 2.新設防汛道路L=930m 3.堤後排水L=930m	三采工程顧問有限公司	120.334817	22.775036	http://maps.google.com/maps?q=22.775036,120.334817
83	8	高雄市	高雄市政府	大遠排水(匯流口至劉厝滯洪池)非對稱防洪治理工程	95.00%	98.32%	3.32%	25,968	凡凡營造有限公司	排水路改善3,400M	三采工程顧問有限公司	120.279400	22.774100	http://maps.google.com/maps?q=22.774100,120.279400
84	8	高雄市	高雄市政府	大遠排水(劉厝滯洪池至白米滯洪池)非對稱防洪治理工程	84.20%	98.04%	13.84%	24,900	凡凡營造有限公司	1.排水路改善3,200M 2.路面路基墊高1.500M2	三采工程顧問有限公司	120.292100	22.779000	http://maps.google.com/maps?q=22.779000,120.292100
85	8	高雄市	高雄市政府	典寶溪排水(鹽埔橋至白米滯洪池)非對稱防洪治理工程	79.50%	96.31%	16.81%	78,165	十德營造有限公司	1.護岸擋土牆600M 2.排水路改善1,480M 3.水防道路3,000M2	三采工程顧問有限公司	120.282600	22.768000	http://maps.google.com/maps?q=22.768000,120.282600
86	8	高雄市	高雄市政府	岡山區典寶溪劉厝及白米滯洪池非對稱防洪治理工程	78.44%	95.87%	17.43%	95,300	超晟營造有限公司	1.排水路改善40,000M 2.增設電動閘門(含土建)2座 3.增設1cms抽水機1組	三采工程顧問有限公司	120.285600	22.777800	http://maps.google.com/maps?q=22.777800,120.285600
87	8	高雄市	高雄市政府	高雄市區濱海聯外道路開闢工程(南段一期-德民路至中海路)暨左營區中海路雨水下水道新建工程	93.83%	91.56%	-2.27%	272,820	開源營造股份有限公司	1.兩側護岸1840m 2.單孔箱涵207m	勇霖工程顧問有限公司	120.281700	22.711800	http://maps.google.com/maps?q=22.711800,120.281700
88	8	高雄市	高雄市政府	十九潭滯洪池治理工程	56.44%	60.26%	3.82%	129,770		改建五結防潮閘1座及其附屬設施		120.367800	22.675600	http://maps.google.com/maps?q=22.675600,120.367800
89	8	高雄市	高雄市政府	八寮橋改建及曾公新圳匯流口護岸拓寬治理工程	19.25%	20.79%	1.54%	255,479		改建五結防潮閘1座及其附屬設施		120.341900	22.692500	http://maps.google.com/maps?q=22.692500,120.341900
90	8	高雄市	高雄市政府	曾公新圳(匯流口至仁壽橋)非對稱防洪治理工程	100.00%	95.25%	-4.75%	17,540	凡凡營造有限公司	1.排水路改善4,880m 2.防洪牆加高500m	永合工程顧問有限公司	120.344000	22.687600	http://maps.google.com/maps?q=22.687600,120.344000
91	8	高雄市	高雄市政府	後勁溪排水南亞段治理工程	5.05%	5.81%	0.76%			改建五結防潮閘1座及其附屬設施		120.331500	22.703200	http://maps.google.com/maps?q=22.703200,120.331500
92	11	高雄市	高雄市政府	高雄區燕巢區典寶溪排水國道十號上游左側護岸改善治理工程	53.65%	61.26%	7.61%			改建五結防潮閘1座及其附屬設施		120.501931	22.462842	http://maps.google.com/maps?q=22.462842,120.501931
93	11	高雄市	高雄市政府	美濃區清水排水南中街橋下游護岸治理工程	55.08%	56.93%	1.85%			改建五結防潮閘1座及其附屬設施		120.501931	22.462842	http://maps.google.com/maps?q=22.462842,120.501931
94	11	高雄市	高雄市政府	溪州抽水站分流箱涵出口改善治理工程	6.95%	22.80%	15.85%			改建五結防潮閘1座及其附屬設施		120.501931	22.462842	http://maps.google.com/maps?q=22.462842,120.501931
95	11	高雄市	高雄市政府	美濃區竹子門排水2K+400渠段治理工程	54.33%	99.00%	44.67%			改建五結防潮閘1座及其附屬設施		120.501931	22.462842	http://maps.google.com/maps?q=22.462842,120.501931
96	11	高雄市	高雄市政府	燕巢區中段391地號護岸改善治理工程	99.00%	99.00%	0.00%	2,526	易騰營造有限公司	新設排水路50m	建理工程技術顧問有限公司	22.795390	120.343100	http://maps.google.com/maps?q=120.3431,22.795390
97	5	屏東縣	屏東縣政府	溪州溪排水堤頂支線護岸改善工程(洲子一號橋-187號)(一工區)	79.23%	92.48%	13.25%	108,723	鑫群利營造有限公司	滯洪池工程(12.1公頃)	鴻成國際工程顧問股份有限公司	120.510280	22.525460	http://maps.google.com/maps?q=22.525460,120.510280
98	6	屏東縣	屏東縣政府	龍頸溪排水改善工程(8K+495-8K+735)-橋梁改建(內埔橋)	74.56%	86.46%	11.90%	14,520	程龍營造工程有限公司	未提供資料	睿泰工程顧問有限公司			

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:115年3月31日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承攬廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map起迄點
99	7	屏東縣	屏東縣政府	中林排水(第三期)治理工程(含橋梁改建)	89.13%	89.15%	0.02%	183,570	曜慶營造有限公司	原排水路改善1,276公尺 新設護岸1,276公尺(單岸) 矩形溝1,736公尺	鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.599617	22.630361	http://maps.google.com/maps?q=22.630361,120.599617
100	7	屏東縣	屏東縣政府	185縣道40k+100處易淹水區排水改善工程	34.28%	40.62%	6.34%	108,011	恆富祥營造有限公司	1. 新設截流導水工694.2m。 2. 新設箱涵405.8m。 3. 改建既有排水土溝110m。 4. 滯洪池1座A=2.2公頃。 5. 滯洪池出流設施1座。	鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.621205	22.591618	http://maps.google.com/maps?q=22.591618,120.621205
101	8	屏東縣	屏東縣政府	東港鎮大潭社區排水改善工程(二工區)	1.95%	7.92%	5.97%	155,880	瑋懋營造有限公司	未提供資料	睿泰工程顧問有限公司			
102	8	屏東縣	屏東縣政府	牛埔溪排水(鐵路橋上游至萬華橋)改善工程(含橋梁改建)	4.40%	7.89%	3.49%	184,770	美御營造有限公司	未提供資料	黎明工程顧問股份有限公司			
103	8	屏東縣	屏東縣政府	阿島排水支線渠道改善工程(第一期)(含橋梁改建)	0.00%	0.00%	0.00%	207,880	協聖興營造有限公司	未提供資料	信運工程顧問有限公司			
104	8	屏東縣	屏東縣政府	牛稠溪排水改善工程(第二期)(含橋梁改建)	0.00%	0.00%	0.00%	213,000	曜慶營造有限公司	排水路整治1,827m、橋梁改建3座	鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.516199	22.692756	http://maps.google.com/maps?q=22.692756,120.516199
105	8	屏東縣	屏東縣政府	東港第一排水護岸改善工程(第四期)(含橋梁改建)	2.26%	4.70%	2.44%	256,780	百隆營造股份有限公司	排水路整治、L=1,502m 橋梁改建2座	黎明工程顧問股份有限公司	120.472835	22.470217	http://maps.google.com/maps?q=22.470217,120.472835
106	8	屏東縣	屏東縣政府	牛稠溪排水上游滯洪池新建工程	0.00%	0.00%	0.00%	148,006	洲域營造有限公司	滯洪池1座(8公頃)	鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.536583	22.694739	http://maps.google.com/maps?q=22.694739,120.536583
107	8	屏東縣	屏東縣政府	土庫排水改善工程	58.00%	61.20%	3.20%	34,000	鼎信營造有限公司	排水路整治、L=475m	協昌工程顧問有限公司	120.509929	22.818597	http://maps.google.com/maps?q=22.818597,120.509929
108	8	屏東縣	屏東縣政府	萬金排水3K+122-3K+961護岸新建工程(含橋梁改建)	61.20%	63.29%	2.09%	72,900	恆富祥營造有限公司	排水路整治、L=839、橋梁改建2座	鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.614142	22.609984	http://maps.google.com/maps?q=22.609984,120.614142
109	8	屏東縣	屏東縣政府	中林排水(第四期)治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	359,040	瑋懋營造有限公司	未提供資料				
110	8	屏東縣	屏東縣政府	楓港溪堤防改善工程(0k+594-2k+050)	33.56%	36.91%	3.35%	154,100	龍威營造有限公司	未提供資料	鴻威國際工程顧問股份有限公司			
111	11	屏東縣	屏東縣政府	南州鄉萬華社區抽水平台新建工程	0.02%	0.09%	0.07%	12,789	瑋懋營造有限公司	改建五結防潮閘1座及其附屬設施	達立工程顧問有限公司	120.501931	22.462842	http://maps.google.com/maps?q=22.462842,120.501931
112	6	澎湖縣	澎湖縣政府	澎湖縣(七美鄉)海岸防護工程	2.20%	52.12%	49.92%	48,200	翔群營造有限公司	未提供資料	怡興工程顧問有限公司			
113	6	金門縣	金門縣政府	光前溪上游段流域治理工程	0.95%	0.96%	0.01%	74,000	旺華營造有限公司	1. 排水路改善650公尺(護岸1300行進米) 2. 閘門改建1座 3. 滯蓄洪設施2處 4. 橋樑改建3座	崇峻工程顧問有限公司	118.429511	24.477036	http://maps.google.com/maps?q=24.477036,118.429511
114	5	新北市	新北市政府	東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程	96.37%	96.37%	0.00%	670,736	川祥營造有限公司	1. 鶯桃路至鳳鳴重劃區段(4K+800-5K+510)河道拓寬及潛深工程。 2. 兩側護岸整建工程。 3. 滯洪池1座(體積約6萬立方)	鴻宥工程技術顧問有限公司	121.329970	24.974680	http://maps.google.com/maps?q=24.974680,121.329970
115	10	新北市	新北市政府	萬里區瑪鋹溪忠福橋至中福橋護岸改善工程	9.62%	8.14%	-1.48%	69,080	泉德營造有限公司	新設L型擋牆76m 新設透水單溝353m 新設截流溝39.1m 新設步道900m	山水綜合技術顧問股份有限公司			