

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:115年2月28日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map起連結
1	6	屏東縣	第五河川分署	有才寮排水有才村段治理及有才橋1改建工程(B標)	87.13%	91.77%	4.64%	140,009	汎銘營造股份有限公司	1. 排水路改善約700m 2. 有才橋1含引道	黎明工程顧問股份有限公司	120.28	23.7232	http://maps.google.com/maps?q=23.723203,120.280298
2	8	屏東縣	第五河川分署	安慶圳大排虎尾糖廠段排水路治理工程	15.49%	15.51%	0.02%	218,955	順風營造有限公司	排水路改善2,160m(含環境營造)	都市里人規劃設計有限公司			http://maps.google.com/maps?q=
3	9	屏東縣	第六河川分署	曾文溪排水親埔橋上游10K+315-11K+020護岸改善工程併辦土石標售	32.01%	39.52%	7.51%	108,395	萬詮營造有限公司	護岸改善工程約1350m(左右岸)				http://maps.google.com/maps?q=
4	9	台南市	臺南市政府	曾文溪排水十二佃箱涵段(6K+631-6K+700)改善工程	0.00%	0.00%	0.00%	60,000	東長和營造有限公司	1. 新設三孔疏洪箱涵工程(長度約90m) 2. 箱涵段兼計畫道路 3. 其他附屬工程	崇峻工程顧問有限公司	120.177	23.068	http://maps.google.com/maps?q=23.06796,120.17745
5	9	台南市	臺南市政府	曾文溪排水(10K+100)公親大排橋牆上下游護岸改善工程	2.00%	6.00%	4.00%	54,380	協聖興營造有限公司	橋長:30M, 橋寬:8M 護岸改善工程雙岸合計長約160m	勇霖工程顧問有限公司	120.197	23.0774	http://maps.google.com/maps?q=
6	1	宜蘭縣	宜蘭縣政府	五結防潮閘門改善工程	42.00%	43.95%	1.95%	1,601,191	合億營造股份有限公司 健鑫環境工程股份有限公司	未提供資料	桔源工程顧問有限公司	121.825	24.6939	http://maps.google.com/maps?q=
7	8	宜蘭縣	宜蘭縣政府	宜蘭縣溪洲排水治理工程—溪洲抽水站新建工程	0.00%	0.00%	0.00%	232,960	盛堂營造有限公司/大桂環境科技股份有限公司	1. 抽水站工程6.6cms。 2. 抽水站前池1座。 3. 側溢堰1座。	桔源工程顧問有限公司	121.76	24.7209	http://maps.google.com/maps?q=24.723549,121.75484
8	6	苗栗縣	苗栗縣政府	通霄溪鐵路橋上下游堤防及孫厝堤防延長工程及代辦通霄溪「345KV通霄-義和線#1-#4地下化工程」	41.01%	56.25%	15.24%	232,910	金樹營造股份有限公司	堤防工程1390公尺	華聯工程顧問有限公司			http://maps.google.com/maps?q=
9	6	彰化縣	彰化縣政府	番雅溝排水幹線(第六期)改善及橋梁改建工程併辦土石標售	3.43%	24.00%	20.57%	103,000	東孟營造有限公司	未提供資料	黎明工程顧問股份有限公司			http://maps.google.com/maps?q=
10	7	彰化縣	彰化縣政府	鹿港鎮洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池工程	100.00%	97.33%	-2.67%	348,448	金光泰營造工程有限公司	地下停車場兼蓄洪池	佺葉工程顧問有限公司	120.421	24.0566	http://maps.google.com/maps?q=
11	8	彰化縣	彰化縣政府	過湖排水幹線抽水站附屬設施治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	50,411	賀群營造有限公司	1. 0.3CMS支流小型抽水站2處。 2. 0.6CMS支流小型抽水站1處。 3. 護岸加高400公尺。 4. 新設撈污機及相關設備。 5. 出口自動水門操作設備改善。	世合工程技術顧問股份有限公司			http://maps.google.com/maps?q=
12	8	彰化縣	彰化縣政府	外五間寮排水抽水站附屬設施治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	53,000	賀群營造有限公司	1. 0.3CMS支流小型抽水站3處 2. 越堤排水箱涵及出流改善 3. 不銹鋼防潮閘門改建 4. 新設撈污機及相關設備。	世合工程技術顧問股份有限公司			http://maps.google.com/maps?q=
13	5	雲林縣	雲林縣政府	安慶圳大排及溪埔子中排治理工程	49.62%	52.89%	3.27%	131,442	嘉銘營造有限公司	溪埔子中排(箱涵1,040m護岸240m)安慶圳大排(排水路500m)	兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.431	23.712	http://maps.google.com/maps?q=
14	5	雲林縣	雲林縣政府	安慶圳大排及頂寮大排番溝南橋跨渠構造物治理工程	92.38%	97.63%	5.25%	62,500	赫誠營造有限公司	安慶圳大排(2座跨渠構造物) 頂寮大排番溝南橋上下游 (1. 民國橋(1k+310)2. 番溝南橋(1k+815))	紅盛工程顧問有限公司	120.272	23.621	http://maps.google.com/maps?q=
15	5	雲林縣	雲林縣政府	舊庄大排(第一期)治理工程	88.85%	99.63%	10.78%	48,171	宏斌營造有限公司	防潮閘門1座。	旭城工程技術顧問有限公司	120.394	23.6302	http://maps.google.com/maps?q=23.63023,120.39363

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:115年2月28日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map起連結
16	5	雲林縣	雲林縣政府	客仔厝大排北安橋及1座無名橋改建治理工程	90.26%	96.10%	5.84%	53,800	瑞騰營造有限公司	北安橋及無名橋(6K+401)	兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.346	23.6474	http://maps.google.com/maps?q=
17	5	雲林縣	雲林縣政府	梧槽中排治理工程	60.21%	66.21%	6.00%	35,220	億榮營造股份有限公司	排水路640m	兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.186	23.5532	http://maps.google.com/maps?q=23.55319,120.186
18	6	雲林縣	雲林縣政府	有才寮大排無名橋一上下游治理工程	21.46%	40.15%	18.69%	25,330	中宏營造有限公司	1.箱涵一座 2.排水路100m	旭城工程技術顧問有限公司			http://maps.google.com/maps?q=
19	6	雲林縣	雲林縣政府	有才寮大排無名橋二上下游治理工程	34.61%	35.14%	0.53%	21,480	順風營造有限公司	1.箱涵一座 2.排水路100m	源隆技術顧問有限公司			http://maps.google.com/maps?q=
20	6	雲林縣	雲林縣政府	海口大排防潮閘門治理工程	4.38%	3.51%	-0.87%	140,425	達宏營造工程有限公司	防潮閘門1座。	崇峻工程顧問有限公司	120.218	23.7348	http://maps.google.com/maps?q=23.734797,120.218303
21	7	雲林縣	雲林縣政府	四湖鄉林厝村林東村村落防護治理工程(第一期)	56.80%	57.23%	0.43%	64,000	有盛營造有限公司	排水溝876公尺、蓄洪池(林東村)及抽水平台	源隆技術顧問有限公司	120.162	26.3865	http://maps.google.com/maps?q=26.3865,120.1618
22	7	雲林縣	雲林縣政府	四湖鄉林厝村、林東村村落防護治理工程(第二期)	61.32%	62.31%	0.99%	75,170	有盛營造有限公司	未提供資料	源隆技術顧問有限公司	120.17	23.6756	http://maps.google.com/maps?q=
23	8	雲林縣	雲林縣政府	虎尾鎮青埔分洪道治理工程	3.96%	6.13%	2.17%	236,600	興安營造股份有限公司	1.15cms抽水站一座、 2.入流工二座、 3.前池一處、 4.植栽工程	源隆技術顧問有限公司			http://maps.google.com/maps?q=
24	8	雲林縣	雲林縣政府	虎尾鎮青埔抽水站新建工程	0.38%	1.35%	0.97%	199,900	興安營造股份有限公司	1.更新1CMS抽水機3部 2.更新站用發電機1部 3.新增3CMS抽水機組1組(含引擎、角齒輪等配件)	源隆技術顧問有限公司			http://maps.google.com/maps?q=
25	8	雲林縣	雲林縣政府	四湖鄉四湖大排無名橋下游改善治理工程	5.92%	8.72%	2.80%	48,566	安立營造有限公司	既有水門水封改善2扇 堤岸改善830m	天成技術顧問有限公司			http://maps.google.com/maps?q=
26	8	雲林縣	雲林縣政府	水林鄉萬興大排護岸全段加高治理工程	4.62%	7.33%	2.71%	87,600	築展營造股份有限公司	護岸加高兩岸合計L=8,290m	天成技術顧問有限公司			http://maps.google.com/maps?q=
27	8	雲林縣	雲林縣政府	口湖鄉萬松大排堤岸基礎補強治理工程	9.51%	35.61%	26.10%	65,788	藝泰營造有限公司	堤岸基礎補強1000m	兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.16	23.5244	http://maps.google.com/maps?q=
28	8	雲林縣	雲林縣政府	大埤鄉延潭大排聯美路下游段治理工程	17.61%	27.10%	9.49%	91,660	宏斌營造有限公司	護岸加高兩岸合計L=8,290m	兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.399	23.6464	http://maps.google.com/maps?q=
29	8	雲林縣	雲林縣政府	水林鄉大溝支線出口段及番薯厝大排抽水量增加治理工程	2.65%	2.57%	-0.08%	58,500	中宏營造有限公司	1.箱涵一座 2.排水路100m	旭城工程技術顧問有限公司			http://maps.google.com/maps?q=
30	8	雲林縣	雲林縣政府	口湖鄉尖山大排堤岸基礎整建治理工程	74.19%	89.13%	14.94%	24,240	廣裕營造工程有限公司	排水路改善1845公尺	兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.173	23.534	http://maps.google.com/maps?q=
31	8	雲林縣	雲林縣政府	口湖鄉下崙大排抽水站治理工程	1.52%	1.62%	0.10%	331,493	順風營造有限公司	1.箱涵一座 2.排水路100m	源隆技術顧問有限公司			http://maps.google.com/maps?q=
32	8	雲林縣	雲林縣政府	二崙鄉新庄子大排台19線上游護岸治理工程	0.01%	0.01%	0.00%	295,000	久育營造股份有限公司	排水路改善1845公尺	審泰工程顧問有限公司	120.408	23.8107	http://maps.google.com/maps?q=
33	8	雲林縣	雲林縣政府	褒忠鄉馬公厝大排馬鳴村段治理工程	48.88%	46.78%	-2.10%	70,000	鐵榮營造有限公司	排水路改善560公尺	源隆技術顧問有限公司	120.259	23.6965	http://maps.google.com/maps?q=
34	5	嘉義縣	嘉義縣政府	義布橋抽水站治理工程	76.15%	78.17%	2.02%	40,070	鴻業營造有限公司	1.2cms抽水站(僅站體) 2.前池1座	源隆技術顧問有限公司	120.19	23.3711	http://maps.google.com/maps?q=

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:115年2月28日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
35	6	嘉義縣	嘉義縣政府	溪子下農場抽水站治理工程等二件	13.57%	25.71%	12.14%	415,471	嘉能營造有限公司	1cms抽水機組*2	源隆技術顧問有限公司	120.303	23.4442	http://maps.google.com/maps?q=
36	8	嘉義縣	嘉義縣政府	鹿草鄉下潭村八掌溪旁新設抽水站治理工程	8.30%	13.21%	4.91%	72,300	鴻業營造有限公司	抽水站一座(2cms)、前池約0.4公頃	旭城工程技術顧問有限公司	120.168	23.4935	http://maps.google.com/maps?q=23.3779,120.2939
37	8	嘉義縣	嘉義縣政府	溪口排水無名橋下游段治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	30,341	集揚營造有限公司	排水路L=1200M	旭城工程技術顧問有限公司			http://maps.google.com/maps?q=23.5814,120.3489
38	8	嘉義縣	嘉義縣政府	溪口排水復興橋下游段治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	155,000	力陞營造股份有限公司	排水路L=1525M		120.349	23.5814	http://maps.google.com/maps?q=23.5814,120.3489
39	8	嘉義縣	嘉義縣政府	內溪洲排水擴建抽水站工程	0.00%	0.00%	0.00%	163,900	嘉能營造	新建抽水站一座(6CMS)		120.41	23.4265	http://maps.google.com/maps?q=23.4265,120.4102
40	8	嘉義縣	嘉義縣政府	埤子頭排水過港橋上下游段治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	73,150	宏斌營造有限公司	排水路整治L=584m				http://maps.google.com/maps?q=
41	8	嘉義縣	嘉義縣政府	埤子頭排水天啟橋下游段治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	186,433	集揚營造有限公司	排水路整治L=584m				http://maps.google.com/maps?q=
42	8	嘉義縣	嘉義縣政府	埤子頭排水牛埔橋下游段治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	2,680	集揚營造有限公司	2.4CMS抽水站新建(含調節前池)				http://maps.google.com/maps?q=
43	8	嘉義縣	嘉義縣政府	埤子頭排水牛埔橋上游段治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	90,360	宏斌營造	排水路整治L=527m		120.374	23.5746	http://maps.google.com/maps?q=23.5746,120.3738
44	8	嘉義縣	嘉義縣政府	東石鄉頂樺村西後崩山小排水抽水站治理工程	0.23%	0.24%	0.01%	73,150	集揚營造有限公司	2.4CMS抽水站新建(含調節前池)				http://maps.google.com/maps?q=
45	8	嘉義縣	嘉義縣政府	義布橋抽水站機電更新工程	34.56%	34.69%	0.13%	44,750	鴻業營造有限公司	1cms抽水機組*2	源隆技術顧問有限公司			http://maps.google.com/maps?q=
46	8	嘉義縣	嘉義縣政府	南靖排水行水橋下游段治理工程	0.29%	0.39%	0.10%	117,000	和倉營造事業股份有限公司	1.出口閘門新建 2.抽水站房一、 0.3cms抽水機組*2	旭城工程技術顧問有限公司			http://maps.google.com/maps?q=
47	8	嘉義縣	嘉義縣政府	南靖排水高速公路上下游段治理工程	7.11%	7.17%	0.06%	34,309	百賞營造有限公司	排水路400m	旭城工程技術顧問有限公司			http://maps.google.com/maps?q=
48	8	嘉義縣	嘉義縣政府	鴨母寮排水過埤仔社區抽水站改善治理工程等兩件	74.56%	74.68%	0.12%	69,720	高豐五金機械股份有限公司	1.抽水機組 1.5CMS、前池改善 2.抽水機組1CMS		120.233	23.4335	http://maps.google.com/maps?q=23.4335,120.2328
49	8	嘉義縣	嘉義縣政府	鴨母寮排水出口閘門自動水門捲揚機增設工程等三件	3.38%	5.25%	1.87%	130,200	鴻典有限公司	1.自動水門捲揚機增設 2.增設撈污機及污物輸送機		120.445	23.4351	http://maps.google.com/maps?q=23.4351,120.4449
50	8	嘉義縣	嘉義縣政府	布袋鎮崩山排水出口閘門治理工程	0.01%	0.05%	0.04%		鴻業營造有限公司	抽水站一座(2cms)、前池約0.4公頃	源隆技術顧問有限公司	120.178	23.4648	http://maps.google.com/maps?q=23.4648,120.1777
51	8	嘉義市	嘉義市政府	嘉義市中央排水(0k+000-0k+347)治理工程	50.55%	53.64%	3.09%	48,000		1.辦理情形及目前施作項目: 辦理整地作業及鋼板格打設。 2.主要工作項目: 橋梁1座。 新設節制壩1座。 新設欄杆(總長383M)。 新設鋼便橋1座。 新設護岸35.7M AC道路修復284M RC路面修復32M	宏昇工程技術顧問有限公司	120.148	23.4543	http://maps.google.com/maps?q=23.4543,120.1482
52	8	嘉義市	嘉義市政府	後庄直排一出口段(0K+000-0K+027)改善工程	11.79%	13.21%	1.42%	67,800		1.排水出口箱涵擴建。 2.排水出口護岸配合改建。		120.46	23.5084	http://maps.google.com/maps?q=23.5084,120.4597

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:115年2月28日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map起連結
53	1	台南市	台南市政府	六塊寮排水1K+155-2K+320、3K+370-3K+505治理工程(1工區)	90.23%	92.94%	2.71%	299,570	大灣營造股份有限公司	六塊寮排水1K+155-2K+045排水治理,總長度約890公尺	佳輪工程科技有限公司			http://maps.google.com/maps?q= ,
54	4	台南市	台南市政府	六塊寮排水治理工程(安定區第二標及第三標一工區)暨台19線和順北橋改建工程	100.00%	95.35%	-4.65%	1,939,369	騰旺營造有限公司	排水路改善335公尺(左岸)	勇霖工程顧問有限公司	120.213	23.0734	http://maps.google.com/maps?q=23.073449,120.21347
55	4	台南市	台南市政府	虎頭溪排水護岸治理工程(第一標新豐一號橋下游)	58.70%	75.80%	17.10%	52,916	宏泰吉營造有限公司	虎頭溪排水8K+884至新豐一號橋排水路治理	黎明工程顧問股份有限公司	120.322	23.0255	http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215
56	4	台南市	台南市政府	虎頭溪排水護岸治理工程(第二標新豐一號橋上游)A標	54.97%	56.02%	1.05%	60,520	冠嘉營造有限公司	虎頭溪排水護岸整治(新豐1號橋-9K+242)	黎明工程顧問股份有限公司	120.322	23.0255	http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215
57	4	台南市	台南市政府	虎頭溪排水護岸治理工程(第二標新豐一號橋上游)B標	50.60%	50.85%	0.25%	57,000	冠嘉營造有限公司	虎頭溪排水護岸整治(9K+242-9K+828)	黎明工程顧問股份有限公司	120.322	23.0255	http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215
58	4	台南市	台南市政府	虎頭溪排水護岸治理工程(第二標新豐一號橋上游)C標	39.00%	39.19%	0.19%	48,980	承營營造有限公司	虎頭溪排水護岸整治(9K+828-10K+601)	黎明工程顧問股份有限公司	120.322	23.0255	http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215
59	5	台南市	台南市政府	佳里區海埔排水治理工程(第一期B標)	97.00%	97.02%	0.02%	51,542	欣義營造有限公司	1.排水路400公尺(兩岸合計800公尺) 2.水防道路長度800公尺(W=5公尺)	鴻成工程顧問有限公司			http://maps.google.com/maps?q= ,
60	6	台南市	台南市政府	柳營區八老爺滯洪池新建工程	3.22%	13.57%	10.35%	62,970	結昇營造工程有限公司	新建抽水站體4cms及前池1座	崇峻工程顧問有限公司	120.286	23.2621	http://maps.google.com/maps?q= ,
61	6	台南市	台南市政府	聰聽溝排水路改善工程	83.32%	85.39%	2.07%	49,700	通友營造股份有限公司	虎頭溪排水護岸整治(9K+828-10K+601)	黎明工程顧問股份有限公司	120.318	23.0404	http://maps.google.com/maps?q= ,
62	7	台南市	台南市政府	下營區下營排水開門及抽水站新建治理工程(壓力箱涵標)	9.00%	9.52%	0.52%	35,780	欣義營造有限公司	3.0mx2.0m壓力專管267m	萬銘工程科技股份有限公司	120.259	23.2227	http://maps.google.com/maps?q= ,
63	7	台南市	台南市政府	下營區下營排水開門及抽水站新建治理工程(抽水站標)	18.90%	22.24%	3.34%	281,430	升富營造有限公司 萬象機械工程有限公司	3組5cms,計15cms抽水站 5.45mx4.7m重力開門2扇 低地圍堰抽水設施	萬銘工程科技股份有限公司	120.267	23.2208	http://maps.google.com/maps?q= ,
64	7	台南市	台南市政府	鹽水排水治理工程二期(鹽水區)	100.00%	95.54%	-4.46%	77,180	耀進營造有限公司	新建護岸350公尺	松陽工程顧問有限公司	120.235	23.3021	http://maps.google.com/maps?q= ,
65	7	台南市	台南市政府	新化區南144線跨越虎頭溪排水下甲橋改建工程-第一階段便橋工程	0.00%	0.00%	0.00%	24,320	晶富營造有限公司	既有橋梁拆除,搭設臨時便橋1座		120.289	23.0549	http://maps.google.com/maps?q=23.054863,120.28867
66	8	台南市	台南市政府	北門區頭港排水防潮開門治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	63,540	欣義營造有限公司	新建直提電動開5門				http://maps.google.com/maps?q= ,
67	8	台南市	台南市政府	安定區下洲子抽水站二期新建治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	108,395	穎昌工程企業有限公司	1.箱涵500m 2.7.5cms抽水站1座 3.開門1座	勇霖工程顧問有限公司	120.239	23.0981	http://maps.google.com/maps?q=23.098111,120.23945
68	8	台南市	台南市政府	鹽水區岸內排水治理工程第三期	45.83%	56.08%	10.25%	109,660	仕強營造股份有限公司	新建滯洪池3座	松陽工程顧問有限公司	120.213	23.2879	http://maps.google.com/maps?q= ,
69	8	台南市	台南市政府	麻豆區海埔中排抽水站治理工程	3.11%	3.28%	0.17%	153,000	裕連興營造有限公司	新建抽水站體5cms及前池1座	黎明工程顧問股份有限公司	120.211	23.2084	http://maps.google.com/maps?q= ,
70	8	台南市	台南市政府	後壁區菁寮排水治理工程第三期	56.46%	88.22%	31.76%	91,487	集揚營造有限公司	既有站體改建12cms	旭城工程技術顧問有限公司	120.297	23.3662	http://maps.google.com/maps?q= ,
71	8	台南市	台南市政府	七股區三股抽水站及滯洪池治理工程	50.36%	82.31%	31.95%	51,983	裕連興營造有限公司	排水路改善667公尺	鴻成工程顧問有限公司	120.111	23.0998	http://maps.google.com/maps?q= ,

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:115年2月28日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map起連結
72	8	台南市	台南市政府	後壁區菁寮抽水站改建治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	277,858	升富營造有限公司	排水路改善1000公尺。		120.254	23.0864	http://maps.google.com/maps?q=
73	8	台南市	台南市政府	柳營區櫻花社區抽水站治理工程	64.50%	78.59%	14.09%	58,608	裕連興營造有限公司	新建抽水站5cms	崇峻工程顧問有限公司	120.3	23.2747	http://maps.google.com/maps?q=
74	8	台南市	台南市政府	安定區新吉聚落截流箱涵新建治理工程	0.07%	0.43%	0.36%	156,687	穎昌工程企業有限公司	1.箱涵500m 2.7.5cms抽水站1座 3.閘門1座	勇霖工程顧問有限公司	120.21	23.0895	http://maps.google.com/maps?q=
75	8	台南市	台南市政府	北門區蘆竹溝抽水站治理工程	91.00%	97.00%	6.00%	20,801	方華營造有限公司	新建抽水站1cms	鴻成工程顧問有限公司	120.095	23.2332	http://maps.google.com/maps?q=
76	8	台南市	台南市政府	鹽水區岸內排水下游周邊滯洪池治理工程	0.29%	0.29%	0.00%	94,790	偉倡營造有限公司	新建滯洪池3座	崇峻工程顧問有限公司			http://maps.google.com/maps?q=
77	8	台南市	台南市政府	學甲區北學甲排水治理工程(瓦寮區流段)	10.00%	17.00%	7.00%	35,648	欣義營造有限公司	排水路改善215公尺(雙岸合計430m)	鴻成工程顧問有限公司	120.188	23.2512	http://maps.google.com/maps?q=
78	8	台南市	台南市政府	佳里區佳里排水支線護岸治理工程(南24上游段)	50.85%	51.16%	0.31%	43,351	欣義營造有限公司	排水路改善350公尺	鴻成工程顧問有限公司	120.177	23.2053	http://maps.google.com/maps?q=
79	8	台南市	台南市政府	官田區渡頭溪排水護岸治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	115,000	耀進營造有限公司	排水路改善兩岸合計420m			http://maps.google.com/maps?q=	
80	11	台南市	台南市政府	後壁區菁寮排水護岸加高治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	54,960	廣評營造股份有限公司	排水路改善1000公尺。		120.273	22.7529	http://maps.google.com/maps?q=
81	11	台南市	台南市政府	仁德區仁德排水瓶頸段改善工程	2.23%	2.52%	0.29%	5,000	耀進營造有限公司	排水路改善58.4公尺及瓶頸改善1處。	崇峻工程顧問有限公司	120.335	22.775	http://maps.google.com/maps?q=22.968035,120.271328
82	5	高雄市	高雄市政府	梓官區潭子底抽水站治理工程	100.00%	97.46%	-2.54%	108,730	尚潔環境工程股份有限公司	1.12CMS抽水站體、增設抽水機組及前池 2.增設3組3cms抽水機、3組 3.典寶溪引道長度50公尺	大武工程顧問有限公司	120.279	22.7741	http://maps.google.com/maps?q=22.75286,120.27318
83	6	高雄市	高雄市政府	燕巢區筆秀排水護岸整治工程	97.77%	99.27%	1.50%	178,500	紹騰營造股份有限公司	1.1K+550-2K+600左右岸新設直立式護岸,左岸L=930M、右岸L=930M 2.新設防汛道路L=930m 3.堤後排水L=930m	三采工程顧問有限公司	120.292	22.779	http://maps.google.com/maps?q=22.775036,120.334817
84	8	高雄市	高雄市政府	大寮排水(匯流口至劉厝滯洪池)非對稱防洪治理工程	95.00%	98.32%	3.32%	25,968	巨凡營造有限公司	排水路改善3,400M	三采工程顧問有限公司	120.283	22.768	http://maps.google.com/maps?q=22.7741,120.2794
85	8	高雄市	高雄市政府	大寮排水(劉厝滯洪池至林頭橋)非對稱防洪治理工程	77.90%	90.18%	12.28%	24,900	巨凡營造有限公司	1.排水路改善3,200 M 2.路面路基墊高1,500M2	三采工程顧問有限公司	120.286	22.7778	http://maps.google.com/maps?q=22.779,120.2921
86	8	高雄市	高雄市政府	典寶溪排水(鹽埔橋至白米滯洪池)非對稱防洪治理工程	79.50%	96.31%	16.81%	78,165	十德營造有限公司	1.護岸擋土牆600M 2.排水路改善1,480M 3.水防道路3,000M2	三采工程顧問有限公司	120.282	22.7118	http://maps.google.com/maps?q=22.768,120.2826
87	8	高雄市	高雄市政府	岡山區典寶溪劉厝及白米滯洪池非對稱防洪治理工程	70.70%	93.67%	22.97%	95,300	超景營造有限公司	1.排水路改善40,000M 2.增設電動閘門(含土建)2座 3.增設1cms抽水機1組	三采工程顧問有限公司	120.368	22.6756	http://maps.google.com/maps?q=22.7778,120.2856
88	8	高雄市	高雄市政府	高雄市區濱海聯外道路開闢工程(南段一期-德民路至中海路)暨左營區中海路雨水下水道新建工程	91.41%	91.42%	0.01%	272,820	開源營造股份有限公司	1.兩側護岸1840m 2.單孔箱涵207m	勇霖工程顧問有限公司	120.342	22.6925	http://maps.google.com/maps?q=22.7118,120.2817
89	8	高雄市	高雄市政府	十九灣滯洪池治理工程	45.14%	48.66%	3.52%	129,770		設置滯洪池1座		120.344	22.6876	http://maps.google.com/maps?q=22.6756,120.3678
90	8	高雄市	高雄市政府	八漙橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程	18.04%	19.64%	1.60%	255,479		橋梁改建1座、護岸銜接段改建、雨水下水道出口改建				http://maps.google.com/maps?q=22.6925,120.3419

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:115年2月28日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map起連結
91	8	高雄市	高雄市政府	曹公新圳(區流口至仁勇橋)非對稱防洪治理工程	100.00%	95.25%	-4.75%	17,540	見興營造有限公司	1. 排水路改善4,880m 2. 防洪牆加高500m	永合工程顧問有限公司			http://maps.google.com/maps?q=22.6876,120.344
92	8	高雄市	高雄市政府	後勁溪排水南亞段治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	42,708		新設護岸長度約212m				http://maps.google.com/maps?q=22.7032,120.3315
93	11	高雄市	高雄市政府	高雄市燕巢區典寶溪排水國道十號上游左側護岸改善治理工程	34.60%	55.11%	20.51%	8,000		直立式護岸H=6.3m, L=52M、箱型石籠H=6.3m, L=52M、蛇籠護坦150M3				
94	11	高雄市	高雄市政府	美濃區清水排水南中街橋下游護岸治理工程	25.14%	25.56%	0.42%	16,640		新設護岸400m				
95	11	高雄市	高雄市政府	溪州抽水站分流箱涵出口改善治理工程	0.84%	1.77%	0.93%	8,600		箱涵改建(3x2.5M), L=60M 基樁打設50支		120.566	22.6155	
96	11	高雄市	高雄市政府	美濃區竹子門排水2K+400渠段治理工程	37.22%	73.80%	36.58%	3,550		新設護岸400m		120.484	22.4564	
97	11	高雄市	高雄市政府	燕巢區瓊中段391地號護岸改善治理工程	35.00%	95.00%	60.00%	3,000	鼎祐營造有限公司	新設排水路50m	創聚環境管理顧問股份有限公司	120.593	22.6465	http://maps.google.com/maps?q=
98	5	屏東縣	屏東縣政府	溪州溪排水坎頂支線護岸改善工程(洲子一號橋-187線)(一工區)	78.44%	82.21%	3.77%	108,723	鑫群利營造有限公司	滯洪池工程(12.1公頃)	鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.621	22.5916	http://maps.google.com/maps?q=
99	6	屏東縣	屏東縣政府	龍頭溪排水改善工程(8K+495-8K+735)-橋梁改建(內埔橋)	59.92%	86.46%	26.54%	10,000	程龍營造工程有限公司	未提供資料	睿泰工程顧問有限公司			http://maps.google.com/maps?q=
100	7	屏東縣	屏東縣政府	中林排水(第三期)治理工程含橋梁改建	87.01%	82.14%	-4.87%	183,570	曜慶營造有限公司	1. 新設截流導水工694.2m。 2. 新設箱涵405.8m。 3. 改建既有排水土溝110m。 4. 滯洪池1座A=2.2公頃。 5. 滯洪池出流設施1座。	鴻威國際工程顧問股份有限公司			http://maps.google.com/maps?q=
101	7	屏東縣	屏東縣政府	185縣道40K+100處易淹水區排水改善工程	23.08%	29.07%	5.99%	108,011	恒富祥營造有限公司	排水路整治1,827m、橋梁改建3座	鴻威國際工程顧問股份有限公司			http://maps.google.com/maps?q=22.591618,120.621205
102	8	屏東縣	屏東縣政府	東港鎮大潭社區排水改善工程(二工區)	1.54%	2.35%	0.81%	155,880	璋慧營造有限公司	未提供資料	睿泰工程顧問有限公司	120.516	22.6928	
103	8	屏東縣	屏東縣政府	牛稠溪排水(鐵路橋上游至萬華橋)改善工程含橋梁改建	2.10%	5.90%	3.80%	184,770	美術營造有限公司	排水路整治, L=475m	黎明工程顧問股份有限公司	120.473	22.4702	http://maps.google.com/maps?q=
104	8	屏東縣	屏東縣政府	阿烏排水支線渠道改善工程(第一期)(含橋梁改建)	0.00%	0.00%	0.00%	207,880	協聖興營造有限公司	未提供資料	信達工程顧問有限公司	120.537	22.6947	
105	8	屏東縣	屏東縣政府	牛稠溪排水改善工程(第二期)(含橋梁改建)	0.00%	0.00%	0.00%	213,000	曜慶營造有限公司	排水路整治, L=839, 橋梁改建2座	鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.502	22.8206	http://maps.google.com/maps?q=22.692756,120.516199
106	8	屏東縣	屏東縣政府	東港第一排水護岸改善工程(第四期)(含橋梁改建)	0.64%	1.32%	0.68%	256,780	百隆營造股份有限公司	排水路整治, L=1,502m 橋梁改建2座	黎明工程顧問股份有限公司			http://maps.google.com/maps?q=22.470217,120.472835
107	8	屏東縣	屏東縣政府	牛稠溪排水上游滯洪池新建工程	0.00%	0.00%	0.00%	148,006	洲域營造有限公司	滯洪池1座(8公頃)	鴻威國際工程顧問股份有限公司			http://maps.google.com/maps?q=22.694739,120.536583
108	8	屏東縣	屏東縣政府	土庫排水改善工程	51.50%	51.85%	0.35%	34,000	鼎信營造有限公司	排水路整治, L=475m	協昌工程顧問有限公司			http://maps.google.com/maps?q=

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:115年2月28日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map起連結
109	8	屏東縣	屏東縣政府	萬金排水3K+122-3K+961護岸新建工程(含橋梁改建)	50.20%	50.59%	0.39%	72,900	恆富祥營造有限公司	排水路整治，L=839，橋梁改建2座	鴻威國際工程顧問股份有限公司			http://maps.google.com/maps?q=
110	8	屏東縣	屏東縣政府	中林排水(第四期)治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	480,000	球懋營造有限公司	未提供資料		119.412	23.2066	
111	8	屏東縣	屏東縣政府	楓港溪堤防改善工程(0k+594-2k+050)	22.96%	27.01%	4.05%	154,100	龍威營造有限公司	未提供資料	鴻威國際工程顧問股份有限公司	118.317	24.4759	http://maps.google.com/maps?q=
112	11	屏東縣	屏東縣政府	南州鄉萬華社區抽水平台新建工程	0.00%	0.00%	0.00%	12,789	球懋營造有限公司	1.新建抽水平台及集水池:1座 2.新建φ500mm出水鋼管:2組 3.新建φ300mm出水鋼管(電動):1組 4.埋設φ1000mmSP鋼管:90M	達立工程顧問有限公司	118.43	24.477	http://maps.google.com/maps?q=22.462842,120.501931
113	6	澎湖縣	澎湖縣政府	澎湖縣(七美鄉)海岸防護工程	2.20%	52.12%	49.92%	48,200	瑋群營造有限公司	未提供資料	怡興工程顧問有限公司	121.325	24.9757	http://maps.google.com/maps?q=
114	6	金門縣	金門縣政府	光前溪上游段流域治理工程	0.95%	0.96%	0.01%	74,000	尚慶營造有限公司	1.排水路改善650公尺(護岸1300行進米) 2.開門改建1座 3.滯蓄洪設施2處 4.橋樑改建3座	崇峻工程顧問有限公司	119.412	23.2066	http://maps.google.com/maps?q=
115	5	新北市	新北市政府	東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程	94.29%	94.29%	0.00%	670,736	川祥營造有限公司	1.鶯桃路至鳳鳴重劃區段(4K+800-5K+510)河道拓寬及濬深工程。 2.兩側護岸整建工程。 3.滯洪池1座(體積約6萬立方)	鴻宥工程技術顧問有限公司	118.317	24.4759	http://maps.google.com/maps?q=
116	10	新北市	新北市政府	萬里區瑪鍊溪忠福橋至中幅橋護岸改善工程	10.03%	6.02%	-4.01%	69,080	新高建設股份有限公司	新設L型擋牆76m 新設透水草溝353m 新設截流溝39.1m 新設步道900m	林同棧工程顧問股份有限公司	118.43	24.477	http://maps.google.com/maps?q=