

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:115年5月31日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
1	6	雲林縣	第五河川分署	有才寮排水有才村段治理及有才橋1改建工程(B標)	98.72%	96.02%	-2.70%	140,009	汎銘營造股份有限公司	未提供資料	黎明工程顧問股份有限公司	120.280298	23.723203	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.723203,120.280298">http://maps.google.com/maps?q=23.723203,120.280298</a>
2	8	雲林縣	第五河川分署	安慶圳大排虎尾橋廠段排水路治理工程	16.08%	16.97%	0.89%	218,955	都市里人規劃設計有限公司	排水路改善 2,160m(含環境營造)	都市里人規劃設計有限公司	23.707528	120.427330	<a href="http://maps.google.com/maps?q=120.42733,23.707528">http://maps.google.com/maps?q=120.42733,23.707528</a>
3	9	台南市	第六河川分署	曾文溪排水親埔橋上游10K+315-11K+020護岸改善工程併辦土石標售	71.43%	76.87%	5.44%	90,800	經濟部水利署第六河川分署	護岸改善工程約1350m(左右岸)	經濟部水利署第六河川分署			
4	9	台南市	台南市政府	曾文溪排水(10K+100)公親大排橋暨上下游護岸改善工程	29.00%	31.69%	2.69%	16,000	勇霖工程顧問有限公司	橋長:30M,橋寬:8M 護岸改善工程雙岸合計長約160m	勇霖工程顧問有限公司	120.197480	23.077360	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.07736,120.19748">http://maps.google.com/maps?q=23.07736,120.19748</a>
5	1	宜蘭縣	宜蘭縣政府	五結防湖閘門改善工程	43.97%	48.62%	4.65%	1,601,191	中興工程顧問股份有限公司	未提供資料	枯源工程顧問有限公司			
6	8	宜蘭縣	宜蘭縣政府	宜蘭縣溪洲排水治理工程-聚落防護措施(一工區)及橋梁改建	0.00%	0.00%	0.00%	44,670	枯源工程顧問有限公司	未提供資料	枯源工程顧問有限公司			
7	6	宜蘭縣	宜蘭縣政府	溪洲抽水站新建工程	0.39%	0.39%	0.00%	232,960	華聯工程顧問有限公司	堤防工程1390公尺	華聯工程顧問有限公司	120.675645	24.487440	<a href="http://maps.google.com/maps?q=24.48744,120.675645">http://maps.google.com/maps?q=24.48744,120.675645</a>
8	6	苗栗縣	苗栗縣政府	通霄溪鐵路橋上下游堤防及孫厝堤防延長工程及代辦通霄溪「345KV通霄-義和線#1-#4地下化工程」	49.08%	63.51%	14.43%	232,910	黎明工程顧問股份有限公司	未提供資料	黎明工程顧問股份有限公司			
9	8	彰化縣	彰化縣政府	番雅溝排水幹線(第六期)改善及橋梁改建工程併辦土石標售	36.34%	52.80%	16.46%	139,200	世合工程技術顧問股份有限公司	1. 0.3CMS支流小型抽水站2處。 2. 0.6CMS支流小型抽水站1處。 3. 護岸加高400公尺。 4. 新設撈污機及相關設備。 5. 出口自動水門操作設備改善。	世合工程技術顧問股份有限公司	23.892038	120.296771	<a href="http://maps.google.com/maps?q=120.296771,23.892038">http://maps.google.com/maps?q=120.296771,23.892038</a>
10	8	彰化縣	彰化縣政府	過湖排水幹線抽水站附屬設施治理工程	4.91%	4.92%	0.01%	50,000	世合工程技術顧問股份有限公司	1. 0.3CMS支流小型抽水站3處 2. 越堤排水箱涵及流出工改善 3. 不銹鋼防湖閘門改建 4. 新設撈污機及相關設備。	世合工程技術顧問股份有限公司			
11	5	彰化縣	彰化縣政府	外五間寮排水抽水站附屬設施治理工程	4.30%	4.34%	0.04%	53,000	兆豐工程技術顧問股份有限公司 源隆技術顧問有限公司	溪埔子中排(箱涵1,040m護岸240m)安慶圳大排(排水路500m)	兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.446090	23.717290	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.71729,120.44609">http://maps.google.com/maps?q=23.71729,120.44609</a>
12	5	雲林縣	雲林縣政府	安慶圳大排及溪埔子中排治理工程	60.87%	64.62%	3.75%	131,442	鈺盛工程顧問有限公司	安慶圳大排(2座跨渠構造物) 頂寮大排番溝南橋上下游 (1. 民國橋(1k+310)2. 番溝南橋(1k+815))	鈺盛工程顧問有限公司	120.408470	23.685490	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.68549,120.40847">http://maps.google.com/maps?q=23.68549,120.40847</a>
13	5	雲林縣	雲林縣政府	檀梧中排治理工程	60.21%	66.21%	6.00%	35,220	億榮營造股份有限公司	排水路640m	兆豐工程技術顧問股份有限公司	120.186000	23.553190	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.55319,120.186">http://maps.google.com/maps?q=23.55319,120.186</a>
14	6	雲林縣	雲林縣政府	有才寮大排無名橋二上下游治理工程	81.30%	85.30%	4.00%	21,480	崇峻工程顧問有限公司	1. 箱涵一座 2. 排水路100m	崇峻工程顧問有限公司	120.374412	23.716275	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.716275,120.374412">http://maps.google.com/maps?q=23.716275,120.374412</a>
15	6	雲林縣	雲林縣政府	有才寮大排無名橋二上下游治理工程	78.63%	85.70%	7.07%	21,480	崇峻工程顧問有限公司	1. 箱涵一座 2. 排水路100m	崇峻工程顧問有限公司	120.382298	23.715855	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.715855,120.382298">http://maps.google.com/maps?q=23.715855,120.382298</a>
16	6	雲林縣	雲林縣政府	海口大排防湖閘門治理工程	7.19%	11.81%	4.62%	142,193	崇峻工程顧問有限公司	防湖閘門1座。	崇峻工程顧問有限公司	120.218303	23.734797	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.734797,120.218303">http://maps.google.com/maps?q=23.734797,120.218303</a>

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:115年5月31日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
17	7	雲林縣	雲林縣政府	四湖鄉林厝村林東村村落防護治理工程(第一期)	56.80%	57.00%	0.20%	64,000	宥盛營造有限公司	排水溝876公尺、蓄洪池(林東村)及抽水平台	源隆技術顧問有限公司	120.161800	26.386500	http://maps.google.com/maps?q=26.3865,120.1618
18	7	雲林縣	雲林縣政府	四湖鄉林厝村、林東村村落防護治理工程(第二期)	61.32%	62.31%	0.99%	75,170	源隆技術顧問有限公司	未提供資料	源隆技術顧問有限公司			
19	8	雲林縣	雲林縣政府	虎尾鎮青埔分洪道治理工程	15.41%	20.61%	5.20%	236,600	源隆技術顧問有限公司	排水路973公尺	源隆技術顧問有限公司	23.707596	120.438529	http://maps.google.com/maps?q=120.438529,23.707596
20	8	雲林縣	雲林縣政府	虎尾鎮青埔抽水站新建工程	0.40%	2.00%	1.60%	199,900	源隆技術顧問有限公司	8cms抽水站、入流箱涵、前池、出口閘門	源隆技術顧問有限公司	23.704599	120.433619	http://maps.google.com/maps?q=120.433619,23.704599
21	8	雲林縣	雲林縣政府	四湖鄉四湖大排無名橋下游改善治理工程	45.97%	48.12%	2.15%	48,566	天成技術顧問有限公司	排水路護岸加高L=4894m	天成技術顧問有限公司	23.602617	120.197856	http://maps.google.com/maps?q=120.197856,23.602617
22	8	雲林縣	雲林縣政府	水林鄉萬興大排無名橋全段加高治理工程	39.55%	26.84%	-12.71%	87,600	天成技術顧問有限公司	護岸加高兩岸合計L=8,290m	天成技術顧問有限公司	23.584309	120.234343	http://maps.google.com/maps?q=120.234343,23.584309
23	8	雲林縣	雲林縣政府	口湖鄉萬松大排無名橋基礎補強治理工程	76.21%	80.21%	4.00%	65,788	兆豐工程技術顧問股份有限公司	堤岸基礎補強1000m	兆豐工程技術顧問股份有限公司	23.523312	120.158727	http://maps.google.com/maps?q=120.158727,23.523312
24	8	雲林縣	雲林縣政府	大埤鄉延潭大排無名橋下游段治理工程	51.55%	56.61%	5.06%	91,660	兆豐工程技術顧問股份有限公司	排水路改善560公尺	兆豐工程技術顧問股份有限公司	23.646256	120.387841	http://maps.google.com/maps?q=120.387841,23.646256
25	8	雲林縣	雲林縣政府	水林鄉大溝支線出口段及番薯厝大排抽水壩增加治理工程	7.61%	8.85%	1.24%	58,500	旭城工程技術顧問有限公司	1.更新1CMS抽水機3部 2.更新站用發電機1部 3.新增3CMS抽水機組1組(含引擎、角齒輪等配件)	旭城工程技術顧問有限公司	23.549049	120.202595	http://maps.google.com/maps?q=120.202595,23.549049
26	8	雲林縣	雲林縣政府	口湖鄉尖山大排堤岸基礎整建治理工程	90.80%	98.30%	7.50%	24,240	兆豐工程技術顧問股份有限公司	既有水門水封改善2扇 堤岸改善830m	兆豐工程技術顧問股份有限公司	23.529024	120.154793	http://maps.google.com/maps?q=120.154793,23.529024
27	8	雲林縣	雲林縣政府	口湖鄉下崙大排抽水站治理工程	1.90%	2.00%	0.10%	331,493	源隆技術顧問有限公司	1.15cms抽水站一座、 2.入流工二座、 3.前池一處、 4.雜糞工程	源隆技術顧問有限公司	23.605673	120.139556	http://maps.google.com/maps?q=120.139556,23.605673
28	8	雲林縣	雲林縣政府	二崙鄉新庄子大排台19線上游護岸治理工程	3.13%	4.99%	1.86%	295,000	世合工程技術顧問股份有限公司	排水路改善1845公尺	睿泰工程顧問有限公司	23.812688	120.387760	http://maps.google.com/maps?q=120.38776,23.812688
29	8	雲林縣	雲林縣政府	褒忠鄉馬公厝大排馬鳴村段治理工程	66.93%	73.86%	6.93%	70,000	源隆技術顧問有限公司	1.排水路改善710公尺 2.橋梁改建1座	源隆技術顧問有限公司	23.697472	120.264928	http://maps.google.com/maps?q=120.264928,23.697472
30	5	嘉義縣	嘉義縣政府	義布橋抽水站治理工程	98.57%	98.82%	0.25%	49,154	源隆技術顧問有限公司	1.2cms抽水站(僅站體) 2.前池1座	源隆技術顧問有限公司	120.198860	23.368850	http://maps.google.com/maps?q=23.36885,120.19886
31	6	嘉義縣	嘉義縣政府	溪子下農場抽水站治理工程等二件	21.13%	47.21%	26.08%	415,471	源隆技術顧問有限公司	1.抽水站(10CMS)含前池(12ha) 2.抽水機組 2.5cms*2、排水路改善L=684m 3.六聯排水滲流改善、出入流工箱涵、閘門擴大工程	源隆技術顧問有限公司	120.176985	23.491611	http://maps.google.com/maps?q=23.491611,120.176985
32	8	嘉義縣	嘉義縣政府	鹿草鄉下潭村八掌溪旁新設抽水站治理工程	14.41%	23.83%	9.42%	66,280	旭城工程技術顧問有限公司	抽水站一座(2cms)、前池約0.4公頃	旭城工程技術顧問有限公司	120.293900	23.377900	http://maps.google.com/maps?q=23.3779,120.2939
33	8	嘉義縣	嘉義縣政府	溪子下農場抽水站(二期)治理工程	0.19%	0.78%	0.59%	188,060	嘉能營造有限公司	改建五結防潮閘1座及其附屬設施	源隆技術顧問有限公司	120.178600	23.492400	http://maps.google.com/maps?q=23.4924,120.1786
34	8	嘉義縣	嘉義縣政府	溪口排水無名橋下游段治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	120,300	源隆技術顧問有限公司	蓄洪池12.5公頃、入口閘門一座	源隆技術顧問有限公司	120.180900	23.493400	http://maps.google.com/maps?q=23.4934,120.1809
35	8	嘉義縣	嘉義縣政府	溪口排水復興橋下游段治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	155,000	黎明工程顧問股份有限公司	排水路L=1200M	旭城工程技術顧問有限公司	120.348900	23.581400	http://maps.google.com/maps?q=23.5814,120.3489
36	8	嘉義縣	嘉義縣政府	內溪洲排水擴建抽水站工程	0.01%	0.01%	0.00%	163,900	黎明工程顧問股份有限公司	排水路L=1525M	旭城工程技術顧問有限公司	120.348900	23.581400	http://maps.google.com/maps?q=23.5814,120.3489

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:115年5月31日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
37	8	嘉義縣	嘉義縣政府	埤子頭排水過港橋上下游段治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	131,660	旭城工程技術顧問有限公司	新建抽水站一座(6CMS)	旭城工程技術顧問有限公司	120.410200	23.426500	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.4265,120.4102">http://maps.google.com/maps?q=23.4265,120.4102</a>
38	8	嘉義縣	嘉義縣政府	埤子頭排水天救橋下游段治理工程	5.38%	40.39%	35.01%	143,900		排水路整治L=584m		120.363700	23.583900	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.5839,120.3637">http://maps.google.com/maps?q=23.5839,120.3637</a>
39	8	嘉義縣	嘉義縣政府	埤子頭排水牛埔橋下游段治理工程	10.46%	34.19%	23.73%	100,900	磐禹工程顧問有限公司	排水路整治L=584m	磐禹工程顧問有限公司	120.370883	23.581728	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.581728,120.370883">http://maps.google.com/maps?q=23.581728,120.370883</a>
40	8	嘉義縣	嘉義縣政府	埤子頭排水牛埔橋下游段治理工程	0.39%	11.17%	10.78%	90,360	磐禹工程顧問有限公司	排水路整治L=339m	磐禹工程顧問有限公司	120.372600	23.579200	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.5792,120.3726">http://maps.google.com/maps?q=23.5792,120.3726</a>
41	8	嘉義縣	嘉義縣政府	埤子頭排水柳子溝排水匯入處上游段治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	112,000	宏斌營造	排水路整治L=527m	磐禹工程顧問有限公司	120.373800	23.574600	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.5746,120.3738">http://maps.google.com/maps?q=23.5746,120.3738</a>
42	8	嘉義縣	嘉義縣政府	東石鄉頂樺村西後崩山小排水抽水站治理工程	0.36%	0.37%	0.01%	73,150	磐禹工程顧問有限公司	排水路整治L=389m	磐禹工程顧問有限公司	120.377500	23.568500	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.5685,120.3775">http://maps.google.com/maps?q=23.5685,120.3775</a>
43	8	嘉義縣	嘉義縣政府	義布橋抽水站機電更新工程	66.31%	71.43%	5.12%	44,750	旭城工程技術顧問有限公司	2.4CMS抽水站新建(含調節前池)	旭城工程技術顧問有限公司	120.210600	23.492200	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.4922,120.2106">http://maps.google.com/maps?q=23.4922,120.2106</a>
44	8	嘉義縣	嘉義縣政府	中和排水一抽水站與滯洪池新建暨排水治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	211,600		1cms抽水機組*2	源隆技術顧問有限公司	120.198700	23.368800	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.3688,120.1987">http://maps.google.com/maps?q=23.3688,120.1987</a>
45	8	嘉義縣	嘉義縣政府	六腳排水古林村抽水站治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	110,520	旭城工程技術顧問有限公司	1.排水改善約194M 2.抽水站(5CMS)、滯洪池(約3公頃)	旭城工程技術顧問有限公司	120.433400	23.430200	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.4302,120.4334">http://maps.google.com/maps?q=23.4302,120.4334</a>
46	8	嘉義縣	嘉義縣政府	南靖排水大堀尾橋(168線)下游段治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	87,000	源隆技術顧問有限公司	調節池工程(0.4公頃) 2.8cms抽水站	源隆技術顧問有限公司	120.227000	23.488100	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.4881,120.227">http://maps.google.com/maps?q=23.4881,120.227</a>
47	8	嘉義縣	嘉義縣政府	南靖排水行水橋下游段治理工程	5.01%	5.02%	0.01%	117,000	黎明工程顧問股份有限公司	排水路730m	旭城工程技術顧問有限公司	120.384800	23.438700	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.4387,120.3848">http://maps.google.com/maps?q=23.4387,120.3848</a>
48	8	嘉義縣	嘉義縣政府	南靖排水高速公路上下游段治理工程	32.12%	32.14%	0.02%	34,309	黎明工程顧問股份有限公司	排水路997m	旭城工程技術顧問有限公司	120.395000	23.444600	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.4446,120.395">http://maps.google.com/maps?q=23.4446,120.395</a>
49	8	嘉義縣	嘉義縣政府	公館滯洪池抽水站新建工程	0.20%	0.53%	0.33%	166,100	黎明工程顧問股份有限公司	排水路400m	旭城工程技術顧問有限公司	120.359500	23.423500	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.4235,120.3595">http://maps.google.com/maps?q=23.4235,120.3595</a>
50	8	嘉義縣	嘉義縣政府	布袋鎮崩山排水出口閘門治理工程	2.34%	41.73%	39.39%	47,050	黎明工程顧問股份有限公司	6cms抽水站、出口閘門、壓力箱涵	黎明工程顧問股份有限公司	120.231000	23.455000	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.455,120.231">http://maps.google.com/maps?q=23.455,120.231</a>
51	8	嘉義縣	嘉義縣政府	金興及掌潭過溝抽水站增設抽水機組治理工程	12.88%	13.15%	0.27%	38,460	源隆技術顧問有限公司	1.出口閘門新建 2.抽水站房一、0.3cms抽水機組*2	源隆技術顧問有限公司	120.177700	23.464800	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.4648,120.1777">http://maps.google.com/maps?q=23.4648,120.1777</a>
52	11	嘉義市	嘉義市政府	嘉義市中央排水(0k+000-0k+347)治理工程	71.60%	72.16%	0.56%	48,000	高豐五金機械股份有限公司	1.民雄鄉金興抽水站增設抽水機組 2.5cms 2.布袋鎮掌潭過溝抽水站增設抽水機組2cms		120.433026	23.514207	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.514207,120.433026">http://maps.google.com/maps?q=23.514207,120.433026</a>
53	8	嘉義市	嘉義市政府	後庄直排一出口段(0k+000-0k+027)改善工程	34.57%	35.84%	1.27%	67,800		1.辦理情形及目前施作項目: 辦理整地作業及鋼板橋打設。 2.主要工作項目: 橋梁1座。 新設節制壩1座。 新設欄杆(總長383M)。 新設鋼便橋1座。 新設護岸35.7M AC道路修復284M RC路面修復32M	宏昇工程技術顧問有限公司	120.148200	23.454300	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.4543,120.1482">http://maps.google.com/maps?q=23.4543,120.1482</a>

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:115年5月31日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
54	8	台南市	台南市政府	六塊寮排水1K+155-2K+320、3K+370-3K+505治理工程(1工區)	97.16%	99.82%	2.66%	299,570	上禾營造股份有限公司	改建五結防潮閘1座及其附屬設施	容泰工程顧問有限公司	120.459700	23.508400	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.5084,120.4597">http://maps.google.com/maps?q=23.5084,120.4597</a>
55	1	台南市	台南市政府	虎頭溪排水護岸治理工程(第一標新豐一號橋下游)	90.28%	94.46%	4.18%	73,330	佳倫工程科技股份有限公司	六塊寮排水1K+155-2K+045排水治理,總長度約890公尺	佳倫工程科技股份有限公司			
56	4	台南市	台南市政府	虎頭溪排水護岸治理工程(第二標新豐一號橋上游)A標	68.47%	76.82%	8.35%	60,520	黎明工程顧問股份有限公司	虎頭溪排水8K+884至新豐一號橋排水路治理	黎明工程顧問股份有限公司	120.322150	23.025520	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215">http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215</a>
57	4	台南市	台南市政府	虎頭溪排水護岸治理工程(第二標新豐一號橋上游)B標	84.13%	83.48%	-0.65%	55,183	黎明工程顧問股份有限公司	虎頭溪排水護岸整治(新豐1號橋-9K+242)	黎明工程顧問股份有限公司	120.322150	23.025520	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215">http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215</a>
58	4	台南市	台南市政府	虎頭溪排水護岸治理工程(第二標新豐一號橋上游)C標	60.38%	60.38%	0.00%	48,980	黎明工程顧問股份有限公司	虎頭溪排水護岸整治(9K+242-9K+828)	黎明工程顧問股份有限公司	120.322150	23.025520	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215">http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215</a>
59	4	台南市	台南市政府	佳里區海埔排水治理工程(第1期B標)	99.55%	99.84%	0.29%	51,542	黎明工程顧問股份有限公司	虎頭溪排水護岸整治(9K+828-10K+601)	黎明工程顧問股份有限公司	120.322150	23.025520	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215">http://maps.google.com/maps?q=23.02552,120.32215</a>
60	5	台南市	台南市政府	柳營區八老爺滯洪池新建工程	4.09%	18.67%	14.58%	68,722	鴻成工程顧問有限公司	1.排水路400公尺(兩岸合計800公尺) 2.水防道路長度800公尺(W=5公尺)	鴻成工程顧問有限公司	120.197350	23.205250	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.20525,120.19735">http://maps.google.com/maps?q=23.20525,120.19735</a>
61	6	台南市	台南市政府	敏聰溝排水路改善工程	100.00%	98.93%	-1.07%	49,700	崇峻工程顧問有限公司	8.8公頃滯洪池1座	崇峻工程顧問有限公司	120.285550	23.262112	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.262112,120.28555">http://maps.google.com/maps?q=23.262112,120.28555</a>
62	6	台南市	台南市政府	下營區下營排水閘門及抽水站新建治理工程(壓力箱涵標)	30.61%	35.06%	4.45%	35,780	黎明工程顧問股份有限公司	排水路改善兩岸合計420m	黎明工程顧問股份有限公司	120.318490	23.040375	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.040375,120.31849">http://maps.google.com/maps?q=23.040375,120.31849</a>
63	7	台南市	台南市政府	下營區下營排水閘門及抽水站新建治理工程(抽水站標)	18.90%	22.24%	3.34%	268,765	萬銘工程科技股份有限公司	3.0mx2.0m壓力專管267m	萬銘工程科技股份有限公司	120.266640	23.220842	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.220842,120.26664">http://maps.google.com/maps?q=23.220842,120.26664</a>
64	7	台南市	台南市政府	新化區南144線跨越虎頭溪排水下甲橋改建工程-第一階段復橋工程	0.00%	0.00%	0.00%	24,320	萬銘工程科技股份有限公司	3組5cms,計15cms抽水站 5.45mx4.7m重力閘門2扇 低地圍堰抽水設施	萬銘工程科技股份有限公司	120.266950	23.220842	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.220842,120.26695">http://maps.google.com/maps?q=23.220842,120.26695</a>
65	7	台南市	台南市政府	北門區頭港排水防潮閘門治理工程	12.84%	13.61%	0.77%	63,540	松陽工程顧問有限公司	排水路改善335公尺(左岸)	松陽工程顧問有限公司	120.244300	23.300846	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.300846,120.2443">http://maps.google.com/maps?q=23.300846,120.2443</a>
66	7	台南市	台南市政府	麻豆區東北勢排水護岸治理工程A標	0.00%	0.00%	0.00%	87,326		既有橋梁拆除,搭設臨時便橋1座		120.288670	23.054863	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.054863,120.28867">http://maps.google.com/maps?q=23.054863,120.28867</a>
67	8	台南市	台南市政府	麻豆區東北勢排水護岸治理工程B標	0.00%	0.00%	0.00%	88,800	松陽工程顧問有限公司	新建直提電動閘5門	松陽工程顧問有限公司	120.140310	23.280628	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.280628,120.14031">http://maps.google.com/maps?q=23.280628,120.14031</a>
68	8	台南市	台南市政府	麻豆區東北勢排水護岸治理工程C標	0.00%	0.00%	0.00%	86,554		排水路改善555公尺		120.242630	23.207660	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.20766,120.24263">http://maps.google.com/maps?q=23.20766,120.24263</a>
69	8	台南市	台南市政府	麻豆區總爺排水護岸治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	41,560		排水路改善400公尺		120.242630	23.207660	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.20766,120.24263">http://maps.google.com/maps?q=23.20766,120.24263</a>
70	8	台南市	台南市政府	安定區下洲子抽水站二期新建治理工程	0.10%	0.15%	0.05%	190,000		排水路改善500公尺		120.242630	23.207660	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.20766,120.24263">http://maps.google.com/maps?q=23.20766,120.24263</a>
71	8	台南市	台南市政府	鹽水區岸內排水治理工程第三期	65.20%	65.20%	0.00%	109,660		排水路改善520公尺		120.242630	23.207660	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.20766,120.24263">http://maps.google.com/maps?q=23.20766,120.24263</a>
72	8	台南市	台南市政府	麻豆區海埔中排水抽水站治理工程	12.03%	15.29%	3.26%	153,000	勇霖工程顧問有限公司	1.箱涵500m 2.7.5cms抽水站1座 3.閘門1座	勇霖工程顧問有限公司	120.239450	23.098111	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.098111,120.23945">http://maps.google.com/maps?q=23.098111,120.23945</a>
73	8	台南市	台南市政府	後壁區菁寮排水治理工程第三期	79.22%	99.67%	20.45%	91,856	松陽工程顧問有限公司	新建護岸720公尺	松陽工程顧問有限公司	120.220960	23.286080	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.28608,120.22096">http://maps.google.com/maps?q=23.28608,120.22096</a>
74	8	台南市	台南市政府	七股區三股抽水站及滯洪池治理工程	20.32%	20.69%	0.37%	51,983	黎明工程顧問股份有限公司	新建抽水站體5cms及前池1座	黎明工程顧問股份有限公司	120.211480	23.208414	<a href="http://maps.google.com/maps?q=23.208414,120.21148">http://maps.google.com/maps?q=23.208414,120.21148</a>

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:115年5月31日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
75	8	台南市	台南市政府	後壁區菁寮抽水站改建治理工程	2.62%	2.62%	0.00%	277,858	旭城工程技術顧問有限公司	新建護岸350公尺	旭城工程技術顧問有限公司	120.305830	23.364061	http://maps.google.com/maps?q=23.364061,120.30583
76	8	台南市	台南市政府	佳里區海埔排水支線護岸治理工程(第二期)	0.00%	0.00%	0.00%	154,540	鴻成工程顧問有限公司	新建抽水站體4cms及前池1座	鴻成工程顧問有限公司	120.111040	23.099786	http://maps.google.com/maps?q=23.099786,120.11104
77	8	台南市	台南市政府	安定區新吉聚落截流箱涵新建治理工程	1.19%	2.71%	1.52%	156,687		既有站體改建12cms		120.288890	23.356347	http://maps.google.com/maps?q=23.356347,120.28889
78	8	台南市	台南市政府	鹽水區岸內排水下游周邊滯洪池治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	94,790		排水路改善1136公尺		120.194820	23.197660	http://maps.google.com/maps?q=23.19766,120.19482
79	8	台南市	台南市政府	學甲區北學甲排水治理工程(瓦寮匯流段)	61.10%	67.11%	6.01%	35,648	勇霖工程顧問有限公司	1.箱涵990m 2.管涵推進60m	勇霖工程顧問有限公司	120.209920	23.089471	http://maps.google.com/maps?q=23.089471,120.20992
80	8	台南市	台南市政府	佳里區佳里排水支線護岸治理工程(南24上游段)	81.81%	90.21%	8.40%	43,351	崇峻工程顧問有限公司	新建滯洪池3座	崇峻工程顧問有限公司	120.211430	23.278734	http://maps.google.com/maps?q=23.278734,120.21143
81	8	台南市	台南市政府	官田區渡頭溪排水護岸治理工程	1.00%	1.20%	0.20%	57,560	鴻成工程顧問有限公司	排水路改善215公尺(雙岸合計430m)	鴻成工程顧問有限公司	120.188030	23.251174	http://maps.google.com/maps?q=23.251174,120.18803
82	8	台南市	台南市政府	曾文溪排水十二佃箱涵段(6K+631-6K+700)改善工程	1.98%	22.27%	20.29%	42,380	鴻成工程顧問有限公司	排水路改善350公尺	鴻成工程顧問有限公司	120.176720	23.205279	http://maps.google.com/maps?q=23.205279,120.17672
83	8	台南市	台南市政府	後壁區菁寮排水護岸加高治理工程	12.96%	35.42%	22.46%	54,960	松陽工程顧問有限公司	排水路改善667公尺	松陽工程顧問有限公司	120.335840	23.168513	http://maps.google.com/maps?q=23.168513,120.33584
84	9	台南市	台南市政府	佳里區劉厝排水治理工程(龍安橋周邊)	0.00%	0.00%	0.00%	55,540	東長和營造有限公司	1.新設三孔疏洪箱涵工程(長度約90m) 2.箱涵段兼計畫進路 3.其他附屬工程	崇峻工程顧問有限公司	120.177450	23.067960	http://maps.google.com/maps?q=23.06796,120.17745
85	11	台南市	台南市政府	仁德區仁德排水瓶頸段改善工程	69.10%	67.01%	-2.09%		勇霖工程顧問有限公司	排水路改善1000公尺。	勇霖工程顧問有限公司	120.288889	23.356347	http://maps.google.com/maps?q=23.356347,120.288889
86	11	台南市	台南市政府	學甲區豐和里營後抽水站治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	140,500		排水路改善800公尺。		120.167310	23.133080	http://maps.google.com/maps?q=23.13308,120.16731
87	11	高雄市	高雄市政府	梓官區潭子底抽水站治理工程	100.00%	97.46%	-2.54%	108,730	耀德營造有限公司	排水路改善58.4公尺及瓶頸改善1處。	崇峻工程顧問有限公司	120.271328	22.968035	http://maps.google.com/maps?q=22.968035,120.271328
88	5	高雄市	高雄市政府	高雄市區濱海聯外道路開闢工程(南段一期-德民路至中海路)暨左營區中海路雨水下水道新建工程	93.83%	91.56%	-2.27%	272,820	尚潔環境工程股份有限公司	1.12CMS抽水站體、增設抽水機組及前池 2.增設3組3cms抽水機、3組 3.典寶溪引道長度50公尺	大武工程顧問有限公司	120.273180	22.752860	http://maps.google.com/maps?q=22.75286,120.27318
89	8	高雄市	高雄市政府	十九灣滯洪池治理工程	79.47%	79.87%	0.40%	129,770	三采工程顧問有限公司	排水路改善3,400M	三采工程顧問有限公司	120.279400	22.774100	http://maps.google.com/maps?q=22.7741,120.2794
90	8	高雄市	高雄市政府	八埕橋改建及曹公新洲區流口護岸拓寬治理工程	42.64%	39.56%	-3.08%	255,479	三采工程顧問有限公司	1.排水路改善3,200 M 2.路面路基墊高1.500M2	三采工程顧問有限公司	120.292100	22.779000	http://maps.google.com/maps?q=22.779,120.2921
91	8	高雄市	高雄市政府	後勁溪排水南亞段治理工程	51.10%	57.64%	6.54%	51,000	三采工程顧問有限公司	1.排水路改善40,000M 2.增設電動閘門(含土建)2座 3.增設1cms抽水機1組	三采工程顧問有限公司	120.285600	22.777800	http://maps.google.com/maps?q=22.7778,120.2856
92	8	高雄市	高雄市政府	後勁溪與曹公新洲堤線區流口拓寬治理工程	10.19%	13.44%	3.25%	250,000	開源營造股份有限公司	1.兩側護岸1840m 2.單孔箱涵207m	勇霖工程顧問有限公司	120.281700	22.711800	http://maps.google.com/maps?q=22.7118,120.2817
93	8	高雄市	高雄市政府	十九灣排水治理工程	16.26%	29.37%	13.11%	5,000		改建五結防潮閘1座及其附屬設施		120.367800	22.675600	http://maps.google.com/maps?q=22.6756,120.3678
94	8	高雄市	高雄市政府	筆秀排水支流改善治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	29,500		改建五結防潮閘1座及其附屬設施		120.341900	22.692500	http://maps.google.com/maps?q=22.6925,120.3419
95	8	高雄市	高雄市政府	燕巢區安招路下游護岸改善治理工程	48.50%	50.50%	2.00%	6,590	永合工程顧問有限公司	1.排水路改善4,880m 2.防洪牆加高500m	永合工程顧問有限公司	120.344000	22.687600	http://maps.google.com/maps?q=22.6876,120.344
96	8	屏東縣	屏東縣政府	龍頭溪排水改善工程(8K+495-8K+735)-橋梁改建(內埔橋)	98.23%	95.31%	-2.92%	14,520		改建五結防潮閘1座及其附屬設施		120.331500	22.703200	http://maps.google.com/maps?q=22.7032,120.3315

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期:115年5月31日

編號	核辦批次	縣市	執行單位	工程名稱	工程預定進度(%)	工程實際進度(%)	差異%	契約金額(千元)	承包廠商	工程概要(河海堤或排水路長度)	監造單位	經度	緯度	Google Map超連結
97	11	屏東縣	屏東縣政府	中林排水(第三期)治理工程(含橋梁改建)	95.64%	96.74%	1.10%	183,570	星希營造有限公司	改建五結防潮閘1座及其附屬設施		120.501931	22.462842	<a href="http://maps.google.com/maps?q=22.462842,120.501931">http://maps.google.com/maps?q=22.462842,120.501931</a>
98	11	屏東縣	屏東縣政府	185縣道40K+100處易淹水區排水改善工程	37.61%	52.26%	14.65%	108,011	超盛營造股份有限公司	改建五結防潮閘1座及其附屬設施		120.501931	22.462842	<a href="http://maps.google.com/maps?q=22.462842,120.501931">http://maps.google.com/maps?q=22.462842,120.501931</a>
99	11	屏東縣	屏東縣政府	東港鎮大潭社區排水改善工程(二工區)	8.06%	10.52%	2.46%	155,880	捷程營造有限公司	改建五結防潮閘1座及其附屬設施	建陞工程技術顧問有限公司	22.768357	120.316490	<a href="http://maps.google.com/maps?q=120.31649,22.768357">http://maps.google.com/maps?q=120.31649,22.768357</a>
100	11	高雄市	屏東縣政府	牛埔溪排水(鐵路橋上游至萬華橋)改善工程(含橋梁改建)	10.70%	22.21%	11.51%	184,770	建陞工程技術顧問有限公司	新設排水路160m	建陞工程技術顧問有限公司	22.789096	120.321740	<a href="http://maps.google.com/maps?q=120.32174,22.789096">http://maps.google.com/maps?q=120.32174,22.789096</a>
101	11	屏東縣	屏東縣政府	阿島排水支線渠道改善工程(第一期)(含橋梁改建)	0.80%	1.69%	0.89%	207,880		改建五結防潮閘1座及其附屬設施		120.501931	22.462842	<a href="http://maps.google.com/maps?q=22.462842,120.501931">http://maps.google.com/maps?q=22.462842,120.501931</a>
102	11	屏東縣	屏東縣政府	牛稠溪排水改善工程(第二期)(含橋梁改建)	1.08%	1.41%	0.33%	213,000		改建五結防潮閘1座及其附屬設施		120.501931	22.462842	<a href="http://maps.google.com/maps?q=22.462842,120.501931">http://maps.google.com/maps?q=22.462842,120.501931</a>
103	5	屏東縣	屏東縣政府	東港第一排水護岸改善工程(第四期)(含橋梁改建)	2.45%	10.76%	8.31%	256,780	鴻威國際工程顧問股份有限公司	滯洪池工程(12.1公頃)	鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.510280	22.525460	<a href="http://maps.google.com/maps?q=22.52546,120.51028">http://maps.google.com/maps?q=22.52546,120.51028</a>
104	6	屏東縣	屏東縣政府	牛稠溪排水上游滯洪池新建工程	0.00%	0.00%	0.00%	148,006	睿泰工程顧問有限公司	未提供資料	睿泰工程顧問有限公司			
105	7	屏東縣	屏東縣政府	土庫排水改善工程	75.70%	75.70%	0.00%	37,214	鴻威國際工程顧問股份有限公司	原排水路改善1,276公尺 新設護岸1,276公尺(單岸) 矩形溝1,736公尺	鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.599617	22.630361	<a href="http://maps.google.com/maps?q=22.630361,120.599617">http://maps.google.com/maps?q=22.630361,120.599617</a>
106	7	屏東縣	屏東縣政府	萬金排水3K+122-3K+961護岸新建工程(含橋梁改建)	71.20%	75.11%	3.91%	72,900	鴻威國際工程顧問股份有限公司	1. 新設截流導水工694.2m。 2. 新設箱涵405.8m。 3. 改建既有排水土溝110m。 4. 滯洪池1座A=2.2公頃。 5. 滯洪池出流設施1座。	鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.621205	22.591618	<a href="http://maps.google.com/maps?q=22.591618,120.621205">http://maps.google.com/maps?q=22.591618,120.621205</a>
107	8	屏東縣	屏東縣政府	中林排水(第四期)治理工程	0.00%	0.00%	0.00%	359,040	睿泰工程顧問有限公司	未提供資料	睿泰工程顧問有限公司			
108	8	屏東縣	屏東縣政府	楓港溪堤防改善工程(0k+594-2k+050)	41.56%	49.38%	7.82%	154,100	黎明工程顧問股份有限公司	未提供資料	黎明工程顧問股份有限公司			
109	8	屏東縣	屏東縣政府	南州鄉萬華社區抽水平台新建工程	21.80%	3.60%	-18.20%	12,789	黎明工程顧問股份有限公司	未提供資料	信運工程顧問有限公司			
110	8	澎湖縣	澎湖縣政府	澎湖縣(七美鄉)海岸防護工程	2.74%	52.12%	49.38%	48,200	鴻威國際工程顧問股份有限公司	排水路整治1,827m、橋梁改建3座	鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.516199	22.692756	<a href="http://maps.google.com/maps?q=22.692756,120.516199">http://maps.google.com/maps?q=22.692756,120.516199</a>
111	8	金門縣	金門縣政府	光前溪上游段流域治理工程	10.80%	8.17%	-2.63%	74,000	百隆營造股份有限公司	排水路整治、L=1,502m橋梁改建2座	黎明工程顧問股份有限公司	120.472835	22.470217	<a href="http://maps.google.com/maps?q=22.470217,120.472835">http://maps.google.com/maps?q=22.470217,120.472835</a>
112	8	新北市	新北市政府	萬里區瑪錄溪忠福橋至中幅橋護岸改善工程	17.35%	15.99%	-1.36%	69,080	鴻威國際工程顧問股份有限公司	滯洪池1座(8公頃)	鴻威國際工程顧問股份有限公司	120.536583	22.694739	<a href="http://maps.google.com/maps?q=22.694739,120.536583">http://maps.google.com/maps?q=22.694739,120.536583</a>