

經濟部工程施工查核紀錄表

計畫名稱	縣市管河川及區域排水整體改善計畫			計畫主辦機關	經濟部水利署
主管機關	經濟部			查核日期	110 年 1 月 28 日
工程名稱	新埤排水勞工住宅至農路段治理工程併辦土石標售			地點	嘉義縣
標案主辦機關	經濟部水利署 第三河川局	預算金額	89,130 千元	契約金額	86,500 千元
設計單位	黎明工程顧問股份有限公司	監造單位	黎明工程顧問股份有限公司	承包商	得凱營造有限公司
工程概況	本工程主要施工項目如下：(1)左、右堤防整建 1,244 公尺；(2)道路工程 6,231 平方公尺；(3)新設排水門 1 座；(4)5T 異型塊 8 塊；(5)植烏白 67 株。				
工程進度經費支用及目前施工狀況	截至 110 年 1 月 26 日止 工程進度:預定進度 20.34%，實際進度 22.26%。 經費支用:預定 19,073 千元，實際 8,775 千元。 3、目前施工狀況: 左岸基礎工程完成 100 公尺、右岸基礎工程完成 196.6 公尺、圍堰打設 489.4 公尺、靜壓式鋼板樁打設 245.6 公尺，其餘各工項施作中。				
領隊	田委員耀遠代理			開工及預定完工日期	109 年 5 月 11 日 至 110 年 10 月 15 日 (第 2 次展延後)
查核委員	外聘: 田委員耀遠、蘇委員國樑、陳委員蒼賢				
工作人員	吳東嶽			查核分數(等級)	80 分(甲等)