

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「桃園-新竹備援管線工程計畫」、「伏流水開發工程計畫」、「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」及「鯉魚潭場北送苗栗計畫」110年第1次控管會議

貳、會議日期：110年4月19日（星期一）下午2時

參、會議地點：本署台中辦公室第三會議室

肆、主持人：簡副總工程司振源(張專委金順代)

伍、記錄人：林志軒代

陸、出席單位及人員：（如附簽名冊）

柒、主持人致詞：（略）

捌、主辦單位報告：（略）

玖、報告及討論事項：

案由一：桃園-新竹備援管線工程計畫前次會議決議事項辦理情形及工程進度執行檢討。

決議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附表1。
- 二、請加速辦理「桃竹管線水源南送新竹市區」工程鑽探及設計等作業，以利工程後續推動。

案由二：伏流水開發工程計畫前次會議決議事項辦理情形及工程進度執行檢討。

決議：前次會議辦理情形決議如附表3。

案由三：台南山上淨水場供水系統改善計畫前次會議決議事項辦理情形及工程進度執行檢討。

決議：

- 一、前次會議辦理情形決議如附表5。
- 二、台南山上淨水場改善工程因細部設計期程較長導致整體進度

略為落後，請台水公司趕辦工程招標事宜及後續施工作業，以趕上計畫期程。

三、送水管線工程管(三)管障問題已排除，請儘速趕工；管(四)已上網公開閱覽，請儘速辦理招標事宜。

案由四：「鯉魚潭場北送苗栗計畫」執行情形說明與檢討。

決議：前次會議辦理情形決議如附表7。

拾、臨時動議(略)

拾壹、散會。