

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「加強平地人工湖及伏流水推動計畫」111年度第4次進度控管會議

貳、會議時間：111年8月29日(星期一)下午2時40分

參、會議地點：本署臺中辦公區第三會議室

肆、主持人：簡振源副總工程司(林進榮簡任正工程司代)

伍、記錄人：詹昀憲

陸、出(列)席單位及人員：(詳會議簽到表)

柒、主席致詞：(略)

捌、業務單位報告：(略)

玖、討論事項：歷次會議決議事項解除列管，併下列決議事項列管。

案由一：金沙溪人工湖執行情形，提請討論。

決議：

- 一、請金門縣政府於9月6日基設審查後，依審查結論趕辦修正，並請同時加速辦理基設地方說明會。
- 二、請金門縣政府持續與生態團體溝通協調，並落實相關生態檢核工作。

案由二：烏溪伏流水二期執行情形，提請討論。

決議：

- 一、請台水公司加速趕辦控管於9月核定細設，10月上網招標，以利今年度順利完成發包作業。
- 二、請台水公司先洽本署第三河川局溝通研商河川公地申請事宜，以利盡速完成後續申請許可作業。

案由三：緊急伏流水安全強化及改善執行情形，提請討論。

決議：

- 一、請台水公司趕辦完成烏溪緊急伏流水河川公地申請修正版，並於9月2日前提報三河局，並請三河局協助加速審定。

二、請台水公司趕辦烏溪緊急伏流水之水源設施改善，並控管於12月底完成2口試探井，同時請評估調整施工順序，以因應水情可提前出水。另請中水局協助加速辦理代辦經費撥款作業。

三、請台水公司加速趕辦後龍溪緊急伏流水改善，並控管於111年12月底完成工程計畫書及委外設計招標文件。

案由四：頭前溪蓄水池執行情形，提請討論。

決議：請新竹管理處注意施工品質，並督促廠商加緊趕工控管於111年9月底完成蓄水池開挖。

案由五：全臺平地人工湖及伏流水開發先期作業執行情形，提請討論。

意見：水源組表示，本計畫經費辦理之烏溪伏流水第三期計畫補充調查部分，請水規所依行政院核定「伏流水開發工程計畫(第二期)」內容研議規劃方案。

決議：請水規所加速趕辦各項規劃工作，以及辦理請款及核銷作業，以提高預算執行率及支用比。

案由六：馬公6,000噸海淡廠執行情形，提請討論。

決議：

一、請台水公司加速施工並控管於9月中旬完成UF及RO機房結構體及9月底前完成清水池結構體。

二、請台水公司控管於111年9月25日前於工區現地進行設備組裝作業。

三、請台水公司務必全力趕辦，以達成今年底產水目標。

拾、臨時動議：無。

拾壹、散會