



# 經濟部水利署 第二河川局在地諮詢小組 第3次會議

簡報人：新竹市政府

# 簡報大綱

1. 前次會議委員意見回應
2. 前瞻水與安全計畫民眾溝通情形說明
3. 前瞻水與環境計畫辦理情形說明
4. 遭遇困難
5. 結論與建議

### 3. 前瞻水與環境計畫辦理情形說明

列表說明前瞻水與環境計畫自109年6月1日起至109年11月30日止各項執行中計畫之提案內容、歷次審查評分作業會議與複評及考核小組會議之各單位及專家學者意見、工程全生命週期各階段生態檢核作業及已辦理地方說明會、公聽會或協調會等民眾參與及溝通情形，並針對民眾主要訴求及重要結論進行說明

# 新竹市水環境-第一、二、三、四及五批次核定計劃總表-左岸

工程名稱	批次	分項工程內容	進度	備註
新竹市頭前溪左岸水環境改善工程計畫	一	1. 頭前溪堤後坡環境改善工程 - 二期	100	107.02.13開工，已於108.10.26竣工
		2. 頭前溪橋下簡易綠美化工程	100	107.03.21開工，已於108.7.16竣工
		3. 舊港高灘地景觀改善工程	100	107.03.15開工，已於107.11.5竣工
	二	1. 高灘地水環境綠化改善工程-第一期	100	108.5.9前開工，已於108.12.16竣工
		2. 新竹左岸沿線景觀改善計畫	100	108.5.9前開工，已於109.6.12竣工
	三	1-a.新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫-前溪草原與河堤空間、狗狗公園優化工程	100	109.04.27開工，已於110.3.12竣工
		1-b.新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫-生態池與渠道優化工程	100	109.05.20開工，已於110.2.4竣工
		1-c.新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫-全線濱河自行車綠廊道景觀優化工程	100	109.04.29開工，已於110.8.5竣工
		1-d.新竹左岸濱水廊道景觀營造計畫-溪埔子濕地與柯子湖濕地優化工程	100	109.04.25開工，已於110.1.30竣工
		2.新竹左岸出入口景觀改善計畫	100	109.02.10開工，已於109.11.23竣工
	四	1.新竹左岸生態情報地圖及環境教育網絡建置計畫	100	已結案
		2.新竹左岸生態環境與棲地改善工程計畫	42.9	工程已於109.11.30決標，預定111.3.20竣工
		3.隆恩堰千甲段景觀改善計畫	78	109.12.18開工，預定111.1.16竣工
		4.何姓溪滯洪池生態步道水環境改善計畫	100	細部完成

# 新竹市水環境-第一、二、三及四批次核定計劃總表-17公里


工程名稱	批次	分項工程內容	進度	備註
新竹17公里海岸整體水環境改善計畫	一	1. 港南運河親水再造計畫	100	107.03.01開工，已於108.10.5竣工
		2. 17 公里沿線景觀改善計畫	100	107.03.01開工，已於108.03.29竣工
	三	1-a.17公里沿線景觀改善計畫-二期	100	109.3.20開工，已於109.1.29竣工
		1-b.17公里沿線景觀改善計畫-二期-環境再生	99.6	109.11.12開工，預定111.4.30竣工
		1-c.17公里沿線景觀改善計畫2期-香山濕地自行車道周邊欄杆工程	100	109.5.4開工，已於109.07.10竣工
		2. 17公里橋梁整修補強計畫	100	109.2.23開工，預定110.1.20竣工
		3.港南運河水質改善計畫	76.6	109.10.7開工，主體工程預定111.1.31竣工

# 新竹市水環境-第一、二、三、四及五批次核定計劃總表

工程名稱	批次	分項工程內容	進度	備註
新竹漁人碼頭水環境改善計畫	一	1. 漁港作業區周邊環境改善工程	100	107.03.07開工，已於108.02.01竣工
	二	1. 濱海水岸改善工程	100	107.08.31開工，已於108.09.07竣工
		2. 水域周邊服務設施改善工程	100	108.08.06開工，已於109.06.22竣工
	三	1. 新竹漁港漁產品直銷中心周邊改善計畫	100	細部設計皆已完成。
		2. 新竹漁港周邊海岸環境改善工程	100	109.07.05開工，已於110.05.02竣工
	四	1. 新竹漁港漁產品直銷中心周邊改善計畫	100	109.09.30開工，已於110.02.05竣工
		2. 新竹漁港周邊海岸環境改善工程	100	併同第三批次發包
	五	1. 舊漁會周邊環境改善計畫	5	110.11.05開工，預定110.09竣工
青草湖周邊景觀改善與清淤工程	一	1. 青草湖水岸環境改善	90.3	109.05.20開工，預定111.1.31竣工

### 3-1 漫遊頭前溪左岸。心旅行(意見交流工作坊) (1/2)

主持人	王豫煌 (計畫主持人)	計畫期別	[第四批次]新竹左岸生態情報地圖及環境教育網絡建置計畫
日期	109/08/06	開會通知單	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 副知第二河川局
參與人數	56人	紀錄	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 副知第二河川局*



3-1 漫遊頭前溪左岸。心旅行(意見交流工作坊)(2/2)

民眾所提主要訴求及辦理情形

項次	意見	辦理情形
1	住家出現一隻青蛙，喜歡爬牆壁，體色為咖啡色，腳上有吸盤，把其他蝌蚪都吃光光，但是無法捕捉到，擔心他會越來越大隻、繁殖更多青蛙。	透過iNaturalist進行記錄與上傳，有線上社群可以協助辨識，也可以進行後續研判與外來種清除。後續本計畫共辦理兩場次(109.09.06與109.09.21)iNaturalist教學工作坊，以強化公民社群關注在地生態的能力。
2	以前水田周邊生態很好，割稻的時候會看到很多白鷺鷥，也有其他鳥類和螢火蟲，希望可以讓頭前溪恢復成以前的樣子，想把白鷺鷥找回頭前溪。	頭前溪的生態要恢復是很有機會的。若是想讓動物停留在此，就要讓動物有地方住。如何讓動物願意住下來，不是一個人的事，是大家要一起處理，有些人負責巡守、有人負責清垃圾。把生態恢復之後最有利的是在地居民，有更好的生活環境，後代小孩也都能受益。後續本計畫已提出棲地復育對策。

重要結論

本工作坊中計畫團隊說明計畫起源、目前初步成果以及後續執行方向，讓在地居民與關注團體更加瞭解，在地居民亦提供自身對於頭前溪環境的願景給本府參考，互相交流分享，凝聚對於頭前溪水環境的未來共識。

## 4. 遭遇困難

說明目前辦理民眾參與所遭遇困難及初步研擬解決對策，或本局在地諮詢小組可提供之協助。

## 5. 結論與建議

簡報完畢

恭請裁示



經濟部水利署