

經濟部工程施工查核紀錄表

計畫名稱	中央管流域整體改善與調適計畫（110～115 年）			計畫 主辦機關	經濟部水利署
主管機關	經濟部			查核日期	110 年 10 月 20 日
工程名稱	110 年度平林溪中寮護岸(斷面 49-1~49-2)整建工程			地點	南投縣中寮鄉
標案 主辦機關	經濟部水利署 第三河川局	預算 金額	33,353 (千元)	契約 金額	29,360 (千元)
設計單位	經濟部水利署 第三河川局	監造 單位	經濟部水利署 第三河川局	承包商	資生營造股份有限公司
工程概況	1、 中寮護岸護坡工程 400M 及河道整理。 2、 撻子灣護岸坡面工修復約 70M。 3、 鹿寮護岸基腳補強約 80M。				
工程進度經費支用及目前施工概況	截至 110 年 10 月 19 日止 工程累計進度：預定進度 42.13%，實際進度：59.07%。 經費累計支用：預定支用 29,360 千元；實際支用 14,500 千元。 目前施工概況：1.中寮工區已完成 10 噸異型塊:594 塊、30 噸異型塊:35 塊，2.鹿寮工區 已完成 10 噸異型塊:250 塊，3.撻子灣工區 20 噸異型塊:96 塊。				
領隊	林科長玄忠			開工及預定 完工日期	110 年 6 月 17 日 至 111 年 3 月 13 日
查核委員	外聘：姚嘉耀、湯輝雄				
工作人員	王漢倫			查核分數(等級)	82（甲等）