

經濟部工程施工查核紀錄表

| | | | | |
|-----------------|--|------|-------------|-------------------------|
| 計畫名稱 | 中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年) | | 計畫主辦機關 | 水利署 |
| 主管機關 | 經濟部 | | 查核日期 | 111年1月17日 |
| 工程名稱 | 早溪排水(光明路橋至綠川匯流口)治理工程併辦土石標售 | | 地點 | 台中市烏日區 |
| 標案主辦機關 | 經濟部水利署第三河川局 | 預算金額 | 131,156(千元) | 契約金額 118,890(千元) |
| 設計單位 | 黎明工程顧問股份有限公司 | 監造單位 | 經濟部水利署第三河川局 | 承包商 磊高營造股份有限公司 |
| 工程概況 | 土方作業 79,322m ³ 、半重力式護岸 1,829m、混凝土砌石 6,632m ² 、基礎格框 6912m、透水鋪面通道 3,266 m ² 及設施工程。 | | | |
| 工程進度經費支用及目前施工概況 | 截至 111 年 1 月 12 日止 一、工程累計進度：預定進度 29.34%，實際進度：30.64%。 二、經費累計支用：預定支用 36,428 千元；實際支用 21,988 千元。 三、目前施工概況：管溝開挖及回填、管線推進。 | | | |
| 領隊 | 劉視導起孝 | | 開工及預定完工日期 | 110年2月7日至 111年11月23日 |
| 查核委員 | 外聘：湯委員輝雄、郭委員永芳、李委員政端 | | | |
| 工作人員 | 張奕紹 | | 查核分數(等級) | 82 (甲等) |