

# 水利統計簡訊

STA.383

110年2月19日 星期五

本署109年度行政院暨經濟部列管公共建設計畫合計有24個，年度可支用預算計452.44億元、實際支用數367.32億元、應付未付數72.05億元、節餘數21.42億元，整體執行率為101.85%，其中預算執行率達100%(含)以上者有14個計畫，而未達100%者，亦全數控制在96%以上，執行情形相當良好。

若按計畫別12月底預算執行率觀察，以重要河川環境營造計畫(104~109年)最佳，執行率110.70%，而以全國水環境改善計畫(前瞻)執行情形最差，係因部分地方政府未及辦理工程估驗、核銷轉正，另部分案件因生態議題待釐清，且須與環團達成共識再行推動，故影響案件發包期程，整體執行率落後3.96個百分點。其次是水災智慧防災計畫(109-113年)，因補助縣市政府辦理計畫尚有不及核銷程序、水患自主防災社區評鑑獎勵金不及發放及核銷等因素，致執行進度落後1.97個百分點。

表1 經濟部水利署109年度行政院暨部列管公共建設計畫預算執行統計表

109年底

單位：百萬元;%

列管計畫數	本年可用預算 A	預定支用 B	實際支用 C	應付未付 D	節餘數 E	執行數 C+D+E	執行率 (C+D+E)/B
24	45,244	45,244	36,732	7,205	2,142	46,079	101.85

資料來源：經濟部水利署專案管理服務入口網

表2 經濟部水利署109年度行政院暨部列管公共建設計畫預算執行概況

單位：%；百分點

計畫名稱	月別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		執行率	95.52	95.19	95.81	96.37	95.46	95.79	98.13	98.17	98.13	98.05	98.14
重要河川環境營造計畫(104~109年)	與預定執行率比較(百分點)	-4.48	-4.81	-4.19	-3.63	-4.54	-4.21	-1.87	-1.83	-1.87	-1.95	-1.86	10.70
	執行率	95.36	95.21	96.04	95.18	95.12	95.09	95.06	98.06	98.03	98.06	98.02	100.00
地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104~109年)	與預定執行率比較(百分點)	-4.64	-4.79	-3.96	-4.82	-4.88	-4.91	-4.94	-1.94	-1.97	-1.94	-1.98	-
	執行率	99.13	98.48	98.47	98.47	96.55	97.26	97.72	98.49	98.53	98.01	98.15	99.87
離島地區供水改善計畫第二期(前瞻)	與預定執行率比較(百分點)	-0.87	-1.52	-1.53	-1.53	-3.45	-2.74	-2.28	-1.51	-1.47	-1.99	-1.85	-0.13

表2 經濟部水利署109年度行政院暨部列管公共建設計畫預算執行概況(續1)

單位：%；百分點

月別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
計畫名稱	執行率	99.58	98.19	99.85	99.10	99.77	99.68	99.82	99.98	100.22	102.36	99.77	100.00
	與預定執行率比較 (百分點)	-0.42	-1.81	-0.15	-0.90	-0.23	-0.32	-0.18	-0.02	0.22	2.36	-0.23	-
烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)	執行率	99.58	98.19	99.85	99.10	99.77	99.68	99.82	99.98	100.22	102.36	99.77	100.00
	與預定執行率比較 (百分點)	-0.42	-1.81	-0.15	-0.90	-0.23	-0.32	-0.18	-0.02	0.22	2.36	-0.23	-
石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前瞻)	執行率	98.68	95.25	98.48	96.73	96.50	96.30	98.03	99.29	98.56	98.40	98.48	100.00
	與預定執行率比較 (百分點)	-1.32	-4.75	-1.52	-3.27	-3.50	-3.70	-1.97	-0.71	-1.44	-1.60	-1.52	-
無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)(前瞻)	執行率	99.31	99.27	99.80	99.54	99.84	99.49	99.41	99.43	99.57	99.54	99.68	100.00
	與預定執行率比較 (百分點)	-0.69	-0.73	-0.20	-0.46	-0.16	-0.51	-0.59	-0.57	-0.43	-0.46	-0.32	-
蓄水建造物更新及改善計畫(第3期)	執行率	100.00	100.10	102.21	99.00	96.20	95.20	95.34	95.20	95.01	98.10	98.01	98.55
	與預定執行率比較 (百分點)	-	0.10	2.21	-1.00	-3.80	-4.80	-4.66	-4.80	-4.99	-1.90	-1.99	-1.45
伏流水開發工程計畫(前瞻)	執行率	98.80	98.27	99.78	99.78	99.81	99.91	99.96	99.96	99.96	99.96	99.97	100.00
	與預定執行率比較 (百分點)	-1.20	-1.73	-0.22	-0.22	-0.19	-0.09	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-
湖山水庫第二原水管工程計畫(前瞻)	執行率	96.99	96.47	95.76	96.03	95.55	95.24	98.00	98.06	98.03	98.08	98.02	100.00
	與預定執行率比較 (百分點)	-3.01	-3.53	-4.24	-3.97	-4.45	-4.76	-2.00	-1.94	-1.97	-1.92	-1.98	-
水災智慧防災計畫(109-113年)	執行率	-	-	231.18	96.20	95.64	95.49	98.76	98.43	98.86	98.25	98.46	98.03
	與預定執行率比較 (百分點)	-	-	131.18	-3.80	-4.36	-4.51	-1.24	-1.57	-1.14	-1.75	-1.54	-1.97

表2 經濟部水利署109年度行政院暨部列管公共建設計畫預算執行概況(續2)

單位：%；百分點

月別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
計畫名稱													
推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫(前瞻)	執行率	96.54	96.31	95.30	95.19	95.95	95.07	95.21	98.98	98.07	98.34	98.00	99.15
	與預定執行率比較(百分點)	-3.46	-3.69	-4.70	-4.81	-4.05	-4.93	-4.79	-1.02	-1.93	-1.66	-2.00	-0.85
加強水庫集水區保育治理計畫(前瞻)	執行率	97.51	95.99	96.73	96.30	96.78	97.77	98.64	98.64	98.64	98.40	98.72	100.00
	與預定執行率比較(百分點)	-2.49	-4.01	-3.27	-3.70	-3.22	-2.23	-1.36	-1.36	-1.36	-1.60	-1.28	-
流域綜合治理計畫-河川區域排水管理及治理	執行率	95.04	95.05	95.04	95.27	96.28	95.57	96.57	98.14	98.11	98.13	98.16	99.93
	與預定執行率比較(百分點)	-4.96	-4.95	-4.96	-4.73	-3.72	-4.43	-3.43	-1.86	-1.89	-1.87	-1.84	-0.07
海岸環境營造計畫(104~109年)	執行率	95.21	95.29	95.58	95.32	95.07	95.04	98.14	98.01	98.02	98.09	98.14	100.00
	與預定執行率比較(百分點)	-4.79	-4.71	-4.42	-4.68	-4.93	-4.96	-1.86	-1.99	-1.98	-1.91	-1.86	-
區域排水整治及環境營造計畫(104~109年)	執行率	95.03	95.09	95.08	95.02	95.01	95.03	96.01	98.00	99.02	99.01	99.00	99.86
	與預定執行率比較(百分點)	-4.97	-4.91	-4.92	-4.98	-4.99	-4.97	-3.99	-2.00	-0.98	-0.99	-1.00	-0.14
縣市管河川及區域排水整體改善計畫(前瞻)	執行率	95.05	95.01	95.07	95.02	95.08	95.03	96.51	98.11	98.13	98.09	98.16	99.73
	與預定執行率比較(百分點)	-4.95	-4.99	-4.93	-4.98	-4.92	-4.97	-3.49	-1.89	-1.87	-1.91	-1.84	-0.27
全國水環境改善計畫(前瞻)	執行率	95.73	95.64	95.72	97.14	96.84	97.06	98.31	98.15	98.53	98.45	98.22	96.04
	與預定執行率比較(百分點)	-4.27	-4.36	-4.28	-2.86	-3.16	-2.94	-1.69	-1.85	-1.47	-1.55	-1.78	-3.96
防災及備援水井建置計畫(前瞻)	執行率	99.59	97.43	98.04	96.73	97.51	98.71	98.68	98.66	98.56	99.21	99.24	99.82
	與預定執行率比較(百分點)	-0.41	-2.57	-1.96	-3.27	-2.49	-1.29	-1.32	-1.34	-1.44	-0.79	-0.76	-0.18

表2 經濟部水利署109年度行政院暨部列管公共建設計畫預算執行概況(續完)

單位：%；百分點

月別		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
深層海水取水工程計畫(前瞻)	執行率	99.00	106.27	96.27	99.27	97.88	96.69	96.82	99.07	98.60	98.41	98.37	100.00
	與預定執行率比較(百分點)	-1.00	6.27	-3.73	-0.73	-2.12	-3.31	-3.18	-0.93	-1.40	-1.59	-1.63	-
曾文南化聯通管工程計畫(前瞻)	執行率	95.47	99.50	96.69	99.15	98.20	95.61	98.31	98.18	99.10	121.28	136.11	100.00
	與預定執行率比較(百分點)	-4.53	-0.50	-3.31	-0.85	-1.80	-4.39	-1.69	-1.82	-0.90	21.28	36.11	-
桃園-新竹備援管線工程計畫(前瞻)	執行率	98.09	98.30	98.18	98.19	98.02	99.43	99.43	99.37	99.61	99.62	99.58	100.00
	與預定執行率比較(百分點)	-1.91	-1.70	-1.82	-1.81	-1.98	-0.57	-0.57	-0.63	-0.39	-0.38	-0.42	-
台南山上淨水場供水系統改善工程計畫(前瞻)	執行率	96.89	97.06	96.84	96.61	98.75	98.67	98.60	98.95	98.89	98.83	98.95	100.00
	與預定執行率比較(百分點)	-3.11	-2.94	-3.16	-3.39	-1.25	-1.33	-1.40	-1.05	-1.11	-1.17	-1.05	-
白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段(前瞻)	執行率	98.96	95.25	96.09	96.11	95.21	97.34	97.03	99.16	99.47	98.94	98.93	99.08
	與預定執行率比較(百分點)	-1.04	-4.75	-3.91	-3.89	-4.79	-2.66	-2.97	-0.84	-0.53	-1.06	-1.07	-0.92
翡翠原水管工程計畫(前瞻)	執行率	100.00	100.00	96.97	96.97	96.97	98.01	98.01	98.02	98.47	98.47	119.80	100.00
	與預定執行率比較(百分點)	-	-	-3.03	-3.03	-3.03	-1.99	-1.99	-1.98	-1.53	-1.53	19.80	-

資料來源：經濟部水利署專案管理服務入口網

編製單位：經濟部水利署主計室

附註：1.本表列工程係指109年度行政院暨經濟部列管公共建設計畫當年度工程。

2.「-」表示無數字；「0」表示有數字而不及半單位；比較數或有不符，係因電腦計算四捨五入之關係。