

# 水利統計簡訊

STA.399

111年2月10 星期四

本署110年度行政院暨經濟部列管公共建設計畫合計有25個，年度可支用預算計406.39億元、實際支用數343.19億元、應付未付數64.47億元、節餘數3.36億元，整體執行率為101.14%，其中預算執行率達100%(含)以上者有13個計畫，而未達100%者，亦全數控制在98%以上，執行情形相當良好。

若按預算執行情形觀察，以烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)最佳，執行率108.26%，而以蓄水建造物更新及改善計畫第三期(106~110年)執行情形最差，係因該計畫於110年度屆期，為善用發包節餘款，增辦3件工程，採跨年度保留預算方式持續辦理，因故未能適時於年底完成估驗及核銷作業，整體執行率落後1.99個百分點。其次是無自來水地區供水改善計畫第三期(106-110年)(前瞻)，因承商未及提出估驗核銷等因素，致執行率落後1.73個百分點。

若按工程執行進度觀察，年度結束實際進度符合預定進度者有22個計畫，進度落後者有3個計畫，分別為全國水環境改善計畫(前瞻)、石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前瞻)及翡翠原水管工程計畫(前瞻)，其落後主因係以請款核銷作業未及、招標作業延宕及隧道開挖工程遭遇岩性變異等因素導致進度落後。其中進度落後最多者為全國水環境改善計畫(前瞻)，因該計畫著重之生態檢核、公民參與及資訊公開等發包前置作業費時，影響發包期程，致已完成部分未能適時於年底完成請款核銷作業，進度落後達0.71個百分點。

表1 經濟部水利署110年度行政院暨部列管公共建設計畫預算執行統計表

110年底

單位：百萬元;%

列管計畫數	本年可用預算 A	預定支用 B	實際支用 C	應付未付 D	節餘數 E	執行數 C+D+E	執行率 (C+D+E)/B
25	40,639	40,639	34,319	6,447	336	41,101	101.14

資料來源：經濟部水利署專案管理服務入口網

表2 經濟部水利署110年度行政院暨部列管公共建設計畫預算暨工程執行概況

110年底

項次	列管計畫名稱	預算執行		本年度進度			
		執行率(%)	與預定執行率比較(百分點)	預定(%)	實際(%)	比較(百分點)	落後主因
1	中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)	103.70	3.70	100.00	100.00	-	-
2	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(前瞻)	99.12	-0.88	100.00	100.00	-	-
3	烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)	108.26	8.26	100.00	100.05	0.05	-
4	曾文南化聯通管工程計畫(前瞻)	100.00	-	100.00	106.81	6.81	-

表2 經濟部水利署110年度行政院暨部列管公共建設計畫預算暨工程執行概況

110年底

項次	列管計畫名稱	預算執行		本年度進度			
		執行率(%)	與預定執行率比較(百分點)	預定(%)	實際(%)	比較(百分點)	落後主因
5	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前瞻)	100.00	-	100.00	99.80	-0.20	招標作業延宕
6	無自來水地區供水改善計畫第三期(106-110年)(前瞻)	98.27	-1.73	100.00	100.00	-	-
7	桃園-新竹備援管線工程計畫(前瞻)	100.00	-	100.00	100.00	-	-
8	全國水環境改善計畫(前瞻)	98.97	-1.03	100.00	99.29	-0.71	請款核銷作業落後
9	備援調度幹管工程計畫(前瞻)	100.00	-0.00	100.00	100.00	-	-
10	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫(前瞻)	99.96	-0.04	100.00	100.00	-	-
11	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段(前瞻)	100.00	-	100.00	101.50	1.50	-
12	翡翠原水管工程計畫(前瞻)	100.00	-	100.00	99.85	-0.15	隧道開挖工程遭遇岩性變異
13	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫(前瞻)	99.63	-0.37	100.00	100.00	-	-
14	加強水庫集水區保育治理計畫(前瞻)	99.45	-0.55	100.00	100.00	-	-
15	老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)	100.00	-	100.00	100.00	-	-
16	防災及備援水井建置計畫(前瞻)	100.00	-	100.00	100.00	-	-
17	深層海水取水工程計畫(前瞻)	99.99	-0.01	100.00	100.00	-	-
18	重要河川環境營造計畫(104年-109年)	99.85	-0.15	100.00	100.00	-	-
19	地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫(110~113年)	100.00	-	100.00	100.00	-	-
20	水災智慧防災計畫(109-113年)	99.88	-0.12	100.00	100.00	-	-
21	離島地區供水改善計畫第二期(前瞻)	99.92	-0.08	100.00	100.00	-	-
22	伏流水開發工程計畫(前瞻)	100.00	-	100.00	100.00	-	-
23	蓄水建造物更新及改善計畫第三期(106~110年)	98.01	-1.99	100.00	100.00	-	-
24	加強平地人工湖及伏流水推動計畫(110~114年)(前瞻)	100.00	-	100.00	100.06	0.06	-
25	大安大甲溪聯通管工程計畫	100.00	-	100.00	100.00	-	-

資料來源：經濟部水利署專案管理服務入口網

編製單位：經濟部水利署主計室

附註：1.本表列工程係指110年度行政院暨經濟部列管公共建設計畫當年度工程。

2.「-」表示無數字；「0」表示有數字而不及半單位；比較數或有不符，係因電腦計算四捨五入之關係。