

水利統計簡訊

STA.415

112年2月13星期一

本署111年度行政院暨經濟部列管公共建設計畫合計有23個，年度可支用預算計390.39億元、實際支用數335.18億元、應付未付數55.64億元、節餘數7.66億元，整體執行率為102.07%，其中預算執行率達100%(含)以上者有14個計畫，而未達100%者，亦全數控制在98%以上，執行情形相當良好。

若按預算執行情形觀察，以中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)最佳，執行率106.55%，其次是烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)，執行率101.20%；而以建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫(前瞻)執行情形最差，係因工期遇雨展延，未及辦理核銷，致執行率落後1.65個百分點。其次是全國水環境改善計畫(前瞻)，因縣市政府未及辦理經費請撥款與核銷作業，致執行率落後0.97個百分點。

若按工程執行進度觀察，全數計畫實際進度與預定進度相符，其中以白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段(前瞻)最佳，進度超前達4.75個百分點，其次是烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)，進度超前達1.60個百分點。

表1 經濟部水利署111年度行政院暨部列管公共建設計畫預算執行統計表

111年底

單位：百萬元;%

列管計畫數	本年可用預算 A	預定支用 B	實際支用 C	應付未付 D	節餘數 E	執行數 C+D+E	執行率 (C+D+E)/B
23	39,039	39,039	33,518	5,564	766	39,848	102.07

表2 經濟部水利署111年度行政院暨部列管公共建設計畫預算暨工程執行概況

111年底

項次	列管計畫名稱	預算執行		本年度進度			
		執行率(%)	與預定執行率比較(百分點)	預定(%)	實際(%)	比較(百分點)	落後主因
1	中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)	106.55	6.55	100.00	100.00	-	-
2	縣市管河川及區域排水整體改善計畫(前瞻)	99.76	-0.24	100.00	100.00	-	-
3	烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫(前瞻)	101.20	1.20	100.00	101.60	1.60	-
4	曾文南化聯通管工程計畫(前瞻)	99.45	-0.55	100.00	101.49	1.49	-
5	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫(前瞻)	99.90	-0.10	100.00	100.25	0.25	-
6	無自來水地區供水改善計畫第三期(106-110年)(前瞻)	100.00	-	100.00	100.00	-	-
7	無自來水地區供水改善計畫第四期(前瞻)	100.00	-	100.00	100.00	-	-
8	全國水環境改善計畫(前瞻)	99.03	-0.97	100.00	100.00	-	-
9	備援調度幹管工程計畫(前瞻)	100.00	-	100.00	100.00	-	-

表2 經濟部水利署111年度行政院暨部列管公共建設計畫預算暨工程執行概況

111年底

項次	列管計畫名稱	預算執行		本年度進度			
		執行率(%)	與預定執行率比較(百分點)	預定(%)	實際(%)	比較(百分點)	落後主因
10	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫(前瞻)	100.00	-	100.00	100.00	-	-
11	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段(前瞻)	99.89	-0.11	100.00	104.75	4.75	-
12	翡翠原水管工程計畫(前瞻)	100.00	-	100.00	100.00	-	-
13	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫(前瞻)	98.35	-1.65	100.00	100.00	-	-
14	加強水庫集水區保育治理計畫(前瞻)	100.00	-	100.00	100.00	-	-
15	老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)	100.00	-	100.00	100.00	-	-
16	桃園-新竹備援管線工程計畫(前瞻)	100.00	-	100.00	100.00	-	-
17	深層海水取水工程計畫(前瞻)	100.00	-	100.00	100.00	-	-
18	曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫	99.56	-0.44	100.00	100.00	-	-
19	地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫(110~113年)	100.00	-	100.00	100.00	-	-
20	水災智慧防災計畫(109-113年)	99.90	-0.10	100.00	100.00	-	-
21	離島地區供水改善計畫第二期(前瞻)	100.00	-	100.00	100.00	-	-
22	加強平地人工湖及伏流水推動計畫(110~114年)(前瞻)	100.00	-	100.00	100.00	-	-
23	大安大甲溪聯通管工程計畫	99.55	-0.45	100.00	100.00	-	-

資料來源：經濟部水利署專案管理服務入口網

編製單位：經濟部水利署主計室

附註：1.本表列工程係指111年度行政院暨經濟部列管公共建設計畫當年度工程。

2.「-」表示無數字；「0」表示有數字而不及半單位；比較數或有不符，係因電腦計算四捨五入之關係。