

經濟部水利署

水資源作業基金公益支出 110 年度 核表

受核單位	斗六市公所		會核單位	第五河川局		編號	1 (詳下表)
補助年度	109	計畫件數	工程：1 非工程：_____		核日期	110 年 10 月 15 日	
核項目		依據	核意見及建議			備 註	
受補助計畫是否納入年度預算？納入預算資料是否與核定補助經費相符？		(A) 第 7 點	109 年 12 月 30 日斗六市代議事字第 1090001079 號，代表會同意墊付。				
是否依核定補助計畫內容及經費執行？若有變更，是否依規定辦理？		(A) 第 11 點	目前尚在辦理工程招標。				
共通性資材之採購，有無為規避採購法，而予分批辦理採購公告？		(A) 第 7 點 (B) 第 14 點	無共通性資材採購。				
屬工程者，完工後有無依規定辦理決算？並於決算後 1 個月內將決算資料送水資源(河川)局？		(A) 第 13 點	本案工程預計於 110 年 11 月 20 日開工，預計於 12 月 31 日完工，待決算後將依限提送決算書。				
非屬工程者，有無將執行成果報告書送水資源(河川)局備？		(A) 第 13 點	本案屬工程。				
計畫完成後，有無繳回結餘款？		(A) 第 7 點	完工後依實作數量辦理請款，無節餘款情形				
有無於年底前完成各項計畫之執行？無法完成者，有無函送水資源(河川)局同意後始繼續辦理？		(A) 第 10 點	本案未於 109 年度結束前函送五河局辦理展延，爾後請注意相關展延辦理。 本案預計工程驗收時間為 111 年 1 月 31 日，故無法於本(110)年度內執行完成，請於年底函文五河局辦理展延。				
其 他			不符事項，如下： 1. 經費核定後未於 3 個月內完成發包，爾後須注意發包期程。 2. 本案未依公益支出執行要點第 10 點於 109 年度結束前函送五河局辦理展延，爾後請注意相關展延辦理。				

註 1：核依據—(A)水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點、(B)採購法

註 2：核方法—文件資料 閱。

斗六市公所 109 年度公益支出補助計畫表

受 核單位	109 年度補助計畫		
	受 核計畫名稱		補助金額 (元)
斗六市公所	1	雲林縣斗六市水庫路路面改善工程	1,554,704
			五河局