

經濟部水利署
110 年度屏東縣政府「水災智慧防災計畫」補助案
執行及經費支用情形查核紀錄

壹、時間：111年5月5日(星期四)上午10時

貳、地點：屏東縣政府南棟604會議室

參、主持人：吳課長明昆

紀錄：傅家揚

肆、查核過程：

- 一、經濟部水利署110年度補助屏東縣政府韌性防災措施，屏東縣政府於「水災智慧防災計畫-韌性防災措施-110年度水情監控設施建置計畫」發包執行。本次針對此補助案計畫進行查核。
- 二、工作進度：本次查核補助案計畫，計畫執行期間為110年4月29日決標、110年11月4日驗收合格，並於110年12月24日函文辦理核銷轉正。
- 三、執行成果：原決標金額280萬元，預計建置水位站4站、CCTV影像站4站及上傳水資源物聯網平台；發包後，利用節餘款辦理後續擴充，水位站及CCTV影像站擴充後各建置5站。補助案計畫工作已全數完成。

四、經費支用情形：

- (一)補助案公告金額368萬元，決標金額280萬元，後續擴充變更契約金額350萬元。
- (二)計畫執行期間經費如期撥付、核銷。
- (三)契約金額3,500,000元，結算扣款3,902元，結算金額為3,496,098元，水利署補助金額修正為1,748,049元。另外，違約金3,716元已按補助比例(50%)繳回1,858元。

柒、查核結果：執行及經費支用情形，經查核符合規定。

捌、受查單位之回應及後續辦理情形：

- 一、有關補助案計畫之設備與系統完成後，將持續辦理維運。
- 二、111年度「水災智慧防災計畫」補助案，仍將依規定辦理請款與核銷作業。

查核人員：

第七河川局：吳明昆、鍾曉帆、傅家揚