

**經濟部水利署**  
**110年度臺東縣政府「水災智慧防災計畫」補助案**  
**執行及經費支用情形查核紀錄**

壹、查核計畫：

- 一、110年度臺東縣水情災情監測與監控設施建置計畫
- 二、110年度臺東縣水患自主防災社區推動計畫及防汛演練(後續擴充)

貳、受查機關：臺東縣政府

參、查核日期及地點：111年5月17日下午3時0分/臺東縣政府建設處會議室

肆、主持人：李課長榮着

紀錄：何文賢

伍、查核經過：

一、計畫執行期間、完成情形及執行成果：

- (一)110年度臺東縣水情災情監測與監控設施建置計畫：計畫履約期間為110年5月30日至110年12月31日、完成履約日期為110年9月15日、於110年10月1日完成驗收，完成新建影像監視站2處(馬武溪橋、興農橋)、更新影像監視站3處(太平橋、日光橋、新園橋)及新建路面淹水感測器1處(日光橋雨水下水道D幹線水門出口)，符合核定工作執行計畫書之內容，且皆在作業要點規定期限內完成。
- (二)110年度臺東縣水患自主防災社區推動計畫及防災防汛演練(後續擴充)：計畫履約期間為110年2月19日至110年12月31日(後續擴充日期為5月11日)、完成履約日期為110年12月10日、於110年12月14日完成驗收，共完成新建2處水患自主防災社區(大武鄉尚武村、太麻里鄉香蘭村)，符合核定工作執行計畫書之內容，且皆在作業要點規定期限內完成。

二、經費撥付、核銷及剩餘款繳回情形：

- (一)110年度臺東縣水情災情監測與監控設施建置計畫：本計畫契約金額為1,745,000元，水利署補助814,900元、臺東縣政府自籌930,100元，臺東縣政府分別於110年6月4日請領第一期款補助款244,470元、110年11月15日請領第二期補助款570,430元按補助比例繳回逾期違約金2,445元，並於110年12月1日完成補助款

經費核銷轉正，符合水利署規定於110年12月底前完成請款及核銷作業。

(二)110年度臺東縣水患自主防災社區推動計畫及防災防汛演練(後續擴充)：本計畫契約金額為800,000元，水利署補助720,000元、臺東縣政府自籌80,000元，臺東縣政府分別於110年6月3日請領第一期款補助款216,000元、110年12月21日請領第二期補助款504,000元及按補助比例繳回逾期違約金2,160元，並於110年12月21日完成補助款經費核銷轉正，符合水利署規定於110年12月底前完成請款及核銷作業。

### 三、查核結果：

水利署補助臺東縣政府「水災智慧防災計畫-110年度補助直轄市、縣(市)韌性防災措施執行計畫」，臺東縣政府皆依作業規定及相關來文期限完成計畫決標、結案及請款核銷相關作業。

### 四、受查單位之回應及後續辦理情形：無

### 五、其他：

(一)有關計畫新建之影像監視站(CCTV)、路面淹水感測器等水情資訊，惠請臺東縣政府提供本局介接服務。

(二)111年度「水災智慧防災計畫」補助案，請臺東縣政府依「水災智慧防災計畫-補助直轄市、縣(市)韌性防災措施執行作業注意事項」規定辦理。

(三)111年度「水災智慧防災計畫」補助案，請臺東縣政府依經濟部水利署規定於111年12月底完成結案作業。

查核人員：

第八河川局：李榮着、何文賢