

經濟部水利署
110 年度高雄市政府「水災智慧防災計畫」補助案
執行及經費支用情形查核紀錄

壹、時間：111年5月10日下午2時30分

貳、地點：高雄市政府鳳山行政中心第三會議室

參、主持人：陳課長界文

紀錄：孫子安

肆、查核結果

一、執行成果：

1. 110年度韌性防災措施-水情災情監測與監控設施建置採購案：
建置水位站6站、CCTV影像站4站、路面淹水感測站30站，汰換
CCTV影像站設備8站，符合核定工作執行計畫書之內容。
2. 110年度高雄市水患自主防災社區推動計畫：新增2處水患自
主防災社區，符合核定工作執行計畫書之內容。

二、工作進度：

1. 本次查核2項補助案計畫，未依原經濟部水利署規定於110年12
月底前完成結案作業。
2. 經濟部水利署以110年12月30日經水防字第11053469410號函同意
展延至111年2月25日前完成結案。
3. 2項補助案計畫均於111年2月25日前完成結案。

三、經費支用情形：

1. 110年度韌性防災措施-水情災情監測與監控設施建置採購案：
本案契約數7,500,000元，水利署補助3,215,652、高雄市政府
自籌4,284,348元；本案結算金額7,429,016元，水利署補助
3,185,217元、高雄市政府自籌4,243,799元，於111年2月25日
前完成請款與核銷作業。
2. 110 年度高雄市水患自主防災社區推動計畫：
本案契約數788,000元，水利署補助614,640元、高雄市政府
自籌173,360元；本案結算金額788,000元，水利署補助
614,640元、高雄市政府自籌173,360元，於111年2月25日前完

成請款與核銷作業。

四、其他建議事項：

1. 111年度「水災智慧防災計畫」補助案，請依水利署規定於111年5月底前完成決標，並於12月底前完成結案作業。
2. 111年度「水災智慧防災計畫」補助案，請高雄市政府依「水災智慧防災計畫－補助直轄市、縣(市)韌性防災措施執行作業注意事項」規定辦理請款與核銷作業。
3. 有關水利署補助「高雄市智慧水利監測密網計畫」之「抽水站基礎設施監控系統更新升級」部份，未能於水利署第一次展延期限(111年5月底前)完成發包作業，請詳實敘述無法如期原由申請第二次展延並儘速趕辦發包作業，並依結案控管期程於112年12月底前完成核銷作業。
4. 有關本計畫補助建置之路面淹水感測器、水位站、CCTV站等水情資訊，惠請高雄市政府提供本局介接服務。

查核人員：

第六河川局：陳界文、賴柏宇、孫子安